Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 года

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Д & К"

Договор:.№92 от 15.12.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы газ,электр,благоустройство, теплотрасса для развитие ИКИ пяти многоэтажных 60-квартирных 4 жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	"Строительство системы газ,электр.благоустройство, теплотрасса для развитие ИКИ пяти многоэтажных 60-квартирных 4 жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области"	366 327 433,00			0,00	366 327 433,00			0,00	318 507 433,00			0
	Удержание 5%	**15 925 371,65**				**15 925 371,65**				15 925 371,65			
	без НДС	327 078 065,18				327 078 065,18				284 381 636,61			
2	в т.ч НДС	39 249 367,82				39 249 367,82				34 125 796,39			
	Всего	**366 327 433,00**				**366 327 433,00**				**318 507 433,00**			
	Итого к оплате С НДС									**302 582 061,35**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.К.**

Технический надзор
ТОО " BOSS СТРОЙ"

Эксперт _____ **Шуленов Д.А.**

Подрядчик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Уразгалиулы Б.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" БИН 101140020040
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: ТОО "BOSS СТРОЙ" БИН 140740017423
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Д & К" БИН 030440001959
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2023-Сарыкемер Развитие инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 92 от 15 декабря 2023

Акт выполненных работ № 2

за Марта 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод .									
1	1	6101-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3		189,6	473,0	438,0	89 681,0	83 045,0			89 681,0
				м^3 грунта		35,0	127,0	6 636,0	24 079,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,7	8 344,0	0,0	47 561,0	0,0			47 561,0
				м^3 грунта		8 344,0	0,0	47 561,0	0,0			
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		157,4	61,0	61,0	9 601,0	9 601,0			9 601,0
				м^3 грунта		0,0	15,0	0,0	2 361,0			
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,5	3 629,0	0,0	19 960,0	0,0			19 960,0
				м^3 грунта		3 629,0	0,0	19 960,0	0,0			
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		157,4	576,0	222,0	90 662,0	34 942,0			90 662,0
				м^3 уплотненного грунта		354,0	71,0	55 720,0	11 175,0			
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка) мягким грунтом. Группа грунтов 1		25,2	3 304,0	0,0	83 261,0	0,0			83 261,0
				м^3 грунта		3 304,0	0,0	83 261,0	0,0			
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,158	1 302 490,0	438 377,0	205 793,0	69 263,0			205 793,0
				км		864 113,0	111 033,0	136 530,0	17 543,0			
8	8	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		159,58	1 660,0		264 903,0		264 903,0		264 903,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники		2	6 187,0	3 082,0	12 374,0	6 164,0			12 374,0
				шт.		3 105,0	751,0	6 210,0	1 502,0			
10	10	241-209-1168 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x110x315 мм		2	74 879,0		149 758,0		149 758,0		149 758,0
				шт.								
11	11	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы		34	4 196,0	2 092,0	142 664,0	71 128,0			142 664,0
				шт.		2 104,0	511,0	71 536,0	17 374,0			
12	12	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		4	2 031,0		8 124,0		8 124,0		8 124,0
				шт.								
13	13	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм		2	4 020,0		8 040,0		8 040,0		8 040,0
				шт.								
14	14	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		28	2 674,0		74 872,0		74 872,0		74 872,0
				шт.								
15	15	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		202	21,0	2,0	4 242,0	404,0			4 242,0
				м кабеля		19,0	1,0	3 838,0	202,0			
16	16	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2		202	34,0		6 868,0		6 868,0		6 868,0
				м								
17	17	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм		2	12 697,0	413,0	25 394,0	826,0	3 574,0		25 394,0
				шт.		10 497,0	135,0	20 994,0	270,0			
18	18	242-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 90		2	207 867,0		415 734,0		415 734,0		415 734,0
				шт.								
19	19	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,003	1 302 490,0	438 377,0	3 907,0	1 315,0			3 907,0
				км		864 113,0	111 033,0	2 592,0	333,0			
20	20	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм		3,03	3 840,0		11 635,0		11 635,0		11 635,0
				м								
21	21	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы		6	4 196,0	2 092,0	25 176,0	12 552,0			25 176,0
				шт.		2 104,0	511,0	12 624,0	3 066,0			
22	22	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		4	2 674,0		10 696,0		10 696,0		10 696,0
				шт.								
23	23	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		2	8 113,0		16 226,0		16 226,0		16 226,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки		2	21 807,0	5 687,0	43 614,0	11 374,0	2 918,0		43 614,0
				шт.		14 661,0	1 580,0	29 322,0	3 160,0			
25	25	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		3	764,0		2 292,0		2 292,0		2 292,0
				м								
26	26	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной		0,06304	1 188 348,0		74 913,0		74 913,0		74 913,0
				т								
27	27	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Подушка ж/б		0,8	69 088,0		55 270,0		55 270,0		55 270,0
				$м^3$								
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки		0,108	24 837,0	2 404,0	2 682,0	260,0	1 871,0		2 682,0
				$м^3$		5 113,0	487,0	552,0	53,0			
29	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,2	197,0	3,0	39,0	1,0	18,0		39,0
				$м^2$		103,0	0,0	21,0	0,0			
30	30	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка		0,131572	2 083 338,0	1 007 960,0	274 109,0	132 619,0	13 112,0		274 109,0
				т фасонных частей		975 718,0	247 774,0	128 377,0	32 600,0			
31	31	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,131572	1 160 797,0		152 728,0		152 728,0		152 728,0
				т								
32	32	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм		0,00875	3 917 337,0	1 264 438,0	34 277,0	11 063,0	3 268,0		34 277,0
				км		2 279 372,0	341 301,0	19 945,0	2 986,0			
33	33	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		8,75	9 900,0		86 625,0		86 625,0		86 625,0
				м								
34	34	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,00924	1 302 490,0	438 377,0	12 035,0	4 051,0			12 035,0
				км трубопровода		864 113,0	111 033,0	7 984,0	1 026,0			
35	35	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		9,3324	2 539,0		23 695,0		23 695,0		23 695,0
				м								
36	36	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		28	4 196,0	2 092,0	117 488,0	58 576,0			117 488,0
				шт.		2 104,0	511,0	58 912,0	14 308,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16		7	7 363,0		51 541,0		51 541,0		51 541,0
				шт.								
38	38	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		7	7 186,0		50 302,0		50 302,0		50 302,0
				шт.								
39	39	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		14	2 674,0		37 436,0		37 436,0		37 436,0
				шт.								
40	40	6121-0201-0822 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм		0,00924	1 889 182,0	573,0	17 456,0	5,0	10 159,0		17 456,0
				км		789 136,0	135,0	7 292,0	1,0			
41	41	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное		0,7	10 976,0	2 758,0	7 683,0	1 930,0	3 487,0		7 683,0
				$м^3$		3 237,0	822,0	2 266,0	575,0			
42	42	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10		2,1	849,0		1 783,0		1 783,0		1 783,0
				кг								
43	43	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,05	254,0	4,0	267,0	4,0	78,0		267,0
				$м^2$		176,0	0,0	185,0	0,0			
44	44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,05	197,0	3,0	207,0	3,0	96,0		207,0
				$м^2$		103,0	0,0	108,0	0,0			
45	45	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм		0,044	1 493 749,0	536 073,0	65 725,0	23 587,0			65 725,0
				км		957 676,0	128 414,0	42 138,0	5 650,0			
46	46	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140x12,7 мм		44,44	6 190,0		275 084,0		275 084,0		275 084,0
				м								
47	47	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,0132	1 302 490,0	438 377,0	17 193,0	5 787,0			17 193,0
				км		864 113,0	111 033,0	11 406,0	1 466,0			
48	48	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм		13,332	2 466,0		32 877,0		32 877,0		32 877,0
				м								
49	49	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм		44	4 683,0	19,0	206 052,0	836,0			206 052,0
				м		4 664,0	5,0	205 216,0	220,0			
50	50	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		5	1 957,0		9 785,0		9 785,0		9 785,0
				шт.								
51	51	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки		4	22 356,0	5 687,0	89 424,0	22 748,0	8 032,0		89 424,0
				шт.		14 661,0	1 580,0	58 644,0	6 320,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		6	764,0		4 584,0		4 584,0		4 584,0
				м								
53	53	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной		0,03476	1 188 348,0		41 307,0		41 307,0		41 307,0
				т								
54	54	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Подушка ж/б		0,16	69 088,0		11 054,0		11 054,0		11 054,0
				$м^3$								
55	55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки		0,216	24 837,0	2 404,0	5 365,0	519,0	3 741,0		5 365,0
				$м^3$		5 113,0	487,0	1 104,0	105,0			
56	56	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство		4	21 002,0	5 687,0	84 008,0	22 748,0	2 616,0		84 008,0
				шт.		14 661,0	1 580,0	58 644,0	6 320,0			
57	57	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		6	764,0		4 584,0		4 584,0		4 584,0
				м								
58	58	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной		0,158	1 188 348,0		187 759,0		187 759,0		187 759,0
				т								
59	59	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Подушка ж/б		0,16	69 088,0		11 054,0		11 054,0		11 054,0
				$м^3$								
60	60	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		20	2 366,0	23,0	47 320,0	460,0	2 080,0		47 320,0
				стык		2 239,0	0,0	44 780,0	0,0			
61	61	6123-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		1	43 728,0	4 591,0	43 728,0	4 591,0	1 535,0		43 728,0
				шт.		37 602,0	0,0	37 602,0	0,0			
62	62	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом		0,141	972 167,0	696 586,0	137 076,0	98 219,0	3 187,0		137 076,0
				км трубопровода		252 982,0	149 098,0	35 670,0	21 023,0			
63	63	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		4	17 711,0	2 002,0	70 844,0	8 008,0	3 944,0		70 844,0
				шт.		14 723,0	535,0	58 892,0	2 140,0			
64	64	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		4	2 793,0		11 172,0		11 172,0		11 172,0
				шт.								
65	65	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		10	1 696,0		16 960,0		16 960,0		16 960,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
66	66	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,28	17 719,0		4 961,0		4 961,0		4 961,0
				$м^3$								
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод .					4 151 490,0	696 629,0	2 178 338,0	0,0	4 151 490,0
								1 276 522,0	175 858,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Надземный газопровод									
67	67	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,594	2 715 296,0	610 629,0	1 612 886,0	362 713,0	40 262,0		1 612 886,0
				км		2 036 886,0	188 556,0	1 209 910,0	112 002,0			
68	68	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм		0,27	2 787 955,0	654 386,0	752 748,0	176 684,0	24 468,0		752 748,0
				км		2 042 948,0	202 037,0	551 596,0	54 550,0			
69	69	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		270	3 518,0		949 860,0		949 860,0		949 860,0
				м								
70	70	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		450	1 696,0		763 200,0		763 200,0		763 200,0
				м								
71	71	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		144	829,0		119 376,0		119 376,0		119 376,0
				м								
72	72	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,156632	3 865 881,0	1 200 965,0	605 521,0	188 110,0	93 853,0		605 521,0
				т		2 065 721,0	302 184,0	323 558,0	47 332,0			
73	73	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кронштейнов для крепления трубопроводов		712,8	303,0	6,0	215 978,0	4 277,0	20 671,0		215 978,0
				кг		268,0	1,0	191 030,0	713,0			
74	74	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		712,8	708,0		504 662,0		504 662,0		504 662,0
				кг								
75	75	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		1	6 028,0	0,0	6 028,0	0,0			6 028,0
				$м^3$ грунта		6 028,0	0,0	6 028,0	0,0			
76	76	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,3	3 629,0	0,0	1 089,0	0,0			1 089,0
				$м^3$ грунта		3 629,0	0,0	1 089,0	0,0			
77	77	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		0,98	8 171,0	802,0	8 008,0	786,0	5 107,0		8 008,0
				$м^2$		2 158,0	202,0	2 115,0	198,0			
78	78	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,22	48 104,0	2 561,0	10 583,0	563,0	5 141,0		10 583,0
				$м^3$		22 173,0	538,0	4 878,0	118,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки		0,0312	71 983,0	27 663,0	2 246,0	863,0	488,0		2 246,0
				т конструкций		28 693,0	7 083,0	895,0	221,0			
80	80	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0312	1 160 797,0		36 217,0		36 217,0		36 217,0
				т								
81	81	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,8	4 675,0	39,0	22 440,0	187,0	16 838,0		22 440,0
				$м^2$ поверхности		1 128,0	5,0	5 414,0	24,0			
82	82	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		6,1	254,0	4,0	1 549,0	24,0	451,0		1 549,0
				$м^2$		176,0	0,0	1 074,0	0,0			
83	83	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		16,5	197,0	3,0	3 251,0	50,0	1 502,0		3 251,0
				$м^2$		103,0	0,0	1 700,0	0,0			
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод					5 615 642,0	734 257,0	2 582 096,0	0,0	5 615 642,0
								2 299 287,0	215 158,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: Площадка ГРПШ									
84	84	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа		2	64 841,0	2 414,0	129 682,0	4 828,0	9 244,0		129 682,0
				шт.		57 805,0	633,0	115 610,0	1 266,0			
85	85	513-302-0234 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-У1с катушкой Ду 100 под КИ-СТГ-РС-2-Ф-100/G25		1	674 429,0		674 429,0				674 429,0
				шт.						674 429,0		
86	86	513-302-0251 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-1НУ1 с катушкой , без ГО, под КИ-СТГ-ТС-2-Ф-80/250		1	929 234,0		929 234,0				929 234,0
				шт.						929 234,0		
87	87	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,0106	2 715 296,0	610 629,0	28 782,0	6 473,0	718,0		28 782,0
				км		2 036 886,0	188 556,0	21 591,0	1 999,0			
88	88	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм		0,01	2 787 955,0	654 386,0	27 880,0	6 543,0	906,0		27 880,0
				км		2 042 948,0	202 037,0	20 429,0	2 020,0			
89	89	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		10	3 518,0		35 180,0		35 180,0		35 180,0
				м								
90	90	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		8	1 696,0		13 568,0		13 568,0		13 568,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	91	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		144	829,0		119 376,0		119 376,0		119 376,0
				м								
92	92	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		2,6	505,0		1 313,0		1 313,0		1 313,0
				м								
93	93	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,0131	3 865 881,0	1 200 965,0	50 643,0	15 733,0	7 849,0		50 643,0
				т		2 065 721,0	302 184,0	27 061,0	3 959,0			
94	94	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм		4	6 728,0	248,0	26 912,0	992,0	3 788,0		26 912,0
				шт.		5 533,0	81,0	22 132,0	324,0			
95	95	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		4	41 896,0		167 584,0		167 584,0		167 584,0
				шт.								
96	96	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	2 612,0		10 448,0		10 448,0		10 448,0
				шт.								
97	97	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,007	1 302 490,0	438 377,0	9 117,0	3 068,0			9 117,0
				км		864 113,0	111 033,0	6 049,0	777,0			
98	98	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		7,07	1 660,0		11 736,0		11 736,0		11 736,0
				м								
99	99	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы		11	4 196,0	2 092,0	46 156,0	23 012,0			46 156,0
				шт.		2 104,0	511,0	23 144,0	5 621,0			
100	100	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		3	2 031,0		6 093,0		6 093,0		6 093,0
				шт.								
101	101	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм		2	4 020,0		8 040,0		8 040,0		8 040,0
				шт.								
102	102	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0
				шт.								
103	103	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка		0,056388	2 083 338,0	1 007 960,0	117 475,0	56 836,0	5 620,0		117 475,0
				т фасонных частей		975 718,0	247 774,0	55 019,0	13 971,0			
104	104	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,056388	1 160 797,0		65 455,0		65 455,0		65 455,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	105	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм		0,00375	3 917 337,0	1 264 438,0	14 690,0	4 742,0	1 401,0		14 690,0
				км		2 279 372,0	341 301,0	8 548,0	1 280,0			
106	106	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		3,75	9 900,0		37 125,0		37 125,0		37 125,0
				м								
107	107	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,00396	1 302 490,0	438 377,0	5 158,0	1 736,0			5 158,0
				км трубопровода		864 113,0	111 033,0	3 422,0	440,0			
108	108	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		3,9996	2 539,0		10 155,0		10 155,0		10 155,0
				м								
109	109	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		12	4 196,0	2 092,0	50 352,0	25 104,0			50 352,0
				шт.		2 104,0	511,0	25 248,0	6 132,0			
110	110	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16		3	7 363,0		22 089,0		22 089,0		22 089,0
				шт.								
111	111	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		3	7 186,0		21 558,0		21 558,0		21 558,0
				шт.								
112	112	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0
				шт.								
113	113	6121-0201-0822 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм		0,00396	1 889 182,0	573,0	7 481,0	3,0	4 354,0		7 481,0
				км		789 136,0	135,0	3 125,0	1,0			
114	114	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное		0,3	10 976,0	2 758,0	3 293,0	828,0	1 494,0		3 293,0
				$м^3$		3 237,0	822,0	971,0	247,0			
115	115	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10		0,9	849,0		764,0		764,0		764,0
				кг								
116	116	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,45	254,0	4,0	114,0	2,0	33,0		114,0
				$м^2$		176,0	0,0	79,0	0,0			
117	117	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,45	197,0	3,0	89,0	1,0	41,0		89,0
				$м^2$		103,0	0,0	46,0	0,0			
118	118	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2		10,24	6 028,0	0,0	61 727,0	0,0			61 727,0
				$м^3$		6 028,0	0,0	61 727,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	119	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2		1	3 629,0	0,0	3 629,0	0,0			3 629,0
				$м^3$		3 629,0	0,0	3 629,0	0,0			
120	120	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		0,4	9 250,0	802,0	3 700,0	321,0	2 084,0		3 700,0
				$м^2$		3 237,0	202,0	1 295,0	81,0			
121	121	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5		0,04	24 404,0	2 404,0	976,0	96,0	675,0		976,0
				$м^3$		5 113,0	487,0	205,0	19,0			
122	122	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		2	30 065,0	3 743,0	60 130,0	7 486,0	36 444,0		60 130,0
				$м^3$		8 100,0	786,0	16 200,0	1 572,0			
123	123	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00416	315 652,0		1 313,0		1 313,0		1 313,0
				т								
124	124	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,0248	291 502,0		7 229,0		7 229,0		7 229,0
				т								
125	125	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,02736	2 989 459,0	6 275,0	81 792,0	172,0	43 727,0		81 792,0
				т		1 384 980,0	1 956,0	37 893,0	54,0			
126	126	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг		0,01784	1 403 321,0	3 666,0	25 035,0	65,0	19 827,0		25 035,0
				т		288 269,0	1 142,0	5 143,0	20,0			
127	127	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		2,16	4 675,0	39,0	10 098,0	84,0	7 577,0		10 098,0
				$м^2$		1 128,0	5,0	2 436,0	11,0			
128	128	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2		4,32	6 028,0	0,0	26 041,0	0,0			26 041,0
				$м^3$		6 028,0	0,0	26 041,0	0,0			
129	129	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2		2	3 629,0	0,0	7 258,0	0,0			7 258,0
				$м^3$		3 629,0	0,0	7 258,0	0,0			
130	130	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты гравийное		1,32	10 299,0	4 864,0	13 595,0	6 420,0	2 517,0		13 595,0
				$м^3$		3 528,0	1 495,0	4 657,0	1 973,0			
131	131	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		2,4	9 250,0	802,0	22 200,0	1 925,0	12 506,0		22 200,0
				$м^2$		3 237,0	202,0	7 769,0	485,0			
132	132	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба		1,52	48 995,0	2 561,0	74 472,0	3 893,0	36 877,0		74 472,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		22 173,0	538,0	33 703,0	818,0			
133	133	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг		0,02124	1 403 321,0	3 666,0	29 807,0	78,0	23 606,0		29 807,0
				т		288 269,0	1 142,0	6 123,0	24,0			
134	134	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,56	4 675,0	39,0	49 368,0	412,0	37 044,0		49 368,0
				$м^2$ поверхности		1 128,0	5,0	11 912,0	53,0			
135	135	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки		0,04252	71 983,0	27 663,0	3 061,0	1 176,0	664,0		3 061,0
				т конструкций		28 693,0	7 083,0	1 220,0	301,0			
136	136	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,04252	1 160 797,0		49 357,0		49 357,0		49 357,0
				т								
137	137	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		1,23308	254,0	4,0	313,0	5,0	91,0		313,0
				$м^2$		176,0	0,0	217,0	0,0			
138	138	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,23308	395,0	7,0	487,0	8,0	224,0		487,0
				$м^2$		206,0	2,0	254,0	2,0			
139	139	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя		34	11 069,0	2 830,0	376 346,0	96 220,0	10 472,0		376 346,0
				м		7 931,0	817,0	269 654,0	27 778,0			
140	140	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов		2	44 433,0	289,0	88 866,0	578,0	116,0		88 866,0
				шт.		44 086,0	82,0	88 172,0	164,0			
141	141	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		60,84	1 340,0		81 526,0		81 526,0		81 526,0
				$м^2$								
142	142	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,452	1 109 851,0		501 653,0		501 653,0		501 653,0
				т								
143	143	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,4032	410 902,0		165 676,0		165 676,0		165 676,0
				т								
144	144	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		6	508,0		3 048,0		3 048,0		3 048,0
				шт.								
145	145	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		28,27558	254,0	4,0	7 182,0	113,0	2 092,0		7 182,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		176,0	0,0	4 977,0	0,0			
146	146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		28,27558	498,0	7,0	14 081,0	198,0	5 146,0		14 081,0
				$м^2$		309,0	2,0	8 737,0	57,0			
147	147	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		7	254,0	4,0	1 778,0	28,0	518,0		1 778,0
				$м^2$		176,0	0,0	1 232,0	0,0			
148	148	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		7	498,0	7,0	3 486,0	49,0	1 274,0		3 486,0
				$м^2$		309,0	2,0	2 163,0	14,0			
149	149	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		12	2 366,0	23,0	28 392,0	276,0	1 248,0		28 392,0
				стык		2 239,0	0,0	26 868,0	0,0			
150	150	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		4	49 344,0	43 825,0	197 376,0	175 300,0	972,0		197 376,0
				стык		5 276,0	8 149,0	21 104,0	32 596,0			
151	151	6124-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателей газопровода		8	4 906,0	0,0	39 248,0	0,0	12 104,0		39 248,0
				шт.		3 393,0	0,0	27 144,0	0,0			
			Итого по разделу 3: Площадка ГРПШ					4 724 305,0	444 804,0	1 665 627,0	0,0	4 724 305,0
								1 010 207,0	104 059,0	1 603 663,0	0,0	
			Раздел 4: Молниезащита. Площадка ГРПШ									
152	152	1133-0109-0116 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка		0,056712	307 320,0	136 457,0	17 429,0	7 739,0	158,0		17 429,0
				т		168 073,0	29 728,0	9 532,0	1 686,0			
153	153	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		4	505,0		2 020,0		2 020,0		2 020,0
				м								
154	154	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм		4	836,0		3 344,0		3 344,0		3 344,0
				м								
155	155	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		9,6	1 983,0		19 037,0		19 037,0		19 037,0
				м								
156	156	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,000656	1 510 113,0		991,0		991,0		991,0
				т								
157	157	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		1,644648	254,0	4,0	418,0	7,0	122,0		418,0
				$м^2$		176,0	0,0	289,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	158	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,644648	395,0	7,0	650,0	11,0	299,0		650,0
				$м^2$		206,0	2,0	339,0	3,0			
159	159	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$		2,56	56 776,0	4 237,0	145 347,0	10 847,0	61 056,0		145 347,0
				$м^3$		28 689,0	877,0	73 444,0	2 245,0			
160	160	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,044008	303 501,0		13 356,0		13 356,0		13 356,0
				т								
161	161	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг		0,00304	1 403 321,0	3 666,0	4 266,0	11,0	3 379,0		4 266,0
				т		288 269,0	1 142,0	876,0	3,0			
162	162	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,6	4 675,0	39,0	44 880,0	374,0	33 677,0		44 880,0
				$м^2$ поверхности		1 128,0	5,0	10 829,0	48,0			
163	163	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		6	7 048,0	365,0	42 288,0	2 190,0	17 838,0		42 288,0
				шт.		3 710,0	90,0	22 260,0	540,0			
164	164	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		10	1 440,0	55,0	14 400,0	550,0	6 430,0		14 400,0
				м		742,0	14,0	7 420,0	140,0			
165	165	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2		7,92	6 953,0	0,0	55 068,0	0,0			55 068,0
				$м^3$		6 953,0	0,0	55 068,0	0,0			
166	166	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1		7,92	3 304,0	0,0	26 168,0	0,0			26 168,0
				$м^3$		3 304,0	0,0	26 168,0	0,0			
			Итого по разделу 4: Молниезащита. Площадка ГРПШ					389 662,0	21 729,0	161 707,0	0,0	389 662,0
								206 225,0	4 665,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					14 881 099,0	1 897 419,0	6 587 768,0	0,0	14 881 099,0
								4 792 241,0	499 740,0	1 603 663,0	0,0	
			4-1-1 Электроснабжение работы									
			Раздел 2: Кабельно-проводниковая продукция									
1	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее		1 364	736,0	408,0	1 003 904,0	556 512,0			1 003 904,0
				м		328,0	133,0	447 392,0	181 412,0			
2	4	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг		670	952,0	338,0	637 840,0	226 460,0	44 890,0		637 840,0
				м		547,0	92,0	366 490,0	61 640,0			
3	5	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1 770	1 011,0	357,0	1 789 470,0	631 890,0	92 040,0		1 789 470,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		602,0	97,0	1 065 540,0	171 690,0			
4	6	243-113-0922 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мк)-1		0,54	7 028 135,0		3 795 193,0		3 795 193,0		3 795 193,0
				км								
5	7	243-113-0921 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1		1,68	5 391 698,0		9 058 053,0		9 058 053,0		9 058 053,0
				км								
6	8	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,22	1 058 400,0		232 848,0		232 848,0		232 848,0
				км								
7	9	6124-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2		24	85 110,0	52 202,0	2 042 640,0	1 252 848,0	1 776,0		2 042 640,0
				шт.		32 834,0	17 012,0	788 016,0	408 288,0			
8	10	243-903-2011 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х150/240-ВЛ		24	10 081,0		241 944,0		241 944,0		241 944,0
				шт.								
9	11	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником		8	586,0	0,0	4 688,0	0,0	176,0		4 688,0
				шт.		564,0	0,0	4 512,0	0,0			
10	12	243-902-0802 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16		0,08	9 558,0		765,0		765,0		765,0
				100 шт.								
11	13	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой		670	575,0	190,0	385 250,0	127 300,0			385 250,0
				м		385,0	56,0	257 950,0	37 520,0			
12	14	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протижки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		670	3 093,0		2 072 310,0		2 072 310,0		2 072 310,0
				м								
13	15	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной		1 364	21,0	2,0	28 644,0	2 728,0			28 644,0
				м		19,0	1,0	25 916,0	1 364,0			
14	16	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		1 364	67,0		91 388,0		91 388,0		91 388,0
				м								
			Итого по разделу 2: Кабельно-проводниковая продукция					21 384 937,0	2 797 738,0	15 631 383,0	0,0	21 384 937,0
								2 955 816,0	861 914,0	0,0	0,0	
			Раздел 5: Кабели									
15	55	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг		105	952,0	338,0	99 960,0	35 490,0	7 035,0		99 960,0
				м		547,0	92,0	57 435,0	9 660,0			
16	56	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		696	1 011,0	357,0	703 656,0	248 472,0	36 192,0		703 656,0
				м кабеля		602,0	97,0	418 992,0	67 512,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	57	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66		0,71	461 297,0		327 521,0		327 521,0		327 521,0
				км								
18	58	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66		0,091	364 947,0		33 210,0		33 210,0		33 210,0
				км								
19	59	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм		105	176,0	1,0	18 480,0	105,0	735,0		18 480,0
				м		168,0	0,0	17 640,0	0,0			
20	60	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм		105	431,0		45 255,0		45 255,0		45 255,0
				м								
			Итого по разделу 5: Кабели					1 228 082,0	284 067,0	449 948,0	0,0	1 228 082,0
								494 067,0	77 172,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					22 613 019,0	3 081 805,0	16 081 331,0	0,0	22 613 019,0
								3 449 883,0	939 086,0	0,0	0,0	
			Раздел 1: Обьем земляных масс									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снятие плодородного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		3 750	88,0	88,0	330 000,0	330 000,0			330 000,0
				$м^3$		0,0	21,0	0,0	78 750,0			
2	2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Восстановление плодородного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		3 750	88,0	88,0	330 000,0	330 000,0			330 000,0
				$м^3$		0,0	21,0	0,0	78 750,0			
3	3	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2		6 634,3	228,0	228,0	1 512 620,0	1 512 620,0			1 512 620,0
				$м^3$		0,0	55,0	0,0	364 886,0			
4	4	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (выемка)		4 641,8	325,0	325,0	1 508 585,0	1 508 585,0			1 508 585,0
				$м^3$		0,0	69,0	0,0	320 284,0			
5	5	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2(недостающий грунт)		1 992,5	416,0	386,0	828 880,0	769 105,0			828 880,0
				$м^3$		30,0	84,0	59 775,0	167 370,0			
6	6	412-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		17 434,375	50,0		871 719,0				871 719,0
				т·км								
			Итого по разделу 1: Обьем земляных масс					5 381 804,0	4 450 310,0	0,0	0,0	5 381 804,0
								59 775,0	1 010 040,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Покрытие									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**		3 101	4 922,0	2 316,0	15 263 122,0	7 181 916,0	6 264 020,0		15 263 122,0
				$м^3$		586,0	484,0	1 817 186,0	1 500 884,0			
8	24	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщ.5 см**		540	2 095,0	306,0	1 131 300,0	165 240,0	915 840,0		1 131 300,0
				$м^2$		93,0	47,0	50 220,0	25 380,0			
9	26	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.***		560	4 280,0	82,0	2 396 800,0	45 920,0	585 760,0		2 396 800,0
				м		3 152,0	24,0	1 765 120,0	13 440,0			
			Итого по разделу 2: Покрытие					18 791 222,0	7 393 076,0	7 765 620,0	0,0	18 791 222,0
								3 632 526,0	1 539 704,0	0,0	0,0	
			Раздел 6: Ограждение									
10	58	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**		38	145 905,0	15 979,0	5 544 390,0	607 202,0	2 509 558,0		5 544 390,0
				секция		63 885,0	4 477,0	2 427 630,0	170 126,0			
			Итого по разделу 6: Ограждение					5 544 390,0	607 202,0	2 509 558,0	0,0	5 544 390,0
								2 427 630,0	170 126,0	0,0	0,0	
			Раздел 7: Озеленение территории									
11	61	6113-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка участка для озеленения: механизированным способом**		9 536	27,0	27,0	257 472,0	257 472,0			257 472,0
				$м^2$		0,0	7,0	0,0	66 752,0			
12	62	6113-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разбивка участка для озеленения**		9 536	357,0	0,0	3 404 352,0	0,0			3 404 352,0
				$м^2$		357,0	0,0	3 404 352,0	0,0			
13	63	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см**		9 536	1 326,0	21,0	12 644 736,0	200 256,0	2 345 856,0		12 644 736,0
				$м^2$		1 059,0	5,0	10 098 624,0	47 680,0			
14	64	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**		9 536	640,0	337,0	6 103 040,0	3 213 632,0	648 448,0		6 103 040,0
				$м^2$		235,0	74,0	2 240 960,0	705 664,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	65	6113-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%		327	9 148,0	595,0	2 991 396,0	194 565,0	437 526,0		2 991 396,0
				яма		7 215,0	161,0	2 359 305,0	52 647,0			
16	66	6113-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,5х0,4 м		327	12 488,0	2 295,0	4 083 576,0	750 465,0	39 894,0		4 083 576,0
				шт.		10 071,0	625,0	3 293 217,0	204 375,0			
17	67	254-103-4401 *РСНБ РК 2022*	Ясень(обыкновенный) зеленый Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		72	15 150,0		1 090 800,0		1 090 800,0		1 090 800,0
				шт.								
18	68	254-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		32	21 644,0		692 608,0		692 608,0		692 608,0
				шт.								
19	69	254-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Береза белая обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м		75	1 707,0		128 025,0		128 025,0		128 025,0
				шт.								
20	70	254-102-1802 *РСНБ РК 2022*	Каштан конский Н свыше 2 м до 2,5 м		64	3 994,0		255 616,0		255 616,0		255 616,0
				шт.								
21	71	254-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		30	13 895,0		416 850,0		416 850,0		416 850,0
				шт.								
22	72	254-102-0402 *РСНБ РК 2022*	Боярышник Н свыше 2 м до 2,5 м		54	3 748,0		202 392,0		202 392,0		202 392,0
				шт.								
			Итого по разделу 7: Озеленение территории					32 270 863,0	4 616 390,0	6 258 015,0	0,0	32 270 863,0
								21 396 458,0	1 077 118,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					61 988 279,0	17 066 978,0	16 533 193,0	0,0	61 988 279,0
								27 516 389,0	3 796 988,0	0,0	0,0	
			6-1-1 Тепловые сети работы									
			Раздел 1: Прокладка магистральных тепловых сетей подземная									
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		38,97	452,0	452,0	17 614,45	17 614,4			17 614,45
				м^3 грунта		0,0	96,0	0,0	3 741,1			
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,17	6 392,0	0,0	7 478,65	0,0			7 478,65
				м^3 грунта		6 392,0	0,0	7 478,65	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		21,83	355,0	355,0	7 749,65	7 749,65			7 749,65
				м³ грунта		0,0	77,0	0,0	1 680,9			
4	4	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,528	12 623,0	0,0	19 287,95	0,0			19 287,95
				м³ грунта		12 623,0	0,0	19 287,95	0,0			
5	7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		58,64	244,0	244,0	14 308,15	14 308,15			14 308,15
				м³		0,0	59,0	0,0	3 459,75			
6	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		7,5	27 135,0	2 404,0	203 512,5	18 030,0	147 135,0		203 512,5
				м³		5 113,0	487,0	38 347,5	3 652,5			
7	9	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		55,065	33 819,0	6 460,0	1 862 243,0	355 720,0	579 118,5		1 862 243,0
				м³		16 842,0	1 761,0	927 404,5	96 969,5			
8	10	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012		6,696	88 294,0		591 216,6		591 216,6		591 216,6
				м³								
9	11	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом более 1 м³ ГОСТ 13015-2012		3,024	110 892,0		335 337,45		335 337,45		335 337,45
				м³								
10	12	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012		0,33	89 905,0		29 668,65		29 668,65		29 668,65
				м³								
11	13	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012		0,15	83 868,0		12 580,2		12 580,2		12 580,2
				м³								
12	14	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012		6,4695	83 868,0		542 584,05		542 584,05		542 584,05
				м³								
13	15	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство монолитный повороты		3,51	44 773,0	5 100,0	157 153,2	17 901,0	78 739,8		157 153,2
				м³		17 240,0	1 366,0	60 512,4	4 794,6			
14	16	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,225465	297 269,0		67 023,75		67 023,75		67 023,75
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		106,518	4 675,0	39,0	497 971,65	4 154,25	373 665,15		497 971,65
				$м^2$ поверхности		1 128,0	5,0	120 152,25	532,65			
16	18	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм		52	8 171,0	802,0	424 892,0	41 704,0	270 972,0		424 892,0
				$м^2$ покрытия		2 158,0	202,0	112 216,0	10 504,0			
17	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		5,2	27 135,0	2 404,0	141 102,0	12 500,0	102 014,0		141 102,0
				$м^3$		5 113,0	487,0	26 588,0	2 532,0			
18	20	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		48,8	44 773,0	5 100,0	2 184 922,0	248 880,0	1 094 730,0		2 184 922,0
				$м^3$		17 240,0	1 366,0	841 312,0	66 661,0			
19	23	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка		16	28 138,0	1 158,0	450 208,0	18 528,0	330 448,0		450 208,0
				шт.		6 327,0	355,0	101 232,0	5 680,0			
20	24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		136,8	4 675,0	39,0	639 540,0	5 335,0	479 894,0		639 540,0
				$м^2$ поверхности		1 128,0	5,0	154 310,0	684,0			
21	25	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах		2,3	96 747,0	20 180,0	222 518,0	46 414,0	45 673,0		222 518,0
				$м^3$		56 709,0	6 150,0	130 431,0	14 145,0			
22	26	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		1	34 139,0		34 139,0		34 139,0		34 139,0
				шт.								
23	27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	20 161,0		80 644,0		80 644,0		80 644,0
				шт.								
24	28	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	28 098,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0
				шт.								
25	29	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	3 804,0		3 804,0		3 804,0		3 804,0
				шт.								
26	30	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0
				комплект								
27	31	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки		0,02352	1 299 424,0		30 562,0		30 562,0		30 562,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	32	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,68208	254,0	4,0	173,0	3,0	50,0		173,0
				$м^2$		176,0	0,0	120,0	0,0			
29	33	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,68208	395,0	7,0	269,0	4,0	124,0		269,0
				$м^2$		206,0	2,0	141,0	1,0			
30	34	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг,МС-2		0,0176	1 448 009,0	14 589,0	25 485,0	257,0	20 851,0		25 485,0
				т		248 685,0	2 771,0	4 377,0	49,0			
31	35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		0,5	23 479,0	2 404,0	11 740,0	1 203,0	7 981,0		11 740,0
				$м^3$		5 113,0	487,0	2 557,0	244,0			
32	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,2	4 675,0	39,0	19 635,0	164,0	14 734,0		19 635,0
				$м^2$ поверхности		1 128,0	5,0	4 738,0	21,0			
33	37	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм		1	10 343,0	0,0	10 343,0	0,0	1 372,0		10 343,0
				сальник		8 971,0	0,0	8 971,0	0,0			
			Итого по разделу 1: Прокладка магистральных тепловых сетей подземная					8 710 514,9	810 469,45	5 339 870,15	0,0	8 710 514,9
								2 560 176,25	215 352,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Монтаж трубопроводов									
34	38	6123-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм		0,069	5 083 695,0	1 266 750,0	350 775,0	87 406,0	7 927,0		350 775,0
				км		3 702 056,0	325 778,0	255 442,0	22 479,0			
35	39	6123-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм		0,167	4 031 514,0	976 023,0	673 263,0	162 996,0	13 044,0		673 263,0
				км		2 977 382,0	254 623,0	497 223,0	42 522,0			
36	40	6123-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм		0,274	3 502 013,0	805 884,0	959 552,0	220 812,0	18 591,0		959 552,0
				км		2 628 277,0	213 885,0	720 148,0	58 604,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	41	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм		0,276	3 162 546,0	712 354,0	872 863,0	196 610,0	14 954,0		872 863,0
				км		2 396 010,0	189 025,0	661 299,0	52 171,0			
38	42	6123-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм		0,249	2 950 318,0	654 558,0	734 629,0	162 985,0	11 704,0		734 629,0
				км		2 248 757,0	174 899,0	559 940,0	43 550,0			
39	48	6123-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм		88	81 562,0	15 018,0	7 177 456,0	1 321 584,0	162 272,0		7 177 456,0
				шт.		64 700,0	3 909,0	5 693 600,0	343 992,0			
40	49	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм		74	69 345,0	11 642,0	5 131 530,0	861 508,0	118 992,0		5 131 530,0
				шт.		56 095,0	3 113,0	4 151 030,0	230 362,0			
41	50	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм		98	62 787,0	10 133,0	6 153 126,0	993 034,0	126 616,0		6 153 126,0
				шт.		51 362,0	2 714,0	5 033 476,0	265 972,0			
42	51	6123-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм		110	57 407,0	8 834,0	6 314 770,0	971 740,0	122 980,0		6 314 770,0
				шт.		47 455,0	2 400,0	5 220 050,0	264 000,0			
43	103	6123-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство цокольного ввода трубопровода в здание, диаметр 80 мм		6	59 033,0	6 419,0	354 198,0	38 514,0	32 778,0		354 198,0
				шт.		47 151,0	939,0	282 906,0	5 634,0			
44	104	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм(гильза)		1,68	15 259,0		25 635,0		25 635,0		25 635,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	105	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм		6	19 361,0		116 166,0		116 166,0		116 166,0
				шт.								
46	106	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонный замок		0,66	24 404,0	2 404,0	16 107,0	1 586,0	11 145,0		16 107,0
				$м^3$		5 113,0	487,0	3 375,0	321,0			
47	107	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм		24	15 788,0	0,0	378 912,0	0,0	96 624,0		378 912,0
				сальник		11 762,0	0,0	282 288,0	0,0			
48	108	6111-0101-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка с изготовлением кольца металлического опорного и устройства разгружающего, диаметр трубопровода до 200 мм		0,294	97 085,0	165,0	28 543,0	49,0	325,0		28 543,0
				$м^3$		95 813,0	54,0	28 169,0	16,0			
49	109	234-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35		0,294	16 436,0		4 832,0		4 832,0		4 832,0
				$м^3$								
50	110	1339-0201-0514 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		26	5 916,0	70,0	153 816,0	1 820,0	6 474,0		153 816,0
				стык		5 597,0	0,0	145 522,0	0,0			
51	111	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		120	4 709,0	47,0	565 080,0	5 640,0	22 200,0		565 080,0
				стык		4 477,0	0,0	537 240,0	0,0			
52	112	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		80	4 093,0	40,0	327 440,0	3 200,0	10 800,0		327 440,0
				стык		3 918,0	0,0	313 440,0	0,0			
53	113	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		100	2 950,0	28,0	295 000,0	2 800,0	12 300,0		295 000,0
				стык		2 799,0	0,0	279 900,0	0,0			
54	114	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм		786	352,0	2,0	276 672,0	1 572,0	4 716,0		276 672,0
				м трубопровода		344,0	0,0	270 384,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	115	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм		236	370,0	2,0	87 320,0	472,0	5 664,0		87 320,0
				м трубопровода		344,0	0,0	81 184,0	0,0			
56	116	6111-0501-0525 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-12-01		12,8	1 139,0	23,0	14 579,0	294,0	10 803,0		14 579,0
				$м^2$		272,0	4,0	3 482,0	51,0			
57	117	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем		2,54	94 587,0	4 903,0	240 251,0	12 454,0	33 713,0		240 251,0
				$м^3$		76 411,0	1 587,0	194 084,0	4 031,0			
58	118	234-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30		2,7432	29 243,0		80 219,0		80 219,0		80 219,0
				$м^3$								
59	119	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм		0,017	5 576 025,0	288 809,0	94 792,0	4 910,0	73 054,0		94 792,0
				км		989 898,0	54 632,0	16 828,0	929,0			
60	120	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм		0,032	2 484 603,0	47 205,0	79 507,0	1 511,0	50 306,0		79 507,0
				км		865 329,0	188,0	27 691,0	6,0			
			Итого по разделу 2: Монтаж трубопроводов					31 507 033,0	5 053 497,0	1 194 834,0	0,0	31 507 033,0
								25 258 701,0	1 334 640,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: СОДК									
61	121	6123-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном		6	2 857,0	2,0	17 142,0	12,0	84,0		17 142,0
				терминал		2 841,0	1,0	17 046,0	6,0			
62	122	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11		2	20 944,0		41 888,0		41 888,0		41 888,0
				шт.								
63	123	245-403-0208 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16		4	20 759,0		83 036,0		83 036,0		83 036,0
				шт.								
64	124	6123-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном		6	72 256,0	27,0	433 536,0	162,0	425 550,0		433 536,0
				ковер		1 304,0	7,0	7 824,0	42,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	125	6123-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном		6	5 795,0	85,0	34 770,0	510,0	84,0		34 770,0
				комплект		5 696,0	1,0	34 176,0	6,0			
66	126	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66		0,11	492 544,0		54 180,0		54 180,0		54 180,0
				км								
67	127	241-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм		55	614,0		33 770,0		33 770,0		33 770,0
				м								
			Итого по разделу 3: СОДК					698 322,0	684,0	638 592,0	0,0	698 322,0
								59 046,0	54,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					40 915 869,9	5 864 650,45	7 173 296,15	0,0	40 915 869,9
								27 877 923,25	1 550 046,0	0,0	0,0	
			7-1-1 Генеральный план работы									
			Раздел 1: Обьем земляных масс									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снятие плодородного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		3 750	88,0	88,0	330 000,0	330 000,0			330 000,0
				$м^3$		0,0	21,0	0,0	78 750,0			
2	2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Восстановление плодородного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		3 750	88,0	88,0	330 000,0	330 000,0			330 000,0
				$м^3$		0,0	21,0	0,0	78 750,0			
3	3	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2		6 634,3	228,0	228,0	1 512 620,0	1 512 620,0			1 512 620,0
				$м^3$		0,0	55,0	0,0	364 886,0			
4	4	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (выемка)		4 641,8	325,0	325,0	1 508 585,0	1 508 585,0			1 508 585,0
				$м^3$		0,0	69,0	0,0	320 284,0			
5	5	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2(недостающий грунт)		1 992,5	416,0	386,0	828 880,0	769 105,0			828 880,0
				$м^3$		30,0	84,0	59 775,0	167 370,0			
6	6	412-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		17 434,375	50,0		871 719,0				871 719,0
				т·км								
			Итого по разделу 1: Обьем земляных масс					5 381 804,0	4 450 310,0	0,0	0,0	5 381 804,0
								59 775,0	1 010 040,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Покрытие									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси		3 101	4 922,0	2 316,0	15 263 122,0	7 181 916,0	6 264 020,0		15 263 122,0
				м^3		586,0	484,0	1 817 186,0	1 500 884,0			
8	8	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3		8 860	2 113,0	297,0	18 721 180,0	2 631 420,0	15 265 780,0		18 721 180,0
				м^2		93,0	48,0	823 980,0	425 280,0			
9	9	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306		8 860	1 731,0	0,0	15 336 660,0	0,0	14 769 620,0		15 336 660,0
				м^2		64,0	0,0	567 040,0	0,0			
10	10	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщ.6 см		8 860	2 095,0	306,0	18 561 700,0	2 711 160,0	15 026 560,0		18 561 700,0
				м^2		93,0	47,0	823 980,0	416 420,0			
11	11	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301		8 860	873,0	0,0	7 734 780,0	0,0	7 451 260,0		7 734 780,0
				м^2		32,0	0,0	283 520,0	0,0			
12	12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*		1 990	4 280,0	82,0	8 517 200,0	163 180,0	2 081 540,0		8 517 200,0
				м		3 152,0	24,0	6 272 480,0	47 760,0			
13	13	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91		89,55	76 738,0		6 871 888,0		6 871 888,0		6 871 888,0
				м^3								
14	24	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщ.5 см		540	2 095,0	306,0	1 131 300,0	165 240,0	915 840,0		1 131 300,0
				м^2		93,0	47,0	50 220,0	25 380,0			
15	26	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*		560	4 280,0	82,0	2 396 800,0	45 920,0	585 760,0		2 396 800,0
				м		3 152,0	24,0	1 765 120,0	13 440,0			
			Итого по разделу 2: Покрытие					94 534 630,0	12 898 836,0	69 232 268,0	0,0	94 534 630,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								12 403 526,0	2 429 164,0	0,0	0,0	
			Раздел 6: Ограждение									
16	58	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20		38	145 905,0	15 979,0	5 544 390,0	607 202,0	2 509 558,0		5 544 390,0
				секция		63 885,0	4 477,0	2 427 630,0	170 126,0			
			Итого по разделу 6: Ограждение					5 544 390,0	607 202,0	2 509 558,0	0,0	5 544 390,0
								2 427 630,0	170 126,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					137 731 687,0	22 572 738,0	77 999 841,0	0,0	105 460 824,0
								36 287 389,0	4 686 448,0			
			ИТОГО по акту							230 977 991,9		
										0,0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%							13 627 701,52		
			ИТОГО по акту							244 605 693,42		
			Сметная прибыль 5%							12 230 284,67		
			ИТОГО по акту							256 835 978,09		
			Непредвиденные работы и затраты-3%							7 705 079,34		
			ИТОГО по акту							264 541 057,44		
			2024 год - 100 %, К=1,075							284 381 636,74		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%							34 125 796,41		
			ИТОГО по акту							318 507 433,15		

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Садыков
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.
ТОО "BOSS СТРОЙ"

Эксперт(ы) технического надзора

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)