Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«17» 09 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество «РЗА», Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Г. Муратбаева 1Е**

наименование организации, юридический адрес

в лице **президента Имандосов С.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство системы водоснабжения н.п. 1 Мая Шиелийского района Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» – руководитель Әбдрахман Бағлан Сейдубатталұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сыр Жоба», 15008975 от 15.05.2015 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден приказом **КГУ «Шиелийского районного отдела строительства» №268 от 29.12.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение					
Труба ПЭ100 SDR13,6 тип «питьевая» Ø110x8,1	м	7409,36	7409,36	7409,36	7409,36
Труба ПЭ100 SDR17 тип «питьевая» Ø25x1,8	м	4324,82	4324,82	52245,82	5224,82
Затвор дисковый Ø100 мм FAF	шт	19	19	19	19
Кран шаровой Ø25 мм FAF	шт	72	72	72	72

Кран шаровой Ø15 мм FAF	шт	144	144	144	144
Фланцы стальные Ø200 мм	шт	27	27	27	27
Фланцы стальные Ø100 мм	шт	31	31	31	31
Счетчик холодный воды Itron Flodis Ø15 мм	шт	72	72	72	72
Фильтр сетчатый Ø25 мм	шт	72	72	72	72
Колодец водопроводный ж/б V=1,46 м3, d-1500 мм	шт	50	50	50	50
Люк чугунный водопроводный	шт	50	50	50	50
Гидрант пожарный Н=1230	шт	31	31	31	31
Врезка в существующую сеть	шт	7	7	7	7

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Проект по водоснабжению решается на основаниях выданных технических условий филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз» №04-169 от 19 октября 2017 года;
- Система водоснабжения – хозяйственно-питьевая и противопожарная. Водоснабжение – от существующих внутрипоселковых сетей н.п. 1 Мая. Наружная водопроводная сеть – из полиэтиленовых труб диаметрами 110х6,6 мм и 25х2,3 мм по ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность – 13389 м;
- Водоснабжение жилых домов предусматривается от проектируемых водопроводных колодцев с ответвлениями труб диаметром 25х2,3 мм с установкой водомерных счетчиков в жилых домах, согласно СНиП РК 4.01-02-2009;
- Водопроводные колодцы по ТП 901-0-11.84, стены железобетонные круглые, подземного выполнения, диаметром водопроводных колодцев – 1,5 м, высота рабочей части водопроводных колодцев – 1,8 м;

- Плиты перекрытия и днище из сборных железобетонных изделий по серии 3.900-1-14, в.1. Подготовка под днищем колодцев из бетона класса В3,5 б=100 мм. Люки для закрытия колодцев по ГОСТ 3634-99. Упоры – из бетона класса В7,5. Для спуска в колодец предусмотрены стальные стремянки;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 года**;
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2019 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**

фактически, месяц: **4**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ _____

дата подпись, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство системы водоснабжения н.п. 1 Мая Шиелийского района Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Президент АО «РЗА» - Имандосов С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ _____

дата подпись, М.П.