Форма КС-3

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык 2-этап**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№57	**от 10.06.2022**			

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык 2-этап	266 974 413	37 482 220							4 497 866	41 980 086
Итого к оплате		37 482 220							4 497 866	41 980 086

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Чукин А.А. _____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О. _____

ТЕХНАДЗОР

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б. _____

Заказчик : Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"

Объект : Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык 2-этап

Договор подряда №57 от 10.06.2022

Акт выполненных работ
за октябрь 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: 2-1-3 Ул. Проектная №3, L-1168,3 м										
1	39	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	47	420,21	179,41	19750	8432	9259	5279	27031	
						43,81	60,18	2059	2828		2002		
			ИТОГО:					19750	8432	987592	906977	27031	
								2059	2828		315149	4254518	
			Смета: 2-1-4 Ул. Проектная №4, L-201,58 м										
1	18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,968	170076,91	2115,84	164634	2048	162586	1305	179214	
						0	1248,16	0	1208		13275		
2	19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1210	1311,98	136,59	1587496	165274	1349041	133267	1858424	
						60,48	41,5	73181	50215		137661		
3	20	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1210	556,8	0,09	673728	109	672845	836	728529	
						0,64	0	774	0		53965		
4	37	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0624	170076,91	2115,84	10613	132	10481	84	11553	
						0	1248,16	0	78		856		
5	38	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	78	1311,98	136,59	102334	10654	86963	8591	119799	
						60,48	41,5	4717	3237		8874		
6	39	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	78	556,8	0,09	43430	7	43373	54	46963	
						0,64	0	50	0		3479		
7	62	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0784	170076,91	2115,84	13334	166	13168	106	14515	
						0	1248,16	0	98		1075		
8	63	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	98	1311,98	136,59	128574	13386	109261	10794	150517	
						60,48	41,5	5927	4067		11149		
9	64	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	98	556,8	0,09	54566	9	54495	68	59005	
						0,64	0	63	0		4371		
10	75	С341-020102-0219	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 70 км	т·км	14067,9	22		309494				334254	
											24760		
11	76	С341-020302-0217	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 70 км	т·км	81,535608	57		4648				5020	
											372		
			ИТОГО:					3092851	191785	3489805	1062082	3507793	
								84712	58903		574986	7762311	
			Смета: 2-1-5 Ул. Проектная №5, L-801 м										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7153	57,73	23,58	412943	168668	0	208993	671691	
						34,15	6,43	244275	45994		49755		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6338	57,73	23,58	365893	149450	0	185181	595160	
						34,15	6,43	216443	40753		44086		
3	18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,924	170076,91	2115,84	327228	4071	323157	2594	356207	
						0	1248,16	0	2402		26386		
4	19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2405	1311,98	136,59	3155312	328499	2681359	264883	3693811	
						60,48	41,5	145455	99808		273616		
5	20	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2405	556,8	0,09	1339104	217	1337349	1663	1448028	
						0,64	0	1539	0		107262		
6	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3169	420,21	179,41	1331646	568551	624262	355908	1822558	
						43,81	60,18	138834	190711		135005		
7	36	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	62	57,73	23,58	3579	1462	0	1811	5821	
						34,15	6,43	2117	399		431		
8	37	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0416	170076,91	2115,84	7075	88	6987	56	7702	
						0	1248,16	0	52		571		
9	38	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52	1311,98	136,59	68223	7103	57976	5727	79866	
						60,48	41,5	3145	2158		5916		
10	39	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	52	556,8	0,09	28954	5	28916	36	31309	
						0,64	0	34	0		2319		
11	40	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	62	420,21	179,41	26053	11123	12213	6963	35657	
						43,81	60,18	2716	3731		2641		
12	52	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	151	57,73	23,58	8717	3561	0	4412	14179	
						34,15	6,43	5157	971		1050		
13	61	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73	23,58	2656	1085	0	1344	4320	
						34,15	6,43	1571	296		320		
14	62	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0388	170076,91	2115,84	6599	82	6517	53	7184	
						0	1248,16	0	49		532		
15	63	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	48,5	1311,98	136,59	63631	6625	54073	5342	74491	
						60,48	41,5	2934	2013		5518		
16	64	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	48,5	556,8	0,09	27005	5	26970	34	29202	
						0,64	0	31	0		2163		
17	65	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	420,21	179,41	19330	8253	9062	5166	26456	
						43,81	60,18	2015	2768		1960		
18	76	С341-020102-0219	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 70 км	т·км	25430,99996	22		559482			44759	604241	
19	77	С341-020302-0217	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 70 км	т·км	147,0000014	57		8379			670	9049	
			ИТОГО:					7761808	1258844	8658646	2112248	9516932	
								766263	392102		1279946	17279243	
			Смета: 2-1-7 Ул. Проектная №7, L-389,07 м										
1	18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9336	170076,91	2115,84	158784	1976	156809	1259	172846	
						0	1248,16	0	1166		12804		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1167	1311,98	136,59	1531081	159401	1301100	128532	1792381	
						60,48	41,5	70580	48431		132769		
3	20	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1167	556,8	0,09	649786	105	648934	807	702640	
						0,64	0	747	0		52048		
4	43	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,088	170076,91	2115,84	14967	186	14781	119	16293	
						0	1248,16	0	110		1207		
5	44	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	110	1311,98	136,59	144318	15025	122640	12115	168948	
						60,48	41,5	6653	4565		12515		
6	45	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	110	556,8	0,09	61248	10	61168	76	66230	
						0,64	0	70	0		4906		
7	68	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0776	170076,91	2115,84	13198	164	13034	105	14367	
						0	1248,16	0	97		1064		
8	69	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	97	1311,98	136,59	127262	13249	108146	10683	148981	
						60,48	41,5	5867	4025		11036		
9	70	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	97	556,8	0,09	54010	9	53939	67	58403	
						0,64	0	62	0		4326		
10	81	С341-020102-0219	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 70 км	т·км	12895,575	22		283703			22696	306399	
11	82	С341-020302-0217	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 70 км	т·км	74,740974	57		4260			341	4601	
			ИТОГО:					3042617	190124	11139197	2266011	3452089	
								83979	58393		1535658	20731332	
			Смета: 2-1-9 Ул. Проектная №9, L-107,84 м										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	937	57,73	23,58	54093	22095	0	27377	87988	
						34,15	6,43	31999	6025		6518		
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	723	57,73	23,58	41739	17048	0	21124	67892	
						34,15	6,43	24690	4649		5029		
3	18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5176	170076,91	2115,84	88032	1095	86937	698	95828	
						0	1248,16	0	646		7098		
4	19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	647	1311,98	136,59	848851	88373	721347	71260	993720	
						60,48	41,5	39131	26850		73609		
5	20	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	647	556,8	0,09	360250	58	359777	447	389553	
						0,64	0	414	0		28856		
6	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	723	420,21	179,41	303812	129713	142424	81200	415813	
						43,81	60,18	31675	43510		30801		
7	35	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	59	891,92	225,2	52623	13287	36645	8008	65481	
						45,61	80,06	2691	4724		4850		
8	42	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		34	57,73	23,58	1963	802	0	993	3192	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	1161	219		236		
9	43	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,044	170076,91	2115,84	7483	93	7390	59	8145	
				т		0	1248,16	0	55		603		
10	44	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		55	1311,98	136,59	72159	7512	61320	6058	84474	
				м2 покрытия		60,48	41,5	3326	2282		6257		
11	45	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		55	556,8	0,09	30624	5	30584	38	33115	
				м2 покрытия		0,64	0	35	0		2453		
12	46	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		34	420,21	179,41	14287	6100	6698	3819	19554	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	1490	2046		1448		
13	63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		15	20,04	16,55	301	248	1	121	456	
				м3 грунта		3,43	7,74	51	116		34		
14	67	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		47	57,73	23,58	2713	1108	0	1373	4413	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	1605	302		327		
15	68	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0824	170076,91	2115,84	14014	174	13840	111	15255	
				т		0	1248,16	0	103		1130		
16	69	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		103	1311,98	136,59	135134	14068	114836	11344	158196	
				м2 покрытия		60,48	41,5	6229	4274		11718		
17	70	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		103	556,8	0,09	57350	9	57275	71	62015	
				м2 покрытия		0,64	0	66	0		4594		
18	71	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		47	420,21	179,41	19750	8432	9259	5279	27031	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	2059	2828		2002		
19	80	С341-020102-0219	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 70 км		8170,75	22		179756				194137	
				т·км							14381		
20	81	С341-020302-0217	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 70 км		47,35654	57		2699				2915	
				т·км							216		
			ИТОГО:					2287633	310220	12787530	2505391	2729173	
								146622	98629		1737818	23460505	
			Смета: 2-1-10 Ул. Проектная №10, L-143,74 м										
1	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		1150	57,73	23,58	66390	27116	0	33600	107989	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	39272	7394		7999		
2	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		1150	420,21	179,41	483242	206321	226538	129156	661390	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	50382	69207		48992		
3	35	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		47	57,73	23,58	2713	1108	0	1373	4413	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	1605	302		327		
4	57	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		46	420,21	179,41	19330	8253	9062	5166	26456	
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	2015	2768		1960		
			ИТОГО:					571675	242798	13023130	2674686	800248	
								93274	79671		1797096	24260753	
			Смета: 2-1-11 Ул. Проектная №11, L-549,44 м										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2		4859	57,73	23,58	280510	114575	0	141968	456276	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	165935	31243		33798		
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		4375	57,73	23,58	252569	103162	0	127827	410828	
				м2 спланированной площади		34,15	6,43	149406	28131		30432		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	4375	420,21	179,41	1838419	784919	861831	491353	2516154	
						43,81	60,18	191669	263288		186382		
4	39	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	420,21	179,41	19330	8253	9062	5166	26456	
						43,81	60,18	2015	2768		1960		
			ИТОГО:					2390828	1010909	13894023	3441000	3409714	
								509025	325430		2049668	27670467	
			Смета: 2-1-12 Ул. Проектная №12, L-560 м										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4887	57,73	23,58	282127	115235	0	142786	458906	
						34,15	6,43	166891	31423		33993		
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4130	57,73	23,58	238425	97386	0	120669	387821	
						34,15	6,43	141040	26556		28727		
3	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	4130	420,21	179,41	1735467	740963	813569	463837	2375248	
						43,81	60,18	180935	248543		175944		
4	35	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73	23,58	2656	1085	0	1344	4320	
						34,15	6,43	1571	296		320		
5	39	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	420,21	179,41	19330	8253	9062	5166	26456	
						43,81	60,18	2015	2768		1960		
			ИТОГО:					2278005	962922	14716654	4174802	3252751	
								492452	309586		2290612	30923218	
			Смета: 2-1-13 Ул. Проектная №13, L-206,72 м										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1762	57,73	23,58	101720	41548	0	51481	165457	
						34,15	6,43	60172	11330		12256		
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1568	57,73	23,58	90521	36973	0	45813	147241	
						34,15	6,43	53547	10082		10907		
3	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1568	420,21	179,41	658889	281315	308880	176101	901789	
						43,81	60,18	68694	94362		66799		
4	28	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	94	891,92	225,2	83840	21169	58384	12758	104326	
						45,61	80,06	4287	7526		7728		
5	39	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	60	420,21	179,41	25213	10765	11819	6739	34508	
						43,81	60,18	2629	3611		2556		
6	53	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	22	57,73	23,58	1270	518	0	643	2066	
						34,15	6,43	751	141		153		
7	57	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	22	420,21	179,41	9245	3947	4334	2471	12653	
						43,81	60,18	964	1324		937		
			ИТОГО:					970698	396235	15100071	4470808	1368040	
								191044	128376		2391948	32291258	
			Смета: 2-1-14 Ул. Проектная №14, L-518,78 м										
1	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	133	96,28	75,21	12805	10003	1091	3335	17431	
						12,87	21,96	1712	2921		1291		
2	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4651	57,73	23,58	268502	109671	0	135891	436744	
						34,15	6,43	158832	29906		32351		
3	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4150	57,73	23,58	239580	97856	0	121253	389700	
						34,15	6,43	141722	26684		28867		
4	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		4150	420,21	179,41	1743872	744551	817508	466083	2386751	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия обочин		43,81	60,18	181812	249747		176796		
			ИТОГО:					2264759	962081	15918670	5197370	3230626	
								484078	309258		2631253	35521884	
			Смета: 2-1-15 Ул. Проектная №15-1, L-113,85 м										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	937	57,73	23,58	54093	22095	0	27377	87988	
						34,15	6,43	31999	6025		6518		
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	789	57,73	23,58	45549	18604	0	23053	74090	
						34,15	6,43	26944	5073		5488		
3	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	789	420,21	179,41	331546	141554	155425	88612	453771	
						43,81	60,18	34566	47482		33613		
4	35	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73	23,58	2656	1085	0	1344	4320	
						34,15	6,43	1571	296		320		
5	39	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	420,21	179,41	19330	8253	9062	5166	26456	
						43,81	60,18	2015	2768		1960		
6	53	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	45	57,73	23,58	2598	1061	0	1315	4226	
						34,15	6,43	1537	289		313		
7	57	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	45	420,21	179,41	18909	8073	8865	5054	25880	
						43,81	60,18	1971	2708		1917		
			ИТОГО:					474681	200725	16092022	5349291	676731	
								100603	64641		2681382	36198615	
			Смета: 2-1-16 Ул. Проектная №15-2, L-120 м										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	981	57,73	23,58	56633	23132	0	28662	92119	
						34,15	6,43	33501	6308		6824		
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	835	57,73	23,58	48205	19689	0	24397	78410	
						34,15	6,43	28515	5369		5808		
3	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	835	420,21	179,41	350875	149807	164487	93778	480225	
						43,81	60,18	36581	50250		35572		
4	35	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73	23,58	2656	1085	0	1344	4320	
						34,15	6,43	1571	296		320		
5	39	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	420,21	179,41	19330	8253	9062	5166	26456	
						43,81	60,18	2015	2768		1960		
			ИТОГО:					477699	201966	16265571	5502638	681530	
								102183	64991		2731866	36880145	
			Смета: 2-1-17 Ул. Проектная №16, L-540,03 м										
1	8	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4719	57,73	23,58	272428	111274	0	137878	443130	
						34,15	6,43	161154	30343		32824		
2	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4027	57,73	23,58	232479	94957	0	117659	378149	
						34,15	6,43	137522	25894		28011		
3	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	4027	420,21	179,41	1692186	722484	793279	452269	2316011	
						43,81	60,18	176423	242345		171556		
4	28	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	116	891,92	225,2	103463	26123	72049	15744	128744	
						45,61	80,06	5291	9287		9537		
5	35	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	47	57,73	23,58	2713	1108	0	1373	4413	
						34,15	6,43	1605	302		327		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	39	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	47	420.21	179.41	19750	8432	9259	5279	27031	
						43.81	60.18	2059	2828		2002		
			ИТОГО:					2323019	964378	17140158	6232840	3297478	
								484054	310999		2976123	35950136	
			Итого по объекту:									35950136	
			Итого по стройке										
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе. оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		467351,8				36417488	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,155 %		420622,0				36838110	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		736762,2				37574872	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39454968	
			Итого в текущих ценах 2021 года. к = 1,050036									37 482 220	
			С коэффициентом подрядчика к=0,95										
			НДС			12 %		4 497 866				41 980 086	
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального

Чукин А.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О.

Технадзор

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б.