ФОРМА 2

УТВЕРЖДЕНА
ПРИКАЗОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОТ «05» МАЯ 2012 Г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК- Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК- ТОО «Жиенбай»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры здания ЦОН на трассе Атырау Астрахань»
Дополнительное соглашение № 1 от 12.04.2018 г к договору №148 от 18.08.2017 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за май 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1-1 (Локальный сметный расчет)													
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод													
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5481	28,03	26,5	153638	145219	43628	0,01	58					
				1,54	6,67	8419	36559	97	0,02	127					
		м3													
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	164,43	262,72	-	43198	-	48814	1,85	304					
				262,72	-	43198	-	113	-	-					
		м3													
3	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	504	306,2	152,52	154325	76870	138136	1,02	514					
				153,68	57,15	77455	28804	130	0,28	141					
		м3													
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	383,67	134,1	-	51450	-	58139	0,97	373					
				134,1	-	51450	-	113	-	-					
		м3													
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4757,76	6,83	6,83	32476	32476	8614	-	-					
				-	1,87	-	8881	97	0,01	29					
		м3													
6	Е0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	20,5	12,34	12,34	253	253	70	-	-					
				-	3,5	-	72	97	0,01	-					
		м3													
7	Е0101-85-11	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы	20,5	10,32	10,32	211	211	58	-	-					
				-	2,92	-	60	97	0,01	-					
		м3													
8	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,1	58881,69	25695,31	123652	53960	108895	194	407					
				33075	6813,45	69458	14308	130	26,38	55					
		км													
9	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2121	302	-	640542	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					
		м													
10	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,1	8287,75	-	17404	-	21929	51,5	108					
				8032,5	-	16868	-	130	-	-					
		км													
11	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2100	11,13	-	23373	-	28735	0,05	105					
				10,69	-	22449	-	128	-	-					
		м													
12	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1					
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-					
		шт													
13	С130804-142 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1250	-	1250	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					

	8.02-04-20 02								
14	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт.		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
15	С130805-103 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод седловой, DN 225x110 СТ РК 1129-2002	1	6826	-	6826	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-138 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод полиэтиленовый 90° DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2037	-	8148	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Табличка указатель-3шт								
17	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,029	402,75	-	414	-	468	2,8	3
				402,75	-	414	-	113	-	-
		М3								
18	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,029	122,18	-	126	-	142	0,89	1
				122,18	-	126	-	113	-	-
		М3								
19	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под стойки	0,03	11421,43	66,01	343	2	7	1,35	-
				195,75	24,93	6	1	105	0,12	-
		М3								
20	E0127-83-1	-Установка знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	-
		Шт								
21	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15x2,8 мм	4,5	90	-	405	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-954	-Табличка указатель	3	359	-	1077	-	-	-	-
		Шт		-	-	-	-	-	-	-
23	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
		шт								
24	С130902-26	-Задвижки AVP-KZ 4801003001700 чугунная с обрезиненым клином, Dy 100 мм	2	15000	-	30000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
26	С130804-137 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Втулка под фланец полиэтиленовая DN 110x4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1687	-	6748	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
27	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы свободные, Dy 100 мм	4	552	-	2208	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы водопроводные								
28	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,72	30931,3	2104,76	84133	5725	10558	13,9	38
		м3		2362,5	623,48	6426	1696	130	2,48	7
29	С143008-16	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 20-40 мм (под колодцы)	0,452	1780	-	805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	33200	-	43160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,6	8470	-	30492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип ЛВ /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный,	0,0208	23500	-	489	-	-	-	-

	марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V								
			-	-	-	-	-	-	-
34	С12021-222 -Лестницы приставные и прислоненные	т 0,03416	151200	-	5165	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
35	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 1,77632	21,8	0,05	39	-	9	0,03	-
			5,81	0,02	10	-	90	-	-
36	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 1,77632	20,36	0,02	36	-	7	0,02	-
			4,16	-	7	-	90	-	-
		м2							
	Отмостка								
37	Е0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под отмостку	1,06	2806,27	100,89	2975	107	203	0,85	1
			123,75	38,25	131	41	118	0,18	-
38	Е0113-49-1 -Пропитка щебня	м3 1,06	5652,57	462,96	5992	491	2011	11	12
			1935	173,25	2051	184	90	0,85	1
39	Е0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	м3 10,6	468,26	14,76	4964	156	756	0,36	4
			52,43	5,54	556	59	123	0,03	-
40	Е0111-15-2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	м2 148,4	57,51	0,67	8534	99	354	0,01	2
			1,69	0,25	251	37	123	-	-
		м2							
				Футляры					
41	Е0127-19-1 -Разборка асфальтобетонных покрытий	8,8	8,57	-	75	-	100	0,06	1
			8,57	-	75	-	133	-	-
42	Е0127-18-2 -Разборка покрытий и оснований щебеночных	м2 0,88	66,75	51,25	59	45	29	0,12	-
			15,5	9,62	14	8	133	0,04	-
43	Е0122-11-8 -Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	м3 0,011	155788,86	103471,23	1714	1138	1065	306	3
			51300	23175,85	564	255	130	98,72	1
44	С130804-896-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км 11	3059	-	33649	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
45	Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,32	3133,28	73,75	4136	97	58	0,14	-
			21,38	11,67	28	15	133	0,04	-
46	Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	м3 8,8	450,21	33,28	3962	293	193	0,03	-
			5	11,49	44	101	133	0,04	-
47	Е0168-3-6 -Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 10 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2 8,8	1865,28	43,25	16414	381	2126	1,21	11
			183,6	18,19	1616	160	119,7	0,07	1
48	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра	м2 1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
			1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
49	Е0122-35-1 -Установка чугунных вентилей, задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	футляр 1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			144	2,25	144	2	130	0,01	-
50	С130901-24 -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт 1	328	-	328	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	РАЗДЕЛ 2. Канализация								
51	Е0122-11-6 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,003	139706,75	90794,12	419	272	265	286	1
			48375	19582,83	145	59	130	84,07	-
52	С130804-809-Труба полиэтиленовая для водоснабженияПЭ 100 SDR 41 - 200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км 3	733	-	2199	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
53	Е0122-35-6 -Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
			513	175,5	513	176	130	0,86	1
54	С130902-28 -Задвижки AVP-KZ 4802003001700 чугунная с обрезиненым клином, Dy 200 мм	шт 1	47800	-	47800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
55	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт 2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			69,53	58,98	139	118	130	0,23	-

		шт							
56	С130804-338-5 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1615	-	3230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
57	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы свободные, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	1436	-	2872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Колодцы канализационные								
58	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,36	14222,82	1686,97	19343	2294	4418	11,16	15
				1867,05	631,8	2539	859	130	3,09	4
		м3								
59	С143008-16	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 20-40 мм (под колодцы)	0,226	1780	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	33200	-	21580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,8	8470	-	15246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип ЛВ /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
63	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,0104	23500	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные	0,01708	151200	-	2582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,88816	21,8	0,05	19	-	5	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	90	-	-
		м2								
66	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,88816	20,36	0,02	18	-	3	0,02	-
				4,16	-	4	-	90	-	-
		м2								
		Отмостка								
67	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под отмостку	0,53	2806,27	100,89	1487	53	101	0,85	-
				123,75	38,25	66	20	118	0,18	-
		м3								
68	Е0113-49-1	-Пропитка щебня	0,53	5652,57	462,96	2996	245	1006	11	6
				1935	173,25	1026	92	90	0,85	-
		м3								
69	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	5,3	468,26	14,76	2482	78	378	0,36	2
				52,43	5,54	278	29	123	0,03	-
		м2								
70	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	74,2	57,51	0,67	4267	50	177	0,01	1
				1,69	0,25	125	19	123	-	-
		м2								
71	Е0122-35-1	-Установка чугунных вентилей, задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
		шт								
72	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		РАЗДЕЛ 3. Напорный коллектор								
73	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11147	28,03	26,5	312462	295340	88729	0,01	119
				1,54	6,67	17122	74351	97	0,02	258
		м3								
74	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	334,41	262,72	-	87855	-	99276	1,85	618
				262,72	-	87855	-	113	-	-

К=1,2									
75	Е0123-1-1	-Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта м3	1025,04	306,2	152,52	313867	156339	280942	1,02	1046
				153,68	57,15	157528	58581	130	0,28	286
76	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	780,29	134,1	-	104637	-	118240	0,97	758
				134,1	-	104637	-	113	-	-
77	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	9676,08	6,83	6,83	66048	66048	17520	-	-
				-	1,87	-	18061	97	0,01	59
78	Е0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	35,6	12,34	12,34	439	439	121	-	-
				-	3,5	-	125	97	0,01	-
79	Е0101-85-11	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы м3	35,6	10,32	10,32	367	367	101	-	-
				-	2,92	-	104	97	0,01	-
80	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	4,271	58881,69	25695,31	251484	109745	221473	194	829
				33075	6813,45	141263	29100	130	26,38	113
81	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	4313,71	302	-	1302740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
83	С130902-26	-Задвижки AVP-KZ 4802003001700 чугунная с обрезиненым клином, Dy 100 мм шт	2	15000	-	30000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
85	С130804-137 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Втулка под фланец полиэтиленовая DN 110х4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1687	-	6748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы свободные, Dy 100 мм шт	4	552	-	2208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
88	С130804-142 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полиэтиленовый DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	3064	-	3064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
90	С130804-138 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод полиэтиленовый 90° DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	5	2037	-	10185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С130804-138 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод полиэтиленовый 11° DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2037	-	2037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы канализационные								
92	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	1,36	14222,82	1686,97	19343	2294	4418	11,16	15
				1867,05	631,8	2539	859	130	3,09	4
93	С143008-16	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 20-40 мм (под колодцы) м3	0,226	1780	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	0,65	33200	-	21580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые							
		м3							
95	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,8	8470	-	15246	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
96	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип ЛВ /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		комплект							
97	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,0104	23500	-	244	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
98	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные	0,01708	151200	-	2582	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
99	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,88816	21,8	0,05	19	-	5	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	90	-	-
		м2							
100	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,88816	20,36	0,02	18	-	3	0,02	-
				4,16	-	4	-	90	-	-
		м2							
		Отмостка							
101	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под отмостку	0,53	2806,27	100,89	1487	53	101	0,85	-
				123,75	38,25	66	20	118	0,18	-
		м3							
102	Е0113-49-1	-Пропитка щебня	0,53	5652,57	462,96	2996	245	1006	11	6
				1935	173,25	1026	92	90	0,85	-
		м3							
103	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	5,3	468,26	14,76	2482	78	378	0,36	2
				52,43	5,54	278	29	123	0,03	-
		м2							
104	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	74,2	57,51	0,67	4267	50	177	0,01	1
				1,69	0,25	125	19	123	-	-
		м2							
		Футляры							
105	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий	8,8	8,57	-	75	-	100	0,06	1
				8,57	-	75	-	133	-	-
		м2							
106	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,88	66,75	51,25	59	45	29	0,12	-
				15,5	9,62	14	8	133	0,04	-
		м3							
107	Е0122-11-8	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,011	155788,86	103471,23	1714	1138	1065	306	3
				51300	23175,85	564	255	130	98,72	1
		км							
108	С130804-896 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11	3059	-	33649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
109	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,32	3133,28	73,75	4136	97	58	0,14	-
				21,38	11,67	28	15	133	0,04	-
		м3							
110	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	8,8	450,21	33,28	3962	293	193	0,03	-
				5	11,49	44	101	133	0,04	-
		м2							
111	Е0168-3-6	-Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 10 мм,площадью ремонта до 25 м2	8,8	1865,28	43,25	16414	381	2126	1,21	11
				183,6	18,19	1616	160	119,7	0,07	1
		м2							
112	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр							
		Табличка указатель-4шт							
113	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,372	402,75	-	553	-	624	2,8	4
				402,75	-	553	-	113	-	-
		М3							
114	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,372	122,18	-	168	-	189	0,89	1
				122,18	-	168	-	113	-	-
		М3							
115	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под стойки	0,04	11421,43	66,01	457	3	9	1,35	-
				195,75	24,93	8	1	105	0,12	-
		М3							
116	Е0127-83-1	-Установка знаков на	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13

		металлических стойках										
			Шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	-
117	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	6	90	-	540	-	-	-	-
			М	-	-	-	-	-	-	-
118	С11011-954	-Табличка указатель	4	359	-	1436	-	-	-	-
			Шт	-	-	-	-	-	-	-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Наружное электроснабжение

119	С151601-203	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	2,27	1155800	-	2629250	-	-	-	-
			1000м	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	6 987 187
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:	1 328 837
ИТОГО:	8 316 024
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 6%	498 961
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	8 814 985
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8 %	158 670
ИТОГО	8 973 655
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,4175 %	127 202
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%	89 737
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%	35 895
ДОП.ТРАНСПОРТ	236 904
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	9 463 392
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К-2,55742	22 870 086
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	457 402
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	23 327 487
НДС (12%)	2 799 298
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	26 126 786

СУММА ПРОПИСЬЮ ВСЕГО: ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ МИЛЛИОН СТО ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЕНГЕ

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства Атырауской области»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ _____ ЖАНТУРИЕВ М.Ж

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро Nurtau"
Эксперт по техническому надзору _____ САБИТОВ И.М.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ №№ 04091/04092/04093 от 20/11/2012 г.
САБИТОВ И.М.
«____»_____20___г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ЖИЕНБАЙ»

ДИРЕКТОР _____ КАРАГОЙШИН А.А.

ТОО «ЖИЕНБАЙ» ЖШС