Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«29»_ноябрь_ 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жиенбай» РК ,Западно-Казахстанская область, г Уральск, с.Мичурино ул. Смагулова 9.

наименование организации, юридический адрес

в лице___Директора Карагойшин Александр Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры здания ЦОН на трассе Атырау-Астрахань»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление Строительства Атырауской области» г.Атырау ул.Айтеке-би 77, индекс – 060010. Руководитель управления – Аманов М.Х.

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Атырау Зем Строй»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) городской отдел строительства, №139 от 31.12.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**4. Водоснабжения и канализация** запроектировано водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды проектируемого объекта. Проектируемый внешний водопровод предусмотрен из полиэтиленовых труб диаметром 110х4,2 мм SDR26 питьевая общая протяжённость трубопроводов -2 121 м, способ прокладки- подземный. Проектируемый внешний напорный канализационный коллектор предусмотрен из полиэтиленовых труб диаметром 110х4,2 мм SDR 26 техническая общая протяжённость трубопроводов 4 314 м, способ прокладки- подземный. При пересечении дорог напорный коллектор прокладывается в футляре из полиэтиленовых труб SDR 21 д 315х21,1 методом прокола.

**Наружные сети** газоснабжения - прокладка газопровода среднего дазления из полиэтиленовых труб SDR 11 63х5,8 мм., с подземной прокладкой общей протяжённостью 342 м. Установка ГРПШ-400-01, служащий для снижения давления газа со среднего до низкого 0,005 Мпа.

**Наружные слаботочные сети** - От АТС на ул. Тайманова, по трассе «Атырау-Астрахань, по существующей и по трассе «Атырау-Астрахань», по существующей и построенной канализациям, до проектируемого объекта, прокладывается кабель ОКЛ-8 общей протяжённостью 4 270 м.

**Наружные сети электроснабжения** - Прокладка кабеля 6 кв АСБ 3х120 мм2 общей протяжённость 7 700 м. Установкой комплектной подстанции КТПНГ 6/0,4 кВ, мощностью 400 кВа. Защита КТПНГ от токов короткого замыкания на стороне б кВ осуществляется плавкими предохранителями *(краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: __октябрь 2017г;
(месяц, год)
окончание работ: __ноябрь 2018 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5 ;
фактически, месяц: 13 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры здания ЦОН на трассе Атырау-Астрахань»** готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор** ___ Карагойшин Александр Ахметкалиевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата