Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПроектИнновация», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева, 77**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сулейменова Ержана Токтамысовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство сетей электроснабжения к двум 40- квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п. Касыма Кайсенов, Уланского района, ВКО**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района", Руководитель Килыбаев С.Х.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ», №1101-43-3**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Заключение ТОО «ЭКСПЕРТТЕХСТРОЙ», № ЭТС-0152/18 от 05.09.2018 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	га	0,1144	0,1144	0,1144	0,1144
Объем здания	м3	-	-	-	-
Число рабочих мест	чел	-	-	-	--

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
КТПН предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока. КТПН в плане имеет прямоугольную форму с размерами 6,75х6,75м, корпус блочно-модульного типа, состоит из трех блоков, представляет собой стальной каркас, обшитый панелями типа «Сэндвич». Фундаменты под КТПН выполнены из блоков ФБС.

Фундамент для установки опоры СТВ-6 - столбчатый железобетонный, из бетона Кл. В12,5 F150 W4.

Потребителями электроэнергии на напряжение 380/220В являются:
– электроприемники квартир;
– освещение подъездов;
– электродвигатели насосного оборудования жилого дома;
– наружное электроосвещение;
– электродвигатели насосов комплектной повысительной станции.
Расчетная мощность: 168,6 кВт
Расчетный ток: 261,6 А
Коэффициент мощности: 0,98
Длина кабельных траншей: 588,6м.
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся ко II категории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020 года;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства: 1 мес.
по норме или по проекту организации строительства, 1 месяц;
фактически, 3 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует требованиям санитарных норм и правил, что подтверждается органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Не предусмотрено
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не предусмотрено
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
Строительство сетей электроснабжения к двум 40- квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п. Касыма Кайсенов, Уланского района, ВКО
наименование и местонахождение объекта
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «КазПроектИнновация»**

Директор **Сулейменов Ержан Токтамысович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

(подпись, дата) М.П.