Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос Строй Проект"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксар Строй"

Стройка: «Строительство подводящего газопровода к жилым домам по ул.Аль-фараби-8, ул.Аль-фараби-9 ул.Аль-фараби-10 и ул.Аль-фараби-11, города Кызылорда»

Объект: «Строительство подводящего газопровода к жилым домам по ул.Аль-фараби-8, ул.Аль-фараби-9 ул.Аль-фараби-10 и ул.Аль-фараби-11, города Кызылорда»

Согласно договора № 224/А от 11.11.2024г.

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2024год
Наружный газопровод

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Наружный газопровод											
			Земляные работы											
1	1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**		**85,3**	**512,03**	**712,03**	**43676**	**60736**	**9570**	**12588**	**60765**	
			НР - 72%, СП - 8%				--	**149,06**		**12715**		**4501**		
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**		**4,9**	**2 331,39**	--	**11424**			**11310**	**24552**	
			НР - 72%, СП - 8%				**2 331,39**	--	**11424**			**1819**		
3	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**		**42,5**	**562,22**	**662,22**	**23894**	**28144**		**26153**	**54051**	
			НР - 72%, СП - 8%				--	**621,57**		**26417**		**4004**		
4	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		**42,5**	**612,07**	**742,6**	**26013**	**31561**		**35331**	**66252**	
			НР - 72%, СП - 8%				**369,47**	**470,25**	**15702**	**19986**		**4908**		
5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**		**8,45**	**1 738,4**	--	**14689**			**14543**	**31571**	
			НР - 72%, СП - 8%				**1 738,4**	--	**14689**			**2339**		
			Подземный газопровод											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,191	895 620,19	25 950,68	171063	4957		16517	202587	
			НР - 99%; СП - 8%				32 669,51	54 679,46	6240	10444		15006		
7	7	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		191,0	941	--	179731	--	179731	--	194109	
			СП - 8%				--	--	--	--		14378		
			ПЭ фитинги											
8	8	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/Седловой отвод с ЭН/ полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		1	6 127,73	877,5	6128	878		4005	10944	
			НР - 99%; СП - 8%				3 950,23	95,54	3950	96		811		
9	9	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022 прим.	Полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 16 диаметром 63 мм	шт.		1	33 250	--	33250	--	33250	--	35910	
			СП - 8%				--	--	--	--		2660		
			Испытание и контроль											
71	71	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,191	1 553 342,97	1 244 027,32	296689	237609		105597	174468	
			НР - 91%; СП - 8%				274 680,72	283 766	52464	54199		32183		
72	72	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		6	1 343,82	23,32	8063	140		7208	16493	
			НР - 61%; СП - 8%				1 213,49	--	7281			1222		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									871701	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									871701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге										
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге										
			- в том числе зарплата машинистов	тенге										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге										
			- Оборудование, инвентарь	тенге										
			- Накладные расходы	тенге										
			- Сметная прибыль	тенге										
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										871 701	
	6	НДДС РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	тенге									11 332	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого										883 033	
	7	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	тенге									5 916	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	тенге									**888 949**	
	8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге									17 779	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге									906 728	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	тенге									**974 733**	
			Понижающий коэффициент К=0,98	тенге									**848 017**	
	9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге									**101 762,08**	
			Итого по смете	тенге									**950 231,00**	

Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй"
БИН 050640007865
Директор Таукеев Н.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос Строй Проект"
БИН 110440011309
Директор Мырзаев К.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Береке- Проект"
БИН 230640032809
Главный инженер проекта Худаярханов О.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Курылыс Контроль"
БИН 161240023307
Эксперт Бектибаев Н. А.
Аттестат(ы) KZ03VJE00088019 от 07.08.2024г. KZ03VJE00088122 от 13.08.2024г., KZ95VJE00088018 от 07.08.2024г.