Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с. Шетпе, Центральная 1, 1, тел.: 87293121805**	**050340009352**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЖОЛ+К",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.11, тел.: 52-67-74**	**990440007987**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение № 36/01 от 16.02.2022г. к Договору № 36 от 09.07.2021г	

Номер документа	Дата составления
00000000010	**29.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги в селе Жынгылды Мангистауского района, Мангистауской области за июнь месяц 2022г.			работа	1	15 064 055,00	15 064 055,00	1 614 006,00
				Итого	1	x	15 064 055,00	1 614 006,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2022

М.П.

Форма КС-3

Заказчик	ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"
Объект	Строительство автомобильной дороги в селе Жынгылды Мангистауского района, Мангистауской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№36 от 09.07.2021г. Доп.соглашение №36/01 от 16.02.2022г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затр. не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги в селе Жынгылды Мангистауского района, Мангистауской области	28 455 220	14 157 946							1 698 954	15 856 900
удержано 5%		707 897							84 948	792 845
Итого к оплате		13 450 049							1 614 006	15 064 055

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК	ТЕХНАДЗОР
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Руководитель ТОО "Акжол+К"	Эксперт ТОО "АДС Сапа"
Серикбаев И.Б _____	Оспан С.О. _____	Жангалиев Б.Т. _____

Заказчик : Государственное учреждение У "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050340009352

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ажжол-К" БИН 990440007987

Объект : Строительство автомобильной дороги в селе Жынгылды Мангистауского района

Договор подряда (контракт) № 36 от 09.07.2021г. Доп.соглашение №36/01 от 16.02.2022г.

Акт выполненных работ
за июнь 2022 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 18.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство автомобильной дороги в селе Жынгылды										
			Смета: 2-1-1 ул. Проектная-1, L-687,34 п.м.										
1	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1300	57,73 34,15	23,58 6,43	75051 44394	30657 8359	0	37983 9043	122076	
2	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1300	421,08 43,81	179,41 60,18	547405 56952	233237 78232	257215	145999 55472	748876	
3	46	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	28,8	695,02 43,61	273,09 97,16	20017 1313	7865 2798	10838	4441 1957	26414	
4	47	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,7128	1584		1129		1129	90	1219	
			ИТОГО:					643602 102659	271760 89389	269182	188423 66562	898585 898585	
			Смета: 2-1-2 ул. Проектная-2, L-366,77 п.м.										
1	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	693	421,08 43,81	179,41 60,18	291809 30360	124333 41704	137116	77829 29571	399288	
2	22	Е11-010105-0502	Разработка грунта бульдозерам с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	78,65 0	78,65 36,78	629 0	629 294	0	212 67	908	
3	23	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	32	111,19 88,62	22,57 6,76	3558 2836	722 216	0	2198 460	6216	
4	24	Е11-010201-0102	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6	77,41 0	77,41 35,46	464 0	464 213	0	153 49	667	
5	25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6	96,28 12,87	75,21 21,96	578 77	451 132	49	150 58	786	
6	26	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	13	141,94 8,64	132,3 41,15	1834 112	1720 535	1	486 184	2484	
7	27	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	22,1	134		2961				3198	
8	28	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13	24,47 4,19	20,16 9,43	318 54	262 123	2	237 127 36	481	
9	29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12	77,41 0	77,41 35,46	929 0	929 425	0	306 99	1334	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	30	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12	36,68	36,68	440	440	0	116	601	
						0	13,45	0	161		45		
11	31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12	96,28	75,21	1155	903	98	301	1573	
						12,87	21,96	154	264		117		
12	32	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	39	57,73	23,58	2252	920	0	1139	3662	
						34,15	6,43	1332	251		271		
13	33	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,35	3361,61	1159,26	44878	15476	26837	7441	56504	
						192,1	324,02	2564	4326		4186		
14	34	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	85	931,96	225,2	79217	19142	36198	11536	98013	
						45,61	80,06	3877	6805		7260		
15	38	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	39	421,08	179,41	16422	6997	7716	4380	22466	
						43,81	60,18	1709	2347		1664		
			ИТОГО:					447444	173391	497199	294777	598101	
								43075	57796		110866		
			Смета: 2-1-3 уд. Проектная-3, L-1660,35 п.м.										
1	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3138	57,73	23,58	181162	74000	0	91684	294673	
						34,15	6,43	107161	20177		21828		
2	16	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	179,4820054	3361,61	1159,26	603349	208065	360805	100045	759665	
						192,1	324,02	34478	58156		56271		
3	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3138	421,08	179,41	1321351	562999	620878	352418	1807671	
						43,81	60,18	137474	188839		133902		
4	38	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	421,08	179,41	19370	8253	9101	5166	26499	
						43,81	60,18	2015	2768		1963		
5	39	Е11-010105-0502	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21	78,65	78,65	1652	1652	0	556	2384	
						0	36,78	0	772		177		
6	40	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	119	111,19	22,57	13231	2686	0	8172	23116	
						88,62	6,76	10545	805		1712		
7	41	Е11-010201-0102	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24	77,41	77,41	1858	1858	0	613	2668	
						0	35,46	0	851		198		
8	42	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	24	96,28	75,21	2311	1805	197	602	3146	
						12,87	21,96	309	527		233		
9	43	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	21	141,04	132,3	2962	2778	2	753	4812	
						8,64	41,15	182	864		297		
10	44	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	35,7	134		4784				5167	
											383		
11	45	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21	24,47	20,16	514	423	3	206	777	
						4,19	9,43	88	198		58		
12	46	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19	77,41	77,41	1471	1471	0	485	2112	
						0	35,46	0	674		156		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	47	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19	36,68	36,68	697	697	0	184	951	
						0	13,45	0	256		70		
14	48	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19	96,28	75,21	1829	1429	156	476	2490	
						12,87	21,96	245	417		184		
15	49	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	62	57,73	23,58	3579	1462	0	1811	5822	
						34,15	6,43	2117	399		431		
16	50	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,8	3361,61	1159,26	56475	19475	33772	9364	71107	
						192,1	324,02	3227	5444		5267		
17	51	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 по 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	108	931,96	225,2	100652	24321	71405	14657	124534	
						45,61	80,06	4925	8646		9225		
18	55	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	63	421,08	179,41	26528	11303	12465	7075	36292	
						43,81	60,18	2760	3791		2688		
			ИТОГО:					2343775	924676	1605983	889044	3173086	
								305526	293584		345909		
			Смета: 2-1-4 ул. Проектная-4, L-815,84 п.м.										
1	15	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1540	57,73	23,58	88907	36316	0	44995	144613	
						34,15	6,43	52590	9902		10712		
2	21	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1540	421,08	179,41	648464	276296	304701	172952	887130	
						43,81	60,18	67466	92674		65713		
3	38	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	421,08	179,41	19370	8253	9101	5166	26499	
						43,81	60,18	2015	2768		1963		
			ИТОГО:					756741	330865	1919785	1112157	1058242	
								122071	105344		424297		
			Смета: 2-1-5 ул. Проектная-5, L-1053,11 п.м.										
1	14	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1987	57,73	23,58	114713	46857	0	58035	186589	
						34,15	6,43	67855	12776		13821		
2	20	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1987	421,08	179,41	836687	356494	393144	223153	1144628	
						43,81	60,18	87049	119574		84787		
3	25	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,45	185,02	174,84	1008	953	1	274	1385	
						10,09	59,67	55	325		103		
4	26	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	7.	25,5	134		3417				3690	
											273		
5	27	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47	20,16	367	302	2	147	555	
						4,19	9,43	63	141		41		
6	28	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	77,41	77,41	1084	1084	0	357	1556	
						0	35,46	0	496		115		
7	29	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	36,68	36,68	513	513	0	136	701	
						0	13,45	0	188		52		
8	30	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	96,28	75,21	1348	1053	115	351	1835	
						12,87	21,96	180	307		136		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	31	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656 1571	1085 296	0	1344 320	4320	
10	32	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,1	3361,61 192,1	1159,26 324,02	57484 3285	19823 5541	34375	9532 5361	72376	
11	33	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	110	931,96 45,61	225,2 80,06	102516 5017	24772 8806	72727	14929 9396	126840	
12	37	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	421,08 43,81	179,41 60,18	19370 2015	8253 2768	9101	5166 1963	26499	
13	38	Е11-010105-0502	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	78,65 0	78,65 36,78	393 0	393 184	0	132 42	568	
14	39	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	147	111,19 88,62	22,57 6,76	16345 13027	3318 994	0	10095 2115	28555	
15	40	Е11-010201-0102	Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	20	77,41 0	77,41 35,46	1548 0	1548 709	0	511 165	2223	
16	41	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20	96,28 12,87	75,21 21,96	1926 257	1504 439	164	502 194	2621	
17	42	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	15	141,04 8,64	132,3 41,15	2116 130	1985 617	1	538 212	2866	
18	43	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,5	134		3417				3690	
19	44	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47 4,19	20,16 9,43	367 63	302 141	2	273 147 41	555	
20	45	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	77,41 0	77,41 35,46	1084 0	1084 496	0	357 115	1556	
21	46	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	36,68 0	36,68 13,45	513 0	513 188	0	136 52	701	
22	47	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	96,28 12,87	75,21 21,96	1348 180	1053 307	115	351 136	1835	
23	48	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656 1571	1085 296	0	1344 320	4320	
24	49	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,35	3361,61 192,1	1159,26 324,02	54962 3141	18954 5298	32868	9114 5126	69202	
25	50	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	105	931,96 45,61	225,2 80,06	97856 4789	23646 8406	69422	14258 8968	121075	
26	54	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	421,08 43,81	179,41 60,18	19370 2015	8253 2768	9101	5166 1963	26499	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	55	Е11-010105-0502	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210	78,65 0	78,65 36,78	16517 0	16517 7724	0	5561 1766	23844	
28	56	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	216	111,19 88,62	22,57 6,76	24017 19141	4875 1461	0	14834 3108	41958	
29	57	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	43	86,69 0	86,69 39,73	3728 0	3728 1708	0	1230 597	5354	
30	58	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	43	96,28 12,87	75,21 21,96	4140 553	3234 944	353	1078 417	5636	
31	59	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	230	185,02 10,09	174,84 59,67	42555 2320	40213 13724	22	11552 4329	58136	
32	60	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	391	134		52394			4192	56586	
33	61	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	230	24,47 4,19	20,16 9,43	5629 963	4637 2169	29	2255 631	8514	
34	62	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	209	77,41 0	77,41 35,46	16178 0	16178 7411	0	5336 1721	23234	
35	63	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	209	36,68 0	36,68 13,45	7665 0	7665 2811	0	2024 775	10464	
36	64	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	209	96,28 12,87	75,21 21,96	20123< 2690	15720 1590	1714	5241 2029	27394	
37	66	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	62	141,04 8,64	132,3 41,15	8745 536	8203 2551	6	2223 877	11845	
38	67	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	105,4	134		14124			1130	15253	
39	68	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	62	24,47 4,19	20,16 9,43	1517 260	1250 585	8	608 170	2295	
40	69	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	56	77,41 0	77,41 35,46	4335 0	4335 1986	0	1430 461	6225	
41	70	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	56	36,68 0	36,68 13,45	2054 0	2054 753	0	542 288	2804	
42	71	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	56	96,28 12,87	75,21 21,96	5392 721	4212 1230	459	1404 544	7340	
43	73	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,35	3361,61 192,1	1159,26 324,02	196150 11209	67643 18907	117299	32525 18294	246969	
44	74	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 по 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	374	931,96 45,61	225,2 80,06	348555 17057	84224 29942	247273	50758 31945	431257	
45	75	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2872	91019,26 0	2115,84 1248,16	26141 0	608 358	25533	387 2122	28650	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	76	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, Устройство	м2 покрытия	359	1311,98 60,48	136,59 41,5	471002 21712	49036 14898	400254	39539 40843	551384	
47	77	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	350	556,8 0,65	0,09 0	199892 233	31 0	199628	251 16011	216154	
48	78	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	188	421,08 43,81	179,41 60,18	79163 8236	33730 11314	37197	21114 8022	108299	
			ИТОГО:					2895077	892912	3570698	1668136	3727135	
			Смета: 2-1-6 ул. Проектная-6, L-160 п.м.					277804	297127		700379		
1	14	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	302	57,73 34,15	23,58 6,43	17435 10313	7122 1942	0	8824 2101	28359	
2	20	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	302	421,08 43,81	179,41 60,18	127166 13230	54183 18174	59753	33917 12887	173970	
3	21	Е11-010105-0502	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в полость до 20 м, Группа грунтов 2	м3 грунта	50	78,65 0	78,65 36,78	3933 0	3933 1839	0	1324 421	5677	
4	22	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	148	111,19 88,62	22,57 6,76	16456 13115	3340 1001	0	10164 2130	28749	
5	23	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	30	86,69 0	86,69 39,73	2601 0	2601 1192	0	858 277	3735	
6	24	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	30	96,28 12,87	75,21 21,96	2889 386	2256 659	246	752 291	3932	
7	25	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15	185,02 10,09	174,84 59,67	2775 151	2623 895	1	753 282	3811	
8	26	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,5	134		3417				3690	
9	27	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15	24,47 4,19	20,16 9,43	367 63	302 141	2	273 147 41	555	
10	28	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	77,41 0	77,41 35,46	1084 0	1084 496	0	357 115	1556	
11	29	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	36,68 0	36,68 13,45	513 0	513 188	0	136 52	701	
12	30	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	96,28 12,87	75,21 21,96	1348 180	1053 307	115	351 136	1835	
13	31	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46	57,73 34,15	23,58 6,43	2656< 1571	1085 296	0	1344 320	4320	
14	32	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,3	3361,61 192,1	1159,26 324,02	55467 3170	19128 5346	33169	9197 5173	69837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	33	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	106	931,96 45,61	225,2 80,06	98788 4834	23871 8486	70083	14386 9054	122228	
16	37	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	46	421,08 43,81	179,41 60,18	19370 2015	8253 2768	9101	5166 1963	26499	
17	38	Е11-010102-0301	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2,09	141,04 8,64	132,3 41,15	295 18	277 86	0	75 30	399	
18	39	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,553	134		476				514	
19	40	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,09	24,47 4,19	20,16 9,43	51 9	42 20	0	38 20 6	77	
20	41	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	18	57,73 34,15	23,58 6,43	1039 615	424 116	0	526 125	1690	
21	42	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,9	77,41 0	77,41 35,46	147 0	147 67	0	49 16	211	
22	43	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,9	36,68 0	36,68 13,45	70 0	70 26	0	18 7	95	
23	44	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,9	96,28 12,87	75,21 21,96	183 24	143 42	16	48 18	249	
24	45	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	28,8	695,02 45,61	273,09 97,16	20017 1313	7865 2798	10838	4441 1957	26414	
25	46	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,7128	1584		1129		1129	90	1219	
26	47	Е11-010105-0502	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	169	78,65 0	78,65 36,78	13292 0	13292 6216	0	4475 1421	19189	
27	48	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	174	111,19 88,62	22,57 6,76	19347 15419	3927 1177	0	11949 2504	33800	
28	49	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	35	86,69 0	86,69 39,73	3034 0	3034 1390	0	1001 323	4358	
29	50	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35	96,28 12,87	75,21 21,96	3370 450	2632 769	287	878 340	4587	
30	51	Е11-010102-0301	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	19	141,04 8,64	132,3 41,15	2680 164	2514 782	2	681 269	3630	
31	52	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	32,3	134		4328				4674	
32	53	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19	24,47 4,19	20,16 9,43	465 80	383 179	2	246 186 52	703	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	54	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17	77,41 0	77,41 35,46	1316 0	1316 603	0	434 140	1890	
34	55	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17	36,68 0	36,68 13,45	623 0	623 229	0	165 63	851	
35	56	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17	96,28 12,87	75,21 21,96	1637 219	1279 373	139	426 165	2228	
36	57	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	58	57,73 34,15	23,58 6,43	3348 1981	1368 373	0	1695 403	5446	
37	58	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований водопроницаемые и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,55	3361,61 192,1	1159,26 324,02	58996 3371	20345 5687	35280	9783 5502	74281	
38	59	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 по 98,1 МПа (свыше 700 по 1000 кгс/см2)	м2 основания	114	931,96 45,61	225,2 80,06	106244 5199	25672 9127	75372	15472 9737	131453	
39	63	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	58	421,08 43,81	179,41 60,18	24423 2541	10406 3490	11476	6514 2475	33411	
			ИТОГО:					622775 80431	227108 77280	3877709	1814648 761922	850823	
			Смета: 2-1-7 ул. Проектная-7, L-417,5 п.м.										
1	14	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	789	57,73 34,15	23,58 6,43	45550 26944	18606 5073	0	23052 5488	74091	
2	20	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	789	421,08 43,81	179,41 60,18	332233 34566	141557 47481	156110	88610 33667	454510	
3	21	Е11-010105-0502	Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45	78,65 0	78,65 36,78	3539 0	3539 1655	0	1192 378	5109	
4	22	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	124	111,19 88,62	22,57 6,76	13787 10989	2799 839	0	8516 1784	24087	
5	23	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	25	86,69 0	86,69 39,73	2167 0	2167 993	0	715 231	3113	
6	24	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	25	96,28 12,87	75,21 21,96	2407 322	1880 549	205	627 243	3277	
7	25	Е11-010102-0307	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	119	185,02 10,09	174,84 59,67	22018 1200	20806 7101	11	5977 2240	30234	
8	26	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	202,3	134		27108			2169	29277	
9	27	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	119	24,47 4,19	20,16 9,43	2912 498	2399 1122	15	1167 326	4405	
10	28	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	108	77,41 0	77,41 35,46	8360 0	8360 3829	0	2757 889	12006	
11	29	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		108	36,68	36,68	3961	3961	0	1046	5407	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	30	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	108	0 96,28	13,45 75,21	0 10399	1455 8123	886	401 2708	14156	
13	31	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м3 уплотненного грунта м2 спланированной площади	236	12,87 57,73	21,96 23,58	1398 14779	2372 6037	0	1049 7480	24040	
14	32	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м2 спланированной площади м3 грунта	47	34,15 185,02	6,43 174,84	8742 8696	1646 8218	4	1781 2361	11941	
15	33	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	м3 грунта т	79,9	10,09 134	59,67	474 10707	2805		885	11563	
16	34	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	47	24,47	20,16	1150	948	6	857 461	1740	
17	35	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43	4,19 77,41	9,43 77,41	197 3328	443 3328	0	129 1098	4780	
18	36	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43	0 36,68	35,46 36,68	0 1577	1525 1577	0	354 416	2133	
19	37	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	43	0 96,28	13,45 75,21	0 4140	578 3234	353	159 1078	5636	
20	38	Е11-010203-0112	Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м3 уплотненного грунта м2 спланированной площади	142	12,87 57,73	21,96 23,58	555 8198	944 3349	0	417 4149	13334	
21	39	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,1	34,61 3361,61	6,43 1159,26	4849 57484	913 19823	34375	988 9532	72376	
22	40	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	110	192,1 931,96	324,02 225,2	3285 102516	5541 24772	72727	5361 14929	126840	
23	44	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	142	45,61 421,08	80,06 179,41	5017 59793	8806 25477	28096	9396 15948	81800	
24	45	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2,09	43,81 141,04	60,18 132,3	6221 295	8545 277	0	6059 75	399	
25	46	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	м3 грунта т	3,553	8,64 134	41,15	18 476	86		30	514	
26	47	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,09	24,47	20,16	51	42	0	38 20	77	
27	48	Е11-010203-0112	Планировка верха насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2	м3 уплотненного грунта м2 спланированной площади	18	4,19 57,73	9,43 23,58	9 1039	20 424	0	6 526	1690	
28	49	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м2 спланированной площади м3 уплотненного грунта	1,9	34,15 77,41	6,43 77,41	615 147	116 147	0	125 49	211	
29	50	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта м3 уплотненного грунта	1,9	0 36,68	35,46 36,68	0 70	67 70	0	16 18	95	
30	51	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,9	0 96,28	13,45 75,21	0 183	26 143	16	7 48	249	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			12,87	21,96	24	42		18		
31	52	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	28,8	695,02	273,09	20017	7865	10838	4441	26414	
						45,61	97,16	1313	2798		1957		
32	53	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,7128	1584		1129		1129	90	1219	
			ИТОГО:					770216	319926	4182480	2013644	1046743	
								107226	107308		839460	1133271,5	
			Итого по объекту:									1133271,5	
			Объект: 2-3 Переходы газопровода через автодорогу										
			Смета: 2-3-1 Переходы газопровода через автодорогу										
			Раздел: 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-1										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	26,784	134,55	125,69	3604	3366	0	930	4896	
						8,86	39,35	237	1054		363		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	2,016	2688,84	0	5421	0	0	3903	10069	
						2688,84	0	5421	0		746		
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,92	33,89	33,89	878	878	0	278	1248	
						0	14,87	0	385		92		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,88	1169,32	0	3368	0	0	2425	6256	
						1169,32	0	3368	0		463		
5	5	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0164	580205,54	164158,1	9515	2692	2	7711	18604	
						415948	58965,14	6822	967		1378		
6	6	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,564	5080		84145		84145		90877	
											6732		
7	7	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16,4	745,23	0	12222	0	240	11742	25881	
						730,6	0	11982	0		1917		
8	8	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1693,08	1007,91	6772	4032	0	4066	11705	
						685,17	341,52	2741	1366		867		
9	9	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159 мм	шт.	2	16391		32782		32782		35405	
											2623		
10	10	С123-020302-2613	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	2	5929		11858		11858		12807	
											949		
11	11	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1363232,29	445932,05	8182	2676	272	6420	15771	
						872508	208308,64	5235	1250		1168		
12	12	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм. толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	т	6,024	4994		30084		30084		32491	
											2407		
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0268	1255927,98	564269,12	33659	15122	502	23218	61427	
						672930,4	202102,72	18035	5418		4559		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, работы субподряд.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159х5 мм	шт.	4	4716		18864		18864	1509	20373	
15	15	Е11-220301-0208 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2027215,41 1198218	766486,07 300212,12	4054 2396	1533 600	125	2967 562	7583	
16	16	С123-010201-0243	Футляр из стальных электросварных труб D 325х5,0 мм	м	2	12491		24982		24982	1999	26981	
17	17	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х600х5	т	0,028	263941		7390		7390	591	7982	
18	18	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	107,63 60,3	2,5 0,36	323 181	8 1	134	126 36	484	
19	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	82,54 35,25	1,8 0,36	248 106	5 1	136	74 26	347	
20	20	ЦЗ-100904-0101 ФР. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,015	32941,55 12001,5	20940,05 5900,64	494 180	314 89	0	164 53	711	
21	21	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	15	9,11		137		137	11	148	
22	22	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 150 мм	км трубопровода	0,0193	791064,03 523504,8	267559,23 124985,18	15268 10104	5164 2412	0	12391 2213	29871	
23	23	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 150 мм	т фасонных частей	0,0268	742319,71 403758,24	338561,47 121297,63	19894 10821	9073 3251	0	13931 2706	36531	
24	24	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Ду 150	т	0,04528	59778,1 45900	13878,1 6464,5	2707 2078	628 293	0	2158 389	5254	
25	25	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00264	136899,35 121808	6397,79 570,92	361 322	17 2	23	223 47	631	
26	26	С121-060510-1003	Подвижная опора ОПБ-2/159	т	0,00264	482745		1274		1274	102	1376	
27	27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,072	107,63 60,3	2,5 0,36	8 4	0 0	3	3 1	12	
28	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,072	165,09 70,5	3,6 0,72	12 5	0 0	7	4 1	17	
29	29	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	28038,58 7384,3	1245,39 360,31	28 7	1 0	19	7 3	38	
30	30	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	387		387		387	31	418	
31	31	С121-130816-1802	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	1	633		633		633	51	684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Ц03-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	0,78	1849,46 1800	24,24 7	1443 1404	19 5	20	860 184	2487	
33	33	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,78	221		172		172	14	186	
34	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1693,88 685,17	1007,91 341,52	1693 685	1008 342	0	1016 217	2926	
35	35	С123-020304-1610	Тройник седловой, DN 50x32 мм	шт.	1	2967		2967		2967	237	3204	
36	36	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	784586,32 515304	268507,14 98369,74	10200 6699	3491 1279	10	7898 1448	19545	
37	37	С123-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13	19598		254774		254774	20382	275156	
38	38	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	1835,06 1614,6	8,95 3,42	23856 20990	116 44	2750	20874 3574	48254	
39	39	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	10671,47 2013,5	1276,69 35,44	10671 2013	1277 35	7381	2028 1016	13716	
40	40	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7771,61 4775,82	2409,85 1057	7772 4776	2410 1057	586	5774 1084	14630	
41	41	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175	553145		3969		3969	318	4286	
42	42	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63 60,3	2,5 0,36	20 11	0 0	9	8 2	31	
43	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	165,09 70,5	3,6 0,72	31 13	1 0	17	9 3	44	
			Итого по разделу: 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-1									851343	
			Раздел: 2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-2										
44	65	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 80 мм	км трубопровода	0,0241	592973,12 416908,8	176064,32 88450,22	14291 10048	4243 2132	0	12057 2108	28456	
45	66	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 80 мм	т фасонных частей	0,0048	742319,71 403758,24	338561,47 121297,63	3563 1938	1625 582	0	2495 485	6543	
46	67	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Ду 80	т	0,02264	59778,1 45900	13878,1 6464,5	1353 1039	314 146	0	1079 195	2627	
			Итого по разделу: 2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-2									37626	
			Раздел: 3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-3										
47	108	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 25 мм	км трубопровода	0,0136	546549,51 397958,4	148591,11 75089,18	7433 5412	2021 1029	0	6377 1105	14915	
48	109	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Ду 25	т	0,00774	59778,1 45900	13878,1 6464,5	463 355	107 50	0	369 67	898	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, требует монтажа	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-3									15813	
			Раздел: 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-4										
49	150	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 200 мм	км трубопровода	0,0208	1024191,31 / 542455,2	481736,11 / 208413,77	21303 / 11283	10020 / 4335	0	15462 / 2941	39706	
50	151	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 200 мм	т фасонных частей	0,052	742319,71 / 403758,24	338561,47 / 121297,63	38601 / 20995	17605 / 6307	0	27030 / 5250	70881	
51	152	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Ду 200	т	0,308896	59778,1 / 45900	13878,1 / 6464,5	18465 / 14178	4287 / 1997	0	14719 / 2655	35839	
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-4									146426	
			Раздел: 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-5										
52	193	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 80 мм	км трубопровода	0,0176	592973,12 / 416908,8	176064,32 / 88450,22	10436 / 7338	3099 / 1557	0	8805 / 1539	20781	
53	194	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 80 мм	т фасонных частей	0,0048	742319,71 / 403758,24	338561,47 / 121297,63	3563 / 1938	1625 / 582	0	2495 / 485	6543	
54	195	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Ду 80	т	0,110936	59778,1 / 45900	13878,1 / 6464,5	6632 / 5092	1540 / 717	0	5286 / 953	12871	
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-5									40195	
			Раздел: 6. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-6										
55	236	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 80 мм	км трубопровода	0,0182	592973,12 / 416908,8	176064,32 / 88450,22	10792 / 7588	3204 / 1610	0	9106 / 1592	21489	
56	237	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 80 мм	т фасонных частей	0,0048	742319,71 / 403758,24	338561,47 / 121297,63	3563 / 1938	1625 / 582	0	2495 / 485	6543	
57	238	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Ду 80	т	0,110936	59778,1 / 45900	13878,1 / 6464,5	6632 / 5092	1540 / 717	0	5286 / 953	12871	
			Итого по разделу: 6. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-6									40903	
			Раздел: 7. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-7										
58	279	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 80 мм	км трубопровода	0,0221	592973,12 / 416908,8	176064,32 / 88450,22	13105 / 9214	3891 / 1955	0	11057 / 1933	26094	
59	280	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 80 мм	т фасонных частей	0,0048	742319,71 / 403758,24	338561,47 / 121297,63	3563 / 1938	1625 / 582	0	2495 / 485	6543	
60	281	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Ду 80	т	0,110936	59778,1 / 45900	13878,1 / 6464,5	6632 / 5092	1540 / 717	0	5286 / 953	12871	
			Итого по разделу: 7. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-7									45508	
			Раздел: 8. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-8										
61	322	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 150 мм	км трубопровода	0,0139	791064,03 / 523504,8	267559,23 / 124985,18	10996 / 7277	3719 / 1737	0	8924 / 1894	21513	
62	323	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 150 мм	т фасонных частей	0,0067	742319,71 / 403758,24	338561,47 / 121297,63	4974 / 2705	2268 / 813	0	3483 / 676	9133	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	324	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Дх 150	т	0,108672	59778,1 45900	13878,1 6464,5	6496 4988	1508 703	0	5178 934	12609	
			Итого по разделу: 8. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-8									43255	
			Раздел: 9. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-9										
64	344	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	123,2064	280,47 18,41	262,06 82,05	34556 2268	32287 10109	0	8911 3477	46944	
65	345	Е11-010205-0105 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	9,2736	9656,86 9656,86	0 0	89554 89554	0 0	0	64479 12323	166355	
66	346	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	119,232	46,2 0	46,2 20,27	5508 0	5508 2417	0	1740 580	7828	
67	347	Е11-010205-0503	Траншеи, ямы и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,248	1672,22 1672,22	0 0	22154 22154	0 0	0	15951 3048	41152	
68	348	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0697	580205,54 415948	164158,1 58965,14	40440 28992	11442 4110	7	32770 5857	79068	
69	349	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	70,397	5080		357617		357617	28609	386226	
70	350	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	69,7	745,23 730,6	0 0	51942 50923	0 0	1019	49905 8148	109995	
71	351	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1693,08 685,17	1007,91 341,52	8465 3426	5040 1708	0	5082 1084	14631	
72	352	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159 мм	шт.	2	16391		32782		32782	2623	35405	
73	353	С123-020302-2613	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	3	5929		17787		17787	1423	19210	
74	354	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1363732,29 872508	445932,05 208308,64	5455 3490	1784 833	181	4280 779	10514	
75	355	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	4994		20056		20056	1604	21660	
76	356	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0134	1255927,98 672930,4	564269,12 202162,72	16829 9017	7561 2709	251	11609 2275	30713	
77	357	С123-020101-0234	Отвод стальной 90°, D 159x5 мм	шт.	2	4716		9432		9432	755	10187	
78	358	Е11-220301-0208 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2027235,41 1198238	766486,07 380212,12	4054 2396	1533 600	125	2967 562	7583	
79	359	С123-010201-0243	Футляр из стальных электросварных труб D 325x5,0 мм	м	2	12491		24982		24982	1999	26981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нед ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	360	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х600х5	т	0,028	263941		7390		7390	591	7982	
81	361	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	107,63 60,3	2,5 0,36	215 121	5 1	90	84 24	323	
82	362	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	82,54 35,25	1,8 0,36	165 71	4 1	91	49 17	231	
83	363	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,069	32941,55 12001,5	20940,05 5900,64	2273 828	1445 407	0	754 242	3269	
84	364	Прейс-лист	Лента сигнальная	м	69	9,11		628		628	50	679	
85	365	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 150 мм	км трубопровода	0,0655	791064,03 523504,8	267559,23 124985,18	51815 34290	17525 8187	0	42051 7509	101375	
86	366	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 150 мм	т фасонных частей	0,0402	742319,71 403758,24	338561,47 121297,63	29841 16231	13610 4876	0	20896 4059	54796	
87	367	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стояк для труб Ду 150	т	0,221872	59778,1 45900	13878,1 6464,5	13263 10184	3079 1434	0	10573 1907	25743	
88	368	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	28038,58 7384,3	1245,39 360,31	28 7	1 0	19	7 3	38	
89	369	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	387		387		387	31	418	
90	370	С121-130816-1802	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	1	633		633		633	51	684	
91	371	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	0,78	1849,46 1800	24,24 7	1443 1404	19 5	20	860 184	2487	
92	372	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,78	221		172		172	14	186	
93	373	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1693,08 685,17	1007,91 341,52	1693 685	1008 342	0	1016 217	2926	
94	374	С123-020364-1610	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	2967		2967		2967	237	3204	
95	375	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	784586,32 515304	268507,14 98369,74	9415 6184	3222 1180	9	7290 1336	18042	
96	376	С123-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	19598		235176		235176	18814	253990	
97	377	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Поотаскивание в фасдаж		12	1835,06	8,95	22021	107	2538	19222	44542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, работа, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м трубы, уложенной в футляре			1614,6	3,42	19375	41		3299		
98	378	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	10671,47	1276,67	10671	1277	7381	2028	13716	
99	379	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	2013,5	35,44	2013	35		1016		
						7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630	
100	380	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175	4775,82	1057	4776	1057		1084		
						553145		3969		3969		4286	
101	381	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,5	20	0	9	318		
						60,3	0,36	11	0		8	31	
102	382	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	165,09	3,6	31	1	17	2		
						70,5	0,72	13	0		9	44	
			Итого по разделу: 9. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-9								3		
												1568074	
			Раздел: 10. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-10										
103	404	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 80 мм	км трубопровода	0,0217	592973,12	176064,32	12868	3821	0	10857	25622	
						416908,8	88450,22	9047	1919		1898		
104	405	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 80 мм	т фасонных частей	0,0048	742319,71	338561,47	3563	1625	0	2495	6543	
						403758,24	121297,63	1938	582		485		
105	406	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Ду 80	т	0,110936	59778,1	13878,1	6632	1540	0	5286	12871	
						45900	6464,5	5092	717		953		
			Итого по разделу: 10. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-10									45036	
			Раздел: 11. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-11										
106	447	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 80 мм	км трубопровода	0,0137	592973,12	176064,32	8124	2412	0	6854	16176	
						416908,8	88450,22	5712	1212		1198		
107	448	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Ду 80	т	0,108672	59778,1	13878,1	6496	1508	0	5178	12609	
						45900	6464,5	4988	703		934		
			Итого по разделу: 11. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-11									28785	
			Раздел: 12. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-12										
108	489	Е11-220801-0205 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 150 мм	км трубопровода	0,0334	791064,03	267559,23	26422	8936	0	21443	51694	
						523504,8	124985,18	17485	4175		3829		
109	490	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 150 мм	т фасонных частей	0,0335	742319,71	338561,47	24868	11342	0	17413	45604	
						403758,24	121297,63	13526	4063		3382		
110	491	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек для труб Ду 150	т	0,221872	59778,1	13878,1	13263	3079	0	10573	25743	
						45900	6464,5	10184	1434		1907		
			Итого по разделу: 12. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-12									123101	
			Итого по смете 2-3-1									2986065	
			ИТОГО:					2095815	264365	5395455	2682700	14318780	
			Итого по стройке:					618469	103558		1060653		
			В том числе :									14318780	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		186144					
			Итого с временными									14504924	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего прямых рабочих затрат	эксплуатация машин прямых машинистов	Всего прямых рабочих затрат	эксплуатация машин прямых машинистов	материалы оборудование собств. производ.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимнее удорожание			1,26 %		182762					
			Итого с зимним удорожанием									14687686	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		293754					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14981440	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,050036									15731051	
			Итого с применением коэфициента к=0,9									14157946	
			НДС			12 %		1698954					
			Итого с НДС									15856900	
			Удержано 5%									792845	
			Итого к оплате									15064055	

Заказчик

Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Серикбаев Н.Б

БИН 050340000352

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К" Осман С.О.

БИН 990440007987

Технадзор

Эксперт ТОО "АДС Сапа" Жапгалиев Б.Т.

ИИН