Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО «Stroy System Group»

Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»
Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по улице Куралбаева 114)»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ **Жаксылык Н.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Тажимуратов Т.Ж**

Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Ботабаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по улице Куралбаева 114)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по улице Куралбаева 114)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-067 от 10.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э30903: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0453	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	56 153,0 37 406,0	18 747,0 4 915,0			56 153,0
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	45,753	1 022,0		46 760,0		46 760,0		46 760,0
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 172,0		1 172,0		1 172,0		1 172,0
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,72	4 207,0		3 029,0		3 029,0		3 029,0
5	5	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	900,0		900,0		900,0		900,0
6	6	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 150 мм	км	0,00058	5 353 650,0 3 503 246,0	1 685 501,0 374 302,0	3 105,0 2 032,0	977,0 217,0	96,0		3 105,0
7	7	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм	м	0,58	5 646,0 4 922,0	21,0 5,0	3 275,0 2 855,0	12,0 3,0	408,0		3 275,0
8	8	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5858	5 411,0		3 170,0		3 170,0		3 170,0
9	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,00923	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	13 555,0 2 280,0	149,0 25,0	11 125,0		13 555,0
10	10	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	1 667,0 1 122,0	520,0 123,0	25,0		1 667,0
11	11	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 453,0		727,0		727,0		727,0
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	8 356,0 7 998,0	358,0 2,0			8 356,0
13	13	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0
14	14	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,00055	1 239 588,0	413 842,0	682,0	228,0			682,0
				км		825 746,0	108 502,0	454,0	60,0			
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,5555	1 022,0		568,0		568,0		568,0
				м								
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
				кг								
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,05	9 257,0	2 428,0	463,0	121,0	88,0		463,0
				$м^3$		5 077,0	484,0	254,0	24,0			
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,051	17 064,0		870,0		870,0		870,0
				$м^3$								
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,00314	445 068,0		1 398,0		1 398,0		1 398,0
				т								
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		1	4 178,0	179,0	4 178,0	179,0			4 178,0
				шт.		3 999,0	1,0	3 999,0	1,0			
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1	665,0		665,0		665,0		665,0
				шт.								
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0
				т								
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
				1000 шт.								
25	25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,027	1 297 852,0	439 346,0	35 042,0	11 862,0			35 042,0
				км		858 506,0	110 257,0	23 180,0	2 977,0			
26	26	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		27,27	3 042,0		82 955,0		82 955,0		82 955,0
				м								
27	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм		27	5 209,0	19,0	140 643,0	513,0	15 093,0		140 643,0
				м		4 631,0	5,0	125 037,0	135,0			
28	28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,001	1 767 559,0	178 661,0	1 768,0	178,0	66,0		1 768,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	1 523,0	50,0			
29	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		1	926,0		926,0		926,0		926,0
				м								
30	30	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		1	2 506,0		2 506,0		2 506,0		2 506,0
				шт.								
31	31	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
				шт.								
32	32	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		1	2 138,0		2 138,0		2 138,0		2 138,0
				шт.								
33	33	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		1	670,0		670,0		670,0		670,0
				шт.								
34	34	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,8	64,0		51,0		51,0		51,0
				м								
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		2,022573	3 690,0		7 463,0		7 463,0		7 463,0
				кг								
36	36	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	2 501,0	348,0		60 243,0
				установк		57 394,0	629,0	57 394,0	629,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	513-302-0405 *СпрСЦ 09.2024*	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН**	шт.	1	287 969,0		287 969,0		287 969,0		287 969,0
			ИТОГО по смете Э30903: Наружные сети газоснабжения [6-1]					794 872,0	36 345,0	205 021,0	0,0	794 872,0
								265 534,0	9 161,0	287 969,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					794 872,0	36 345,0	205 021,0	0,0	794 872,0
								265 534,0	9 161,0	287 969,0	0,0	
			В том числе:							287 969,0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							***506903.00***		
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5.9%		**5,9%**					29 907		536 810
			Итого с общеплощадочными затратами									
			Сметная прибыль 5%		**5%**					26 839		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					41 239		892 857
			ИТОГО без НДС									
			НДС		**12%**					107 143		1 000 000
			ИТОГО с НДС									

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажимуратов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Ботабаев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдалиев К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)