Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Субподрядчик: ТОО "Фирма МТО-Центр"

Форма 3КС

Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 60-квартирного жилому дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок 1 (пятно 5)

Договор: №Т-05 от 05.10.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Т-05	05.10.2020	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в состав СМР по смете 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 60-квартирного жилому дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок 1 (пятно 5)	4 525 978,45	4 041 052,19							484 926,26	4 525 978,45
Всего по объекту	4 525 978,45	4 041 052,19							484 926,26	4 525 978,45

Итого к оплате: 4 525 978,45 (четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) тенге 45 тиын, в том числе НДС - 484 926,26 тенге

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Фирма МТО-Центр"
(наименование организации)

Директор: Жалгасбаев Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Форма 2

Генподрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Фирма МТО-Центр"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 60-квартирного жилому дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок 1 (пятно 5)**
(наименование, адрес)

Договор **Т-05 от 05.10.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№02-04. Теплотрасса									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 25%, СП - 8%	м3 грунта	23,18	149,01 7,49	141,53 33,20	3454 174	3281 769	--	679 331	4464
2	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 25%, СП - 8%	м3 грунта	6,6179	189,10 9,44	179,66 42,14	1251 62	1189 279	--	246 120	1617
3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 25%, СП - 8%	м3 грунта	0,6621	2895,65 2895,65	-- --	1917 1917	-- --	--	1380 264	3561
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 25%, СП - 8%	м3 грунта	3,09	782,46 782,46	-- --	2418 2418	-- --	--	1741 333	4491
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 25%, СП - 8%	м3 грунта	12,36	33,67 --	33,67 11,60	416 --	416 143	--	103 42	561
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,36	147,91	71,66	1828	886	--	960	3011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					76,25	31,61	942	391		223	
7	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,28	259,51	248,51	1889	1809	1	394	2465
					10,87	64,21	79	467		183	
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,73	198,32	189,93	1533	1468	1	319	2001
					8,30	49,07	64	379		148	
9	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	28,4142	173,00	--	4916	--		--	5309
					--	--	--	--		393	
10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,01	19,87	16,97	298	255	1	98	428
					2,80	6,31	42	95		32	
11	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,0278	1035039,05	454180,56	28774	12626	389	18803	51383
					566874,00	116316,03	15759	3234		3806	
12	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметр 80 мм. Установка	комплект	2	8220,08	4559,38	16440	9119	415	9111	27596
					3452,76	1148,96	6906	2298		2044	
13	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	5135,48	2827,92	10271	5656	287	5716	17265
					2164,23	722,40	4328	1445		1279	
14	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	431,68	--	863	--	118	730	1721
					372,30	--	745	--		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2478,40	--	4957	--	4390	556	5953
					283,48	--	567	--		441	
16	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1471,53	99,90	5886	400	2693	1704	8198
					698,32	0,12	2793	--		607	
		Канал 60х45, L=12,4м									
17	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,56	10811,94	2690,44	16867	4197	6815	8358	27243
					3752,91	787,75	5855	1229		2018	
18	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,78	36785,67	1677,74	28693	1309	9343	14168	46289
					23128,95	770,56	18041	601		3429	
19	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	7,78	1244,85	11,32	9685	88	9111	346	10833
					62,43	1,93	486	15		802	
20	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0013744	95947,97	6634,02	132	9	11	78	226
					81475,20	381,84	112	1		17	
		ИТОГО:	Тенге								224615
				№02-05. Наружный водопровод							
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	105,5	149,01	141,53	15721	14931	--	3090	20316
					7,49	33,20	790	3502		1505	
2	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	52	189,10	179,66	9833	9342	--	1931	12706
					9,44	42,14	491	2191		941	
3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,87	2895,65	--	14102	--	--	10153	26196
					2895,65	--	14102	--		1940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,374	1119,25	--	12730	--	--	9166	23648
					1119,25	--	12730	--		1752	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,1	782,46	--	16510	--	--	11887	30669
					782,46	--	16510	--		2272	
6	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	45,496	39,36	39,36	1791	1791	--	444	2413
					--	13,56	--	617		179	
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,496	176,39	85,31	8025	3881	--	4216	13220
					91,07	37,63	4144	1712		979	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,4	33,67	33,67	2842	2842	--	705	3831
					--	11,60	--	979		284	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,4	147,91	71,66	12484	6048	--	6554	20561
					76,25	31,61	6435	2667		1523	
10	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0392	410589,50	67079,02	16095	2629	365	13850	32341
					334213,00	22669,76	13101	889		2396	
11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нестандартные Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,006	1304268,85	494587,60	7826	2968	2158	3476	12206
					449975,30	135183,05	2700	811		904	
12	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1137,92	25,88	1138	26	173	941	2246
					938,96	12,04	939	12		166	
13	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	514,36	32,76	1029	66	42	912	2096
					460,48	--	921	--		155	
14	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 40 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1137,92	25,88	1138	26	173	941	2246
					938,96	12,04	939	12		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4171,79	2250,98	4172	2251	144	2418	7116
					1777,10	664,87	1777	665		527	
16	Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий для закладки труб в колодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	1979,22	848,01	1979	848	--	1259	3498
					1131,21	368,06	1131	368		259	
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0392	53580,23	--	2100	--	65	2015	4444
					51912,00	--	2035	--		329	
18	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0392	900344,85	36380,06	35294	1426	24589	9210	48064
					236698,00	627,68	9279	25		3560	
		ИТОГО:	Тенге								267817
		№02-06. Наружная канализация									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	122,27	149,01	141,53	18220	17304	--	3581	23545
					7,49	33,20	915	4059		1744	
2	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,99	189,10	179,66	3213	3052	--	631	4151
					9,44	42,14	160	716		308	
3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,3	2895,65	--	12451	--	--	8965	23130
					2895,65	--	12451	--		1713	
4	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,4356	189,10	179,66	271	258	--	53	351
					9,44	42,14	14	60		26	
5	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,584	1119,25	--	4011	--	--	2888	7452
					1119,25	--	4011	--		552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,336	39,36	39,36	564	564	--	140	760
					--	13,56	--	194		56	
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,454	176,39	85,31	4313	2086	--	2266	7106
					91,07	37,63	2227	920		526	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,816	33,67	33,67	3294	3294	--	817	4440
					--	11,60	--	1135		329	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,816	147,91	71,66	14468	7010	--	7596	23829
					76,25	31,61	7458	3091		1765	
10	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,81	259,51	248,51	1248	1195	1	260	1629
					10,87	64,21	52	309		121	
11	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,81	19,87	16,97	96	82	1	32	137
					2,80	6,31	13	30		10	
12	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,05684	537925,05	3384,10	30576	192	7669	22565	57392
					399627,00	1381,16	22715	79		4251	
13	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,88	34567,71	10292,76	99555	29643	25695	54729	166627
					15352,98	3842,14	44217	11065		12343	
14	Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены колодцев ж/бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	1979,22	848,01	3958	1696	--	2519	6995
					1131,21	368,06	2262	736		518	
15	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,19968	632431,78	1257,78	126284	251	121612	4116	140832
					22140,00	510,84	4421	102		10432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (футляр)	км трубопровода	0,0018	1064481,04	505745,43	1916	910	112	1157	3319
					496696,00	152697,76	894	275		246	
17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы пластиковые (выпуски из домов) диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,8	1177,21	7,27	2119	13	277	1814	4248
					1016,18	2,05	1829	4		315	
		ИТОГО:	Тенге								475943
		№02-03. Телефонизация									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,96	1498,42	--	2937	--	--	2115	5456
					1498,42	--	2937	--		404	
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,74	149,01	141,53	2494	2369	--	490	3224
					7,49	33,20	125	556		239	
3	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	38265,20	2809,58	38265	2810	27667	6690	48551
					7787,57	1014,80	7788	1015		3596	
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,96	842,90	20,15	5867	140	3977	1643	8110
					251,43	2,41	1750	17		601	
5	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,045	133173,92	--	5993	--	68	4503	11336
					131670,00	--	5925	--		840	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,5	33,67	33,67	556	556	--	138	749
					--	11,60	--	191		55	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,5	147,91	71,66	2441	1182	--	1281	4020
					76,25	31,61	1258	521		298	
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,2	198,32	189,93	436	418	--	91	569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8,30	49,07	18	108		42	
9	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,586	173,00	--	620	--		--	670
					--	--	--	--		50	
10	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	3	569,13	249,38	1707	748	--	1079	3009
					319,75	108,24	959	325		223	
11	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	3	935,34	--	2806	--	206	1976	5165
					866,78	--	2600	--		383	
12	Е12-190101-0105 1219-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1	1566,46	--	1566	--	--	1128	2910
					1566,46	--	1566	--		216	
13	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	14	2620,30	--	36684	--	24205	9484	49862
					891,34	--	12479	--		3693	
14	Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт.	2	477,87	86,28	956	173	413	318	1376
					185,00	36,12	370	72		102	
15	Ц13-100902-0209 1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	14	760,85	143,80	10652	2013	4754	3404	15180
					277,50	60,20	3885	843		1124	
16	Ц13-100904-0204 1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	355	348,57	109,86	123742	39001	329	72532	211976
					237,78	45,99	84412	16327		15702	
17	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	48	270,71	84,84	12994	4072	45	7619	22262
					184,94	35,52	8877	1705		1649	
18	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля в ШРОу	м кабеля	7	625,27	67,66	4377	474	1346	1639	6497
					365,31	18,42	2557	129		481	
19	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	15	625,27	67,66	9379	1015	2884	3511	13921
					365,31	18,42	5480	276		1031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-100904-0703 1310-0904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	28183,89 9804,00	18379,89 3527,72	28184 9804	18380 3528	--	9599 3023	40805
21	Ц13-100904-0903 1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	38758,92 13416,00	25342,92 4864,16	38759 13416	25343 4864	--	13162 4154	56074
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		№02-01. Благоустройство									511722
1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	107	265,28 9,18	256,00 64,67	28384 982	27392 6920	10	5689 2726	36800
2	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	187,25	122,00 --	-- --	22845 --	-- --		-- 1828	24672
3	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3008	1,58 --	1,58 0,59	4740 --	4740 1761	--	1268 481	6488
4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	420	41,11 --	41,11 14,16	17267 --	17267 5947	--	4282 1724	23273
5	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	420	32,35 --	32,35 11,14	13588 --	13588 4680	--	3370 1357	18314
		ИТОГО:	Тенге								109547
		№02-08. МАФ, покрытие, озеленение									
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	34,65	2822,45	1046,19	97798	36250	57097	12916	119571
					128,45	216,70	4451	7509		8857	
2	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	138,6	1300,60	95,98	180264	13303	161354	10209	205711
					40,45	27,75	5607	3846		15238	
3	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	138,6	581,26	0,08	80562	11	80491	65	87077
					0,43	--	60	--		6450	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	138,6	1468,78	95,98	203572	13303	184662	10209	230884
					40,45	27,75	5607	3846		17103	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	51,9	1614,80	30,08	83808	1561	46383	39348	133009
					691,02	10,97	35864	570		9852	
		Плиточное покрытие (брусчатка) тип 3									
6	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1145,81	1011,16	2796	2467	16	886	3977
					128,45	207,91	313	507		295	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	61	1498,42	--	91404	--	--	65811	169791
					1498,42	--	91404	--		12577	
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	56	1614,80	30,08	90429	1685	50047	42457	143516
					691,02	10,97	38697	615		10631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	14	2620,30	--	36684	--	24205	9484	49862
					891,34	--	12479	--		3693	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1143398
		№02-02. Электроснабжение									
1	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	56	410,26	220,34	22974	12339	2544	8514	34007
					144,48	66,67	8091	3733		2519	
2	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	85	504,42	432,18	42876	36736	--	13351	60725
					72,24	145,91	6140	12402		4498	
3	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29	571,92	297,83	16586	8637	1315	6609	25050
					228,76	87,75	6634	2545		1856	
4	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,029	133173,92	--	3862	--	44	2902	7305
					131670,00	--	3818	--		541	
5	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1279,10	800,36	12791	8004	1777	3998	18132
					301,00	254,28	3010	2543		1343	
6	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,051	26540,71	18514,51	1354	944	--	440	1937
					8026,20	3946,37	409	201		143	
7	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	571,92	297,83	3432	1787	272	1367	5183
					228,76	87,75	1373	526		384	
8	Ц13-080206-1705 1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	1143,46	175,38	6861	1052	352	4168	11911
					909,48	55,26	5457	332		882	
9	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	29929,76	22630,92	59860	45262	150	21468	87834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		7224,00	7684,26	14448	15369		6506	252084
		№02-07. Наружный газопровод									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	216	149,01 7,49	141,53 33,20	32187 1617	30570 7170	--	6327 3081	41595
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	85	1498,42 1498,42	-- --	127366 127366	-- --	--	91703 17526	236595
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	158	33,67 --	33,67 11,60	5321 --	5321 1833	--	1319 531	7171
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	158	147,91 76,25	71,66 31,61	23370 12047	11323 4994	--	12269 2851	38490
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	80	782,46 782,46	-- --	62597 62597	-- --	--	45070 8613	116280
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80	3553,31 943,50	153,51 42,14	284265 75480	12281 3371	196504	78063 28986	391314
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,183	327306,04 222324,00	102650,16 27556,92	59897 40685	18785 5043	427	45271 8413	113581
8	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	62	3240,22 804,91	45,29 15,34	200894 49905	2808 951	148181	49839 20059	270791
9	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	423719,76 278369,00	145250,88 39440,36	2119 1392	726 197	1	1573 295	3987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1177,21	7,27	5886	36	769	5040	11800
					1016,18	2,05	5081	10		874	
11	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3672,86	273,10	3673	273	522	2873	7069
					2878,20	53,32	2878	53		524	
		ИТОГО:	Тенге								1238673

ИТОГО:		4 114 252,00
Временные здания и сооружения	1%	41 142,52
Итого с временными		4 155 394,52
Доп.затраты в зимнее время	0,9%	37 398,55
Итого с затратами в зимнее время		4 192 793,07
Непредвиденные работы и затраты	2%	83 855,86
Итого с непредвиденными затратами в текущих ценах		4 276 648,93
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%	К=1,049901	4 490 057,99
с учетом понижающего коэффициента	К=0,9	4 041 052,19
НДС	12%	484 926,26
ВСЕГО по акту		4 525 978,45

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"
_____ Ибрайулы Е.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма МТО-Центр"
_____ Жалгасбаев Н.С.