Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«29» 12 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Спецстрой Групп ЛТД»** Республика Казахстан,121207,г. Экибастуз, улица Абая, дом 72,кв. 184, БИН: 081240018254
(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя **Кабдрахмановой А.Е.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Кокбел Райымбекского района Алматинской области» Республика Казахстан,Алматинская область, Райымбекский район, Какпакский с.о. село Кокбел**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района» Руководитель **Себдайров Б.М. БИН: 050240007697**, Алматинская область,Райымбекский район,с. Нарынкол, ул. Абая,100 + 7 776 299 55 53
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Павлодар-Құрылыс» ГСЛ № 21020608 от 18.06.2021 г. в лице директора Жунусова Б.Л. БИН 150140012343
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО «Ertis Invest» ГСЛ № 21034518 от 30.12.2021 г. в лице директора Кабдрахманова А.А. БИН 160740012317
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

ТОО «Жолашар Строительство» ГСЛ №23001847 от 20.01.23 г. в лице директора Анапьянова М.Н. БИН 161140018585
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО «Astana Building Construction» ГСЛ № 07596 от 03.04.23 г. в лице директора Калиева Н.С. БИН 011040012463
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

ТОО «Rose Group» ГСЛ № 0028065 от 13.04.23 г. в лице директора Кабдрахмановой А.Н. БИН 090140003132
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО «Фирма «Нұр Капитал» ГСЛ № 17-ГСЛ002372 от 07.04.23 г. в лице директора Кабдыкарим М.С. БИН 100 440006678

ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП» ГСЛ № 09837 от 30.03.23 г. в лице директора Ертаева А.А. БИН 120240019399

ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007» ГСЛ № 08753 от 07.03.23 г. в лице директора Амренова А.С. БИН 071040020762

ТОО «ТабысСтройПроект» ГСЛ № 0786248 от 15.03.23 г. в лице директора Алимбаева Т.Б. БИН 100540017101

ТОО «Велс Comp» ГСЛ № 001161 от 28.03.23 г. в лице директора Кабышева А.Ж. БИН 120840000489

ТОО «Шебер» ГСЛ № 17-ГСЛ001359 от 17.04.23 г. в лице директора Шапуовой Т.К. БИН 950540001746

ТОО «NamysStroi-Group» ГСЛ № 17018486 от 27.10.2017 г. в лице директора Жаншуакова Е.М. БИН 030640012565

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» ГСЛ № 21017226 от 06.05.2021 г. в лице директора Конакбаева М.Д. БИН 201140025994

ТОО «Ertis Art Servis» ГСЛ № 23001280от 16.01.2023 г. в лице директора Мажит К.БИН 990740013427

ТОО «ГРЭССТРОЙ» ГСЛ № 14005806 от 25.04.2016 г. в лице директора Тутулкулова А.М. БИН 990140005662

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Проектный институт им. Ж.Р. Джанекенова» РП № 0015-02**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района» утвержден приказом № 04 от 24.01.2022 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Скважины глубиной Н=150мп	шт	2		2	
Насосы ЭЦВ 6-10-140	шт	2		2	
Резервуары монолитные обьемом 200 м3 каждый	шт	2		2	
Насосная станция 2-го подъема	шт	1		1	
Насосная станция 1-подъема	шт	2		2	
КПП	шт	1		1	
Выгреб	шт	1		1	
Водопроводная сеть поселка	мп	5691		6692,46	

Водовод от площадки скважин до площадки РЧВ	мп	429		432	
Водовод от площадки РЧВ до водопроводной сети поселка в 2 нитки	мп	1140		1150	
Водопроводные колодцы ф 1500 мм	шт	77		67	
Водопроводные колодцы ф 2000 мм	шт	3		3	
Водомерные счетчик ф 15 мм	шт	163		163	
КТПН 10/0,4 кВ	шт	1		1	
Дизель-генератор 80кВт	шт	1		1	
ж/бетонное ограждение территории скважин	мп	404		405	
ж/бетонное ограждение территории РЧВ и насосной станции	мп	335		350	
Опоры наржного освещения ВЛИ-0,4 кВ	шт	24		24	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	-	-
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: На площадке расположены резервуары холодной воды объемом 200 м2 каждый ,насосная станция второго подъема, КПП – модульное здание и КТПН 80/10/0,4кВ, ДГУ 80 кВт. Площадка головного водозабора ограждена оградой из ж/бетонных плит высотой 2,7 мп с воротами и калиткой, с устройством колючей проволоки. На площадке скважин предусмотрена вертикальная планировка поверхности земли с учетом технологических требований работы сооружений. Площадка скважин огорожена

ж/бетонными плитами высотой 2,7 м с устройством колючей проволоки с металлическими воротами. В здании насосной станции предусмотрено электрическое отопление, приняты обогреватели 1,1 кВт, в здании НС 2 ,НС-1 РЧВ система приточно-вытяжной вентиляции с естественным пробуждением. РЧВ монолитные прямоугольные в плане размерами в плане 6 х 9, высота до низа балки перекрытия 4,5 м. Максимальный уровень воды принят 4,2 м, полезный объем всего составляет 208,28 м3, за относительную отметку принята отметка 0,000 – отметка верха днища РЧВ.

Здание насосной станции монолитное (подземная часть- машинный зал) и кирпичное (надземная часть). Окна – ПВХ, двери – металлические, цоколь здания – штукатурка, отмостка здания – бетонная из бетона марки В 15. Кровля- мягкая, с утеплением и гидроизоляцией. КПП – однофутовый контейнер 20 тн, модульное здание с устройством помещения для службы охраны, полы – линолеум, окна- ПВХ, двери- металлические. На площадке есть система видеонаблюдения и автоматики, Опоры наружного освещения общим количеством – 24 шт, трансформаторная подстанция КТПН 80 кВт и дизель-генераторная установка 80 кВТ расположены на территории водозабора, Площадка скважин расположена на расстоянии от площадки РЧВ и насосных станций – 750 мп, скважины 2 шт (1 рабочая,1 резервная) в них расположены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-140- 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный). Внутриплощадочные сети из стальных трубопроводов по ГОСТ 10704-91 ф 159 х5,0мм, ф 114х4,0мм,ф 25х2,5 мм., водовод от площадки скважин до площадки РЧВ по ГОСТ 18599-2001 SDR ПЭ100 ф 110х5,3 мм общей протяженностью 429 мп. Водовод от площадки РЧВ и насосной станции до распределительного поселкового водопровода по ГОСТ 18599-2001 ПЭ SDR21 ф 160х7,7 мм , стальные по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией липкими лентами ф 159х 5,0 мм – 40 мп.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «15» декабря 2022 г.
месяц, год
окончание работ: «31 » декабря 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства: 9 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 9 месяцев
фактически: 12 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100 %
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Кокбел Райымбекского района Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», руководитель **Кабдрахманова А.Е.**_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

подпись, дата

место для печати

"Спецстрой Групп ЛТД"