Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"20" декабря 20 24 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **«Агропромремстрой», Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, п.Акчатау, ул.Шахтеров, 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жолдыбаева Сатыбалды Аманбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей села Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», руководитель Жаржанов А.Х.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Astana Mix Building», №60-2021** ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», № 48 от 16.08.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнена реконструкция водопроводной сети с.Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Источником водоснабжения являются водозаборные, водопроводные сооружения, на которых располагаются резервуар для чистой воды, насосная станция 2-го подъема производительностью 60 м^3/час, напор 50 м. Вода поступает в резервуар чистой воды емкостью 300м^3 (2 шт) и далее подается в насосную станцию второго подъема, вода пройдя бактерицидные установки (УОВ-60 производительностью 60 м3/час.) подается в водовод.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относи-тся к II категории.

Основные сооружения: Насосная станция подземного типа (над скважиной) – 6 шт.; Резервуар чистой воды емкостью 300 м3 – 2 шт.

Вспомогательные сооружения: Контрольно-пропускной пункт – 1 шт.; Выгребная уборная – 1 шт.; Насосная второго подъема – 1 шт.

Внутрипоселковые сети выполнены из водопроводных полиэтиленовых труб PE 100 SDR17 диаметрами: 160х9,5 мм – 2 372,51 м, 125х7,4 мм – 4 654,42 м, 110х6,6 мм – 11 435,79 м, 63х3,8 мм – 1 842,23 м, 25х2,3 мм – 25 850,0 м. Общая протяженность - 46 154,95 м.

Водовод выполнен из труб диаметрами: 160х9,5 мм – 1 490,79 м, 110х6,6 мм – 4 256,12 м, 75х4,5 мм – 6 240,65 м. Общая протяженность - 11 987,56 м.

На сетях установлены колодцы из сборных железобетонных колец. Трубопроводная арматура в колодцах – чугунная, фасонные части - стальные и полиэтиленовые. Предусмотрен подвод воды к границам участков потребителей. На магистральной сети предусмотрены водопроводные колодцы - распределители с установкой водосчетчиков на группу потребителей.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **_29 мая 2023 года__**.;
день, месяц, год
окончание работ **_20 декабря 2024 года___**.;
день, месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **_14_**;
фактически, месяц: **_14_**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90,5__% и фактически применено ____86,9__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1)

Генеральный директор ТОО «Қарағанды Жарық» Ахмадин Д.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

2)

Директор ТОО «BATYRHAN SERVICES GROUP» Тельмашев А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция водопроводных сетей села Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович _____ «_____» _____20____ г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата , Место печати (при наличии)