Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма
Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

# Декларация о соответствии

«31» июля 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, район им. Казыбек би, улица Шахтинское шоссе, строение 1/6**
*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице директора – **Жамагулов Арман Ермекович**
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

По объекту:
**Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микро-районам "Байтерек", "Астана" и "Нұр Әлем" Костанайского района. Газоснабжение (г.Костанай) Газораспределительная станция АГРС-150.**
*(наименование, местонахождения объекта)*

Заказчиком которого является:
**Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района»**
**Руководитель Стародубцев Анатолий Юрьевич**
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «БарсСтройCompany», ТОО «Транс Азия Констракшн»**
*(наименование организации)*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Промстройпроект» №24.3-649/18**
*(наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержден(а) **ГУ Отдел строительства акимата Костанайского района № 35 от 13.05.2019г.**
*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность газопровода | м | 17927 | | 17937,5 | |
| | | | | | |
| В том числе: | | | | | |
| Газопровод высокого давления I класса 5,4МПа Подземный - Ø530х8,0 | м | 62.5 | | 62.5 | |
| Подземный – Ø273х7,0 | м | 339 | | 342 | |
| | | | | | |
| Газопровод высокого давления 0,6 МПа Подземный - Ø500х45,4 мм | м | 1260,5 | | 1262 | |
| Подземный - Ø355х32,2 мм | м | 16251 | | 16253 | |
| Подземный - Ø315х28,6 мм | м | 9 | | 9 | |
| Подземный - Ø200х18,2 мм | м | 5 | | 5 | |
| | | | | | |
| Узел переключения | Комп. | 1 | | 1 | |
| Узел очистки и подогрева газа | Комп. | 1 | | 1 | |
| Узел редуцирования газа | Комп. | 1 | | 1 | |
| Узел учета расхода газа | Комп. | 1 | | 1 | |
| Блок операторной | шт | 1 | | 1 | |
| Блок автоматической одоризации газа | шт | 1 | | 1 | |
| Блок подготовки теплоносителя | шт | 1 | | 1 | |
| Емкось хранения и выдачи одоранта V=4,5м3 | шт | 1 | | 1 | |
| Емкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=3,0м3 | шт | 1 | | 1 | |
| Емкость для теплоносителя V=6,0м3 | шт | 1 | | 1 | |
| Газопоршневая электростанция | шт | 1 | | 1 | |
| Блок расходомерный | шт | 1 | | 1 | |
| УКЗ катодно-сетевая станция | шт | 1 | | 1 | |
| КТП | шт | 1 | | 1 | |
| | | | | | |
| Общая площадь территории | га | 2,9 | | 2,9 | |
| Максимальный часовой расход газа | м3/час | 97860 | | 97860 | |
| Пропускная способность Л-МГ | м3/сут | 3,67 | | 3,67 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Подземный газопровод высокого давления 5,4МПа – 401,5м, в том числе Ø530х8,0 – 62,5м; Ø273х7,0 - 342м. Подземный газопровод высокого давления 0,6МПа – 17529м, в том числе Ø500х45,4 – 1262м; Ø355х32,2 - 16253м; Ø315х28,6 – 9; Ø200х18,2 - 5м. Оборудование - узел переключения - 1 комп., узел очистки и подогрева газа – 1 комп., узел редуцирования газа – 1 комп., узел учета расхода газа – 1 комп., блок операторной – 1 шт, блок автоматической одоризации газа – 1 шт, ёмкость хранения и выдачи одоранта V=4,5м3 – 1 шт, емкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=3,0м3 – 1 шт, емкость для теплоносителя V=6,0м3 – 1 шт, газопоршневая электростанция – 1 шт, блок расходомерный – 1 шт, УКЗ катодно-сетевая станция – 1 шт, КТП – 1 шт, крановый узел – 1 шт.**

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2021года;**
*(месяц, год)*

окончание работ **июль 2023года;**
*(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **10**;

фактически, месяц: **24;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,68% и фактически применено 92% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

*ТОО «ЭПК-forfait»* Аманжулов Д.Н.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.*

*М.П.*

*АО «Интергаз Центральная Азия»*

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.*

*М.П.*

*АО «КазТрансГаз Аймак»*

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.*

*М.П.*

*ТОО «TNS-Plus»* Касенов Айдар

*М.П.*

*ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»*

*М.П.*

*ТУСМ-8 АО «Казахтелеком»* Стулак В.В.

*М.П.*

*Костанайский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»*

*М.П.*

*ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Костанай»*

*М.П.*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **Не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

**Не требуется**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

**Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микро-районам "Байтерек", "Астана" и "Нұр Әлем" Костанайского района. Газоснабжение (г.Костанай) Газораспределительная станция АГРС-150.**

*(наименование объекта (комплекса))*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Жумагулов Арман Ермекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.