Заказчик: ГУ "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)
Наименование объекта строительства: "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Согласно договору №231 от 27.12.2023 года и дополнительному соглашению №3 от 10.12.2024 года

С П Р А В К А №10
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№231 доп.согл.№3	27.12.2023г. 10.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из гр 1							
			строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9
"Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь	17 290 750 885	1 330 677 619,64							159 681 314,36	1 490 358 934

Заказчик: _____ **Сергазин Р.А.**
ГУ "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
М.П.

Подрядчик _____ **Дюсенов К.Т.**
ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)
М.П.

Технический надзор: _____ **Макишев С.К.**
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 8, 15 подьезд, тел.: +8 (717-2) 74-13-91** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150540018634**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Saranda Building" (Саранда Билдинг),010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. 38, дом № 14, н.п.14а, тел.: (8-717-2) 27-03-59** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040007583**
Договор (контракт)	Договор о гос.закупках работ в сфере стр-ва №231 от 27.12.2023 ДС№3от10.12.2024г	

Номер документа	Дата составления
00000000018	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство «Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса «Центр олимпийской подготовки в городе Астане». II очередь"			усл	1	1 490 358 934,00	1 490 358 934,00	159 681 314,36
				Итого	1	x	1 490 358 934,00	159 681 314,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дюсенов К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сергазин А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки -"Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Реестр № 11 (декабрь2-2024год)

№ п/п	Наименование объекта	№ акта	Раздел	Сумма, тг.
1	Конференц-зал (А04)	188/1	Система видеонаблюдения (ВН)	1 459 356
	Итого по А04			**1 459 356**
2	Административный блок (А05)	189	Конструкции железобетонные	91 586 073
	Итого по А05			**91 586 073**
3	Библиотека А07	190/1	Конструкции железобетонные	236 899 749
	Итого по А07			**236 899 749**
4	Общежитие А11	191	Конструкции железобетонные	127 485 975
	Итого по А11			**127 485 975**
5	Жилой корпус профю-препод.состава А12	192	Конструкции железобетонные	48 115 410
	Итого по А12			**48 115 410**
6	Генеральный план. Футбольное поле	193	Технологические решения (ГП.ТХ)	468 288 018
		194	Генеральный план (ГП)	64 509 997
	Итого по ГП:			**532 798 015**
7	Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации (НВК)	195/1	Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации	87 120 279
	Итого по НВК			**87 120 279**
8	Тепловые сети (ТС)	196/1	Тепловые сети (ТС)	107 561 647
	Итого по ТС			**107 561 647**
9	Лекционные залы А06	197/1	Конференц-системы	257 332 430
	Итого по А06			**257 332 430**
	ВСЕГО			**1 490 358 934**

102020090

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Конференц-зал (А04)

АКТ выполненных работ № 188/1
за декабрь месяц 2024 года

на Система видеонаблюдения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
1	7	**Прайс-лист п.8937**	**Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x12TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 7 полок расширения; DSA-N2E8XC-12AT BOSCH**	**шт**	**1**	**981838,57**	**--**	**981839**	**--**		**--**	**981839**
						--	**--**	**--**	**--**	**981839**	**--**	
2	8	**Прайс-лист п.8938**	**Жесткий диск 12 ТБ для дисковых массивов E-Series E2800 на 12 дисков DC HC520 SAS Western Digital**	**шт**	**1**	**225756,64**	**--**	**225757**	**--**		**--**	**225757**
						--	**--**	**--**	**--**	**225757**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1207595**	**--**	**--**	**--**	**1207595**
								--	**--**	**1207595**	**--**	
		Стоимость оборудования		тенге				1207596				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1207596				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1207596				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1207596
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						1207596		
			Итого по АКТУ:									1 207 596
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									1 207 596
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									1 207 596
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								1 302 996
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								156 360
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									1 459 356

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 189

за декабрь месяц 2024 года

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Свайное поле /лист 2/									
1	1	1105-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	$м^3$ железобетона	284,16	32850,80	30554,07	9334883	8682245	72818	1599647	11809294
			НР - 99%; СП - 8%			2040,47	3645,78	579820	1035985		874764	
2	2	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	3330	7069,00	--	23539770	--	23539770	--	25422952
			СП - 8%			--	--	--	--		1883182	
3	3	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	444	6064,62	3178,75	2692691	1411365	23754	1913906	4975126
			НР - 99%; СП - 8%			2832,37	1521,77	1257572	675666		368529	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				35567344	10093610	23636342	3513553	42207372
								1837392	1711651	--	3126475	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				35567344				
		Материалы		тенге				96573				
		Всего заработная плата		тенге					3549043			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				23539770				
			Накладные расходы	тенге				3513553				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				3126475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				42207372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1508
			Сметная заработная плата	тенге					3549043			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				42207372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1508
			Сметная заработная плата	тенге					3549043			
РАЗДЕЛ 3. Фундаменты типа R1-R5 /лист 10/												
4	9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	77,1794872	10620,82	2889,91	819709	223041	476904	206204	1107985
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	119764	101960		82073	
5	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В15/ Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	30,8717949	32862,54	1812,14	1014526	55944	889172	75274	1176984
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	69410	13309		87184	
6	11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	**м³**	301	45740,24	958,26	13767812	288436	11098231	2279533	17331134
			НР - 91%; СП - 8%			7910,78	411,42	2381145	123837		1283789	
7	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,095984	376202,00	--	36109	--	36109	--	38998
			СП - 8%			--	--	--	--		2889	
8	13	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	28,10458	329294,00	--	9254670	--	9254670	--	9995044
			СП - 8%			--	--	--	--		740374	
9	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	327,88	1283,29	30,28	420765	9928	248127	152772	619421
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	162710	1561		45884	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				25313591	577349	22003213	2713783	30269566
								2733029	240667	--	2242193	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				25313591				
		Материалы		тенге				12712432				
		Всего заработная плата		тенге					2973696			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				9290779				
			Накладные расходы	тенге				2713783				
			Сметная прибыль	тенге				2242193				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				30269567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1666
			Сметная заработная плата	тенге					2973696			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				30269567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1666
			Сметная заработная плата	тенге					2973696			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								72476939

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4570421				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10670959			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1952318			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						45639554		
			- Накладные расходы	тенге							6227336	
			- Сметная прибыль	тенге							5368668	
			Итого по АКТУ:									72 476 939
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								869 723
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									73 346 662
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								953 507
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									74 300 169
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 486 003
			Итого с непредвиденными работами и затратами									75 786 172
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								81 773 280
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								9 812 794
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									91 586 073

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 190/1
за декабрь месяц 2024 года

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. Плита на отм: -0,400 (лист 11-12)									
1	14	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	945	42171,10	3214,84	39851690	3038024	32356224	4777731	48199773
			НР - 91%; СП - 8%			4716,87	838,95	4457442	792808		3570352	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				39851690	3038024	32356224	4777731	48199773
								4457442	792808	--	3570352	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				39851690				
		Материалы		тенге				32356224				
		Всего заработная плата		тенге					5250250			
			Накладные расходы	тенге				4777731				
			Сметная прибыль	тенге				3570352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				48199773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2871
			Сметная заработная плата	тенге					5250250			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				48199773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2871
			Сметная заработная плата	тенге					5250250			
			РАЗДЕЛ 16. Плита на отм: +3,60									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	67	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м³**	1071	90913,27	3018,85	97368112	3233188	60227857	31587089	139271619
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	33907067	804021		10316418	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**тенге**				97368112	3233188	60227857	31587089	139271619
								33907067	804021	--	10316418	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				97368112				
		Материалы		тенге				60227856				
		Всего заработная плата		тенге					34711088			
			Накладные расходы	тенге				31587089				
			Сметная прибыль	тенге				10316418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				139271619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19087
			Сметная заработная плата	тенге					34711088			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				139271619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19087
			Сметная заработная плата	тенге					34711088			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								187471392
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				38364509				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6271212			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1596829			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						92584080		
			- Накладные расходы	тенге							36364820	
			- Сметная прибыль	тенге							13886770	
			Итого по АКТУ:									187 471 392
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								2 249 657
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									189 721 049
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								2 466 374
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									192 187 422
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								3 843 748
			Итого с непредвиденными работами и затратами									196 031 171
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								211 517 633
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								25 382 116
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									236 899 749

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**

М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**

М.П

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**

М.П

Технический надзор: Макишев С.К.

М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 191
за декабрь месяц 2024 года

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 2. Блок В,С									
			РАЗДЕЛ 25. Основание под фундамент									
1	120	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	84,5333333	10620,82	2889,91	897813	244293	522345	225851	1213557
			НР - 95% к П - 8%			1551,76	1321,08	131175	111675		89893	
2	121	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В10/ Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	8,4533333	31907,82	1812,14	269727	15318	235403	20612	313566
			НР - 91% к П - 8%			2248,34	431,09	19006	3644		23227	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				1167540	259611	757748	246463	1527123
								150181	115319	--	113120	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1167540				
		Материалы		тенге				757747				
		Всего заработная плата		тенге					265500			
			Накладные расходы	тенге				246463				
			Сметная прибыль	тенге				113120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1527123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	тенге					265500			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				1527123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					265500			
			РАЗДЕЛ 27. Ростверк									
			R-1									
3	135	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	27	42171,10	3214,84	1138620	86801	924464	136507	1377137
			НР - 91% СП - 8%			4716,87	838,95	127355	22652		102010	
4	136	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,207	376202,00	--	77874	--	77874	--	84104
			СП - 8%			--	--	--	--		6230	
5	137	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5858	329294,00	--	522194	--	522194	--	563970
			СП - 8%			--	--	--	--		41776	
			R-2									
6	138	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	55	42171,10	3214,84	2319411	176816	1883167	278069	2805278
			НР - 91% СП - 8%			4716,87	838,95	259428	46142		207798	
7	139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2013	376202,00	--	75729	--	75729	--	81787
			СП - 8%			--	--	--	--		6058	
8	140	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2946	329294,00	--	755598	--	755598	--	816046
			СП - 8%			--	--	--	--		60448	
			R-3									
9	141	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	14,4	42171,10	3214,84	607264	46294	493047	72804	734473
			НР - 91% СП - 8%			4716,87	838,95	67923	12081		54405	
10	142	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	376202,00	--	9405	--	9405	--	10157
			СП - 8%			--	--	--	--		752	
11	143	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5652	329294,00	--	186117	--	186117	--	201006
			СП - 8%			--	--	--	--		14889	
			R-4									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	144	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	4,8	42171,10	3214,84	202421	15431	164349	24268	244824
			ПР - 91% СП - 8%			4716,87	838,95	22641	4027		18135	
13	145	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0438	376202,00	--	16478	--	16478	--	17796
			СП - 8%			--	--	--	--		1318	
14	146	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1888	329294,00	--	62171	--	62171	--	67145
			СП - 8%			--	--	--	--		4974	
			R-5									
15	147	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	45	42171,10	3214,84	1897700	144668	1540773	227511	2295228
			ПР - 91% СП - 8%			4716,87	838,95	212259	37753		170017	
16	148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1647	376202,00	--	61960	--	61960	--	66917
			СП - 8%			--	--	--	--		4957	
17	149	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8774	329294,00	--	618217	--	618217	--	667674
			СП - 8%			--	--	--	--		49457	
			R-6									
18	150	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	20	42171,10	3214,84	843422	64297	684788	101116	1020101
			ПР - 91% СП - 8%			4716,87	838,95	94337	16779		75563	
19	151	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0732	376202,00	--	27538	--	27538	--	29741
			СП - 8%			--	--	--	--		2203	
20	152	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8344	329294,00	--	274763	--	274763	--	296744
			СП - 8%			--	--	--	--		21981	
			R-7									
21	153	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	10	42171,10	3214,84	421711	32149	342393	50558	510051
			ПР - 91% СП - 8%			4716,87	838,95	47169	8390		37782	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0366	376202,00	--	13769	--	13769	--	14871
			СП - 8%			--	--	--	--		1102	
23	155	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,4172	329294,00	--	137381	--	137381	--	148372
			СП - 8%			--	--	--	--		10991	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**тенге**				10269743	566456	8872175	890833	12053422
								831112	147824	--	892846	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10269743				
		Материалы		тенге				6032981				
		Всего заработная плата		тенге					978936			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2839194				
			Накладные расходы	тенге				890833				
			Сметная прибыль	тенге				892846				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12053422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
			Сметная заработная плата	тенге					978936			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				12053422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
			Сметная заработная плата	тенге					978936			
			РАЗДЕЛ 28. Выпуски									
24	156	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0454	376202,00	--	17080	--	17080	--	18446
			СП - 8%			--	--	--	--		1366	
25	157	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,5616	329294,00	--	184932	--	184932	--	199727
			СП - 8%			--	--	--	--		14795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**тенге**				202012	--	202012	--	218173
								--	--	--	16161	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				202012				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				202012				
			Сметная прибыль	тенге				16161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				218173				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				218173				
			РАЗДЕЛ 29. Балка монолитная									
			TR-Lbx									
26	158	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**(В25/30)Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	36,8	95200,03	10028,15	3503361	369036	2058884	1055529	4923601
			НР - 91%, СП - 8%			29223,94	2295,68	1075441	84481		364711	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	159	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8778	376202,00	--	330230	--	330230	--	356648
			СП - 8%			--	--	--	--		26418	
28	160	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1776	351466,00	--	62420	--	62420	--	67414
			СП - 8%			--	--	--	--		4994	
29	161	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9094	329294,00	--	299460	--	299460	--	323417
			СП - 8%			--	--	--	--		23957	
			TR-Lcx									
30	162	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	(В25/30)Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	36,8	95200,03	10028,15	3503361	369036	2058884	1055529	4923601
			НР - 91%, СП - 8%			29223,94	2295,68	1075441	84481		364711	
31	163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7638	376202,00	--	287343	--	287343	--	310330
			СП - 8%			--	--	--	--		22987	
32	164	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15548	351466,00	--	54646	--	54646	--	59018
			СП - 8%			--	--	--	--		4372	
33	165	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,80992	329294,00	--	266702	--	266702	--	288038
			СП - 8%			--	--	--	--		21336	
			TR-Lby,TR-Lcy									
34	166	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	(В25/30)Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	20,4	95200,03	10028,15	1942081	204574	1141339	585130	2729388
			НР - 91%, СП - 8%			29223,94	2295,68	596168	46832		202177	
35	167	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,834	376202,00	--	313752	--	313752	--	338852
			СП - 8%			--	--	--	--		25100	
36	168	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,18264	351466,00	--	64192	--	64192	--	69327
			СП - 8%			--	--	--	--		5135	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	169	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,96976	329294,00	--	319336	--	319336	--	344883
			СП - 8%			--	--	--	--		25547	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге				10946884	942646	7257188	2696188	14734517
								2747050	215794	--	1091445	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10946884				
		Материалы		тенге				5259106				
		Всего заработная плата		тенге					2962844			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1998081				
			Накладные расходы	тенге				2696188				
			Сметная прибыль	тенге				1091445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14734517				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1619
			Сметная заработная плата	тенге					2962844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге				14734517				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1619
			Сметная заработная плата	тенге					2962844			
РАЗДЕЛ 30. Плита на отм: -0,700												
38	170	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	228,3	42171,10	3214,84	9627662	733948	7816853	1154239	11644453
			ПР - 91% СП - 8%			4716,87	838,95	1076861	191532		862552	
39	171	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	29,5923	351466,00	--	10400687	--	10400687	--	11232742
			СП - 8%			--	--	--	--		832055	
40	172	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,0787	329294,00	--	684503	--	684503	--	739263
			СП - 8%			--	--	--	--		54760	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге				20712852	733948	18902043	1154239	23616458
								1076861	191532	--	1749367	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				20712852				
		Материалы		тенге				7816853				
		Всего заработная плата		тенге					1268393			
		~~Стоимость материалов и конструкций~~		~~тенге~~				~~11085190~~				
			Накладные расходы	тенге				1154239				
			Сметная прибыль	тенге				1749367				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23616458				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
			Сметная заработная плата	тенге					1268393			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге				23616458				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
			Сметная заработная плата	тенге					1268393			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 32. Плита на отм: +3,200; +6,500									
41	175	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	257,5717089	90913,27	3018,85	23416686	777570	14484586	7596583	33494331
			ПР - 91% СП - 8%			31659,26	750,72	8154530	193364		2481062	
42	176	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	31,1116108	351466,00	--	10934673	--	10934673	--	11809447
			СП - 8%			--	--	--	--		874774	
43	177	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,0665355	329294,00	--	680498	--	680498	--	734938
			СП - 8%			--	--	--	--		54440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге				35031857	777570	26099757	7596583	46038716
								8154530	193364	--	3410276	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				35031857				
		Материалы		тенге				14484586				
		Всего заработная плата		тенге					8347894			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				11615171				
			Накладные расходы	тенге				7596583				
			Сметная прибыль	тенге				3410276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				46038716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4590
			Сметная заработная плата	тенге					8347894			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге				46038716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4590
			Сметная заработная плата	тенге					8347894			
			РАЗДЕЛ 35. Колонна К1									
44	183	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	10,92	54451,37	7574,29	594609	82711	397882	121631	773539
			ПР - 91% СП - 8%			10440,98	1799,00	114016	19645		57299	
45	184	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,093	351466,00	--	32686	--	32686	--	35301
			СП - 8%			--	--	--	--		2615	
46	185	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,049	329294,00	--	16135	--	16135	--	17426
			СП - 8%			--	--	--	--		1291	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге				643430	82711	446703	121631	826266
								114016	19645	--	61205	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				643430				
		Материалы		тенге				397882				
		Всего заработная плата		тенге					133661			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				48821				
			Накладные расходы	тенге				121631				
			Сметная прибыль	тенге				61205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				826266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	тенге					133661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге				826266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	тенге					133661			
			РАЗДЕЛ 36. Колонна К2									
47	186	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	6,12	54451,37	7574,29	333242	46355	222988	68167	433522
			НР - 91%, СП - 82%			10440,98	1799,00	63899	11010		32113	
48	187	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,034	351466,00	--	11950	--	11950	--	12906
			СП - 8%			--	--	--	--		956	
49	188	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,085	329294,00	--	27990	--	27990	--	30229
			СП - 8%			--	--	--	--		2239	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге				373182	46355	262928	68167	476657
								63899	11010	--	35308	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				373182				
		Материалы		тенге				222989				
		Всего заработная плата		тенге					74909			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				39940				
			Накладные расходы	тенге				68167				
			Сметная прибыль	тенге				35308				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				476657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	тенге					74909			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге				476657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	тенге					74909			
			РАЗДЕЛ 37. Колонна К3									
50	189	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	9,36	54451,37	7574,29	509665	70896	341041	104255	663034
			НР - 91%, СП - 82%			10440,98	1799,00	97728	16839		49114	
51	190	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,44	351466,00	--	154645	--	154645	--	167017
			СП - 8%			--	--	--	--		12372	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	191	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,096	329294,00	--	31612	--	31612	--	34141
			СП - 8%			--	--	--	--		2529	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**тенге**				695922	70896	527298	104255	864192
								97728	16839	--	64015	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				695922				
		Материалы		тенге				341042				
		Всего заработная плата		тенге					114567			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				186257				
			Накладные расходы	тенге				104255				
			Сметная прибыль	тенге				64015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				864192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	тенге					114567			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	тенге				864192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	тенге					114567			
			РАЗДЕЛ 38. Колонна К4									
53	192	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	6,88	54451,37	7574,29	374625	52111	250680	76632	487358
			ОР - 9%, СП - 8%			10440,98	1799,00	71834	12377		36101	
54	193	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,037	351466,00	--	13004	--	13004	--	14044
			СП - 8%			--	--	--	--		1040	
55	194	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,083	329294,00	--	27331	--	27331	--	29518
			СП - 8%			--	--	--	--		2187	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**тенге**				414960	52111	291015	76632	530920
								71834	12377	--	39328	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				414960				
		Материалы		тенге				250680				
		Всего заработная плата		тенге					84211			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				40335				
			Накладные расходы	тенге				76632				
			Сметная прибыль	тенге				39328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				530920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	тенге					84211			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	тенге				530920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	тенге					84211			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				80458382	3532304	63618867	12954991	100886444

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								13307211	923704	--	7473071	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				80458382				
		Материалы		тенге				35563866				
		Всего заработная плата		тенге					14230915			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				28055001				
			Накладные расходы	тенге				12954991				
			Сметная прибыль	тенге				7473071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				100886444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7802
			Сметная заработная плата	тенге					14230915			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				100886444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7802
			Сметная заработная плата	тенге					14230915			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								100886444
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				13307211				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3532304			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					923704			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						63618867		
			- Накладные расходы	тенге							12954991	
			- Сметная прибыль	тенге							7473071	
			Итого по АКТУ:									100 886 444
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 210 637
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									102 097 081
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								1 327 262
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									103 424 343
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2 068 487
			Итого с непредвиденными работами и затратами									105 492 830
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								113 826 763
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								13 659 212
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									127 485 975

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____