Форма 2В

Заказчик : Абдезов Нүркен Балтабаевич
Технадзор: ТОО «Саулет-16»
Авторский надзор:ТОО «ДиС-проект»
Подрядчик: ТОО"EMAAR-Group"
Наименование стройк "Строительство бани, расположенный по адресу: Туркестанская область, Казыгуртский район, с.о. Кызылкия, с. Айнатас, ул. Науша Муратов, зд.10А"

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
		Фундамент Фм-1										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная/Бетон В3,5/.Устройство**	$м^3$	0,17		22026,45	1474,09	3744	250	3201	318	4387
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	293	56		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	$10\ м^2$	0,25	0,0425	--				--		
2	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами,стаканами и подколонниками,высотой до 2 м,толщиной до 1000 мм.Устройство**	$м^3$	0,64		28990,59	2632,89	18554	1685	14553	2482	22719
		НР - 91%; СП - 8%				3618,33	643,29	2316	412		1683	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01032		349794,00	--	3610	--	3610	--	3899
		СП - 8%				--	--	--	--		289	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00217		376202,00	--	816	--	816	--	881
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
5	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01209		329247,00	--	3981	--	3981	--	4299
		СП - 8%				--	--	--	--		318	
		Ленточные фундаменты										
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная/Бетон В3,5/.Устройство**	$м^3$	4,05		22026,45	1474,09	89207	5970	76254	7572	104522
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	6983	1339		7742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	$10\ м^2$	0,25	1,0125	--				--		

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм/Бетон В12,5/.Устройство	$м^3$	18,5		33143,27	2714,25	613150	50214	455300	107518	778321
		НР - 91%; СП - 8%				5818,18	568,38	107636	10515		57653	
8	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	$м^3$	25,2		31461,79	1740,57	792837	43863	626674	121128	987083
		НР - 91%; СП - 8%				4853,16	428,91	122300	10809		73117	
9	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,38		1698,01	54,68	134788	4340	89936	38616	187276
		НР - 94%; СП - 8%				510,35	7,17	40512	569		13872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00125	0,099225	--				--		
9.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	0,3969	--				--		
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07168		349794,00	--	25073	--	25073	--	27079
		СП - 8%				--	--	--	--		2006	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17745		349794,00	--	62071	--	62071	--	67037
		СП - 8%				--	--	--	--		4966	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0666		349794,00	--	23296	--	23296	--	25160
		СП - 8%				--	--	--	--		1864	
		Анкерный выпуски Ав-1 /АС-23/										
13	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,01138		60368,24	2842,75	687	32	24	585	1373
		НР - 91%; СП - 8%				55491,49	968,66	631	11		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1000	11,38	--				--		
13.2	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000114	--				--		
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00983		349794,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00155		376202,00	--	583	--	583	--	630
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1775835	106354	1388810	278219	2218379
								280671	23711	--	164324	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1775835				
		Материалы	тенге					1265943				
		Всего заработная плата	тенге						304382			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					122868				
		Накладные расходы	тенге					278219				
		Сметная прибыль	тенге					164324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2218378				

2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	тенге						304382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2218378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	тенге						304382			
		РАЗДЕЛ 2. Наружняя отделка										
16	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	154		2125,91	42,12	327390	6487	152658	139024	503726
		НР - 80%; СП - 8%				1092,50	35,94	168245	5535		37313	
17	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	154		6069,01	31,32	934628	4823	425838	404244	1445982
		НР - 80%; СП - 8%				3272,51	8,69	503967	1338		107110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	218-103-0203	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	$м^2$	0,0055	0,847	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					1262018	11310	578496	543268	1949708
								672212	6873	--	144423	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1262018				
	Материалы		тенге					578497				
	Всего заработная плата		тенге						679085			
		Накладные расходы	тенге					543268				
		Сметная прибыль	тенге					144423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1949709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									388
		Сметная заработная плата	тенге						679085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1949709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									388
		Сметная заработная плата	тенге						679085			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля										
18	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	$м^2$ кровли	155,54		3646,55	28,06	567184	4364	417809	134965	758321
		НР - 92%; СП - 8%				932,31	10,86	145011	1689		56172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	224-102-0102	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм**	$м^2$	1,15	178,871	2264,00				404964		
19	215-203-0402 РСНБ РК 2022	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА/**	$м^3$	3,3568		105225,00	--	353219	--	353219	--	381477
		СП - 8%				--	--	--	--		28258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					920403	4364	771028	134965	1139798
								145011	1689	--	84430	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					920403				
	Материалы		тенге					417808				
	Всего заработная плата		тенге						146700			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					353219				
		Накладные расходы	тенге					134965				
		Сметная прибыль	тенге					84430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1139798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					146700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1139798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	тенге					146700			
		РАЗДЕЛ 4. Технологические оборудования									
20	**ПрайсЛист**	**"Шкаф для одежды"**	**шт**	**8**	**29242,85**	**--**	**233943**	**--**		**--**	**233943**
					--	**--**	**--**	**--**	**233943**	**--**	
21	**ПрайсЛист**	**"Электросушитель для рук"**	**шт**	**2**	**16028,57**	**--**	**32057**	**--**		**--**	**32057**
					--	**--**	**--**	**--**	**32057**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**266000**	**--**	**--**	**--**	**266000**
							--	**--**	**266000**	**--**	
	Стоимость оборудования		тенге				**266000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**266000**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**266000**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5573885**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1097894**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**122028**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**32273**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2738335**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**266000**		
		- Накладные расходы	тенге							**956452**	
		- Сметная прибыль	тенге							**393177**	

Итого	5 573 885
В том числе	
СМР	5 307 885
Оборудование	266 000
Всего:	5 573 885
В том числе СМР:	5 573 885
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г	
	5 573 885
Непредвиденные работы и затраты-2%	106 158
Итого:	5 680 043
Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,496097829	2 817 857
НДС 12%	338 143
Всего:	3 156 000

Заказчик:

Абдезов Н.Б.

Авторский надзор:

ТОО «ДиС-проект»

Директор Эдикадыр Е.Ю.

Технадзор:

ТОО «Саулет-16»

эксперт Баймусаев Ш.Ш.

Подрядчик:

ТОО "БМААR-Group"

Директор Сыздыков Г.К.