Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование)

Договор субподряда **№ 11 от 12.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

за май 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	**1**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**809,232**	**1892,7**	**102,8**	**1531633**	**83189**	**400279**	**892793**	**2618383**
			м² оштукатуриваемой поверхности			**1295,26**	**83,82**	**1048166**	**67830**		**193957**	
	1.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	15,1326	23660				358038,22		
			м² окрашиваемой поверхности			**636,36**	**3,01**	**241352**	**1142**		**42892**	
	2.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2389	313969				75019,78		
3	**3**	**Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		**37,156**	**4213,36**	**51,44**	**156552**	**1911**	**40181**	**92494**	**268970**
			м² оштукатуриваемой поверхности			**3080,5**	**31,17**	**114459**	**1158**		**19924**	
4	**4**	**Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**37,156**	**902,18**	**6,6**	**33521**	**245**	**9632**	**19005**	**56728**
			м² окрашиваемой поверхности			**636,36**	**3,01**	**23645**	**112**		**4202**	
	4.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	18,9496	116				2198,15		
5	**5**	**Е12-110103-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**		**458,722**	**456,28**	**2,57**	**209306**	**1179**	**3840**	**147603**	**385460**
			м² окрашиваемой поверхности			**799,53**	**3,19**	**366762**	**1463**		**63538**	
	6.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3165	313969				99376,9		
	6.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	252,2971	116				29266,46		
7	**7**	**Е11-150401-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**		**2,236**	**125,83**	**1,47**	**281**	**4**	**78**	**162**	**478**
	7.1	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0	1081076				9,67		
	7.2	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,0005	34477				16,96		
	7.3	261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,038	605				23		
	7.4	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,0157	1557				24,37		
	8.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	166,3681	1901				316265,8		

9	**9**	**Е11-150403-0109 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		**47,418**	**547,94**	**2,28**	**25982**	**108**	**10371**	**12442**	**41498**
			м² окрашиваемой поверхности			**326,95**	**1,05**	**15503**	**50**		**3074**	
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,6427	579				3267,15		
	9.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,608	116				302,53		
	9.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,3202	474				6787,79		
10	**10**	**Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены и откосы. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		**435,962**	**1060,11**	**4,72**	**462168**	**2058**	**121193**	**271879**	**792771**
			м² окрашиваемой поверхности			**777,4**	**2,14**	**338917**	**933**		**58724**	
	10.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0327	851834				27852,54		
	10.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	49,2637	579				28523,69		
	10.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	222,3406	116				25791,51		
	10.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	80,0862	474				37960,87		
11	**11**	**Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**91,612**	**4297,42**	**93,32**	**393695**	**8549**	**232506**	**147475**	**584464**
				м² покрытия		**1666,16**	**46,37**	**152640**	**4248**		**43294**	
	11.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,191	35073				41770,4		
	11.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	2,8033	4537				12718,7		
	11.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная	м²	93,4442	1902				177730,94		
12	**12**	**Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**4,608**	**1180,14**	**1,47**	**5438**	**7**	**662**	**3818**	**9997**
			м² окрашиваемой поверхности			**1035,09**	**0,69**	**4770**	**3**		**741**	
	12.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1336	474				537,31		
13	**13**	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,05**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**131,148**	**478,58**	**2,44**	**62765**	**320**	**7360**	**51912**	**123851**
				м плинтусов		**420,02**	**1,08**	**55085**	**142**		**9174**	
	13.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,2098	35073				7359,61		
14	**14**	**С1233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		**91,8036**	**1902**		**174610**		**174610**		**188579**
				м²							**13969**	
15	**15**	**Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,05**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		**306,608**	**295,09**	**2,96**	**90477**	**908**	**53828**	**33935**	**134364**
				м плинтусов		**116,57**	**1,18**	**35741**	**362**		**9952**	
	15.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	309,6741	167				51715,57		
16	**16**	**Е11-460201-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³**		**0,62**	**30541,37**	**22,38**	**18936**	**14**	**5611**	**11181**	**32526**
				м³		**21468,35**	**0**	**13310**	**0**		**2409**	
	16.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,248							
			Итого по разделу: 1. Монтаж									**7882987**
			ИТОГО:					**4801129**	**107609**	**1674384**	**2497934**	**7882987**
								3019138	**79681**		**583924**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**7 882 987**
			Временные здания и сооружения				**1,20%**		**94 596**			
			Итого с временными									**7 977 583**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**		**71 798**			
			Итого :									**8 049 381**

			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**160 988**			
			Итого сметная стоимость									**8 210 369**
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,0450539				**1,0450539**					**8 580 278**
			Итого по договорной цене				**0,95**					**8 151 264**
			Итого со скидкой субподряда				**0,9**					**7 336 138**
			НДС				**12 %**		**880 337**			
			Итого с НДС									**8 216 475**

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати

Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

_____ **Жумашев Б.Е.**