Форма по приказу № 1
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан от 23 апреля 2012 года № 139

Заказчик: **ГУ " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **034-2022 Строительство водопровода в с.Когалытобек Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **2-3 Водозаборное сооружение из подземных источников производительностью 12-80 м3/ч (2шт)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.02.2024**

Акт выполненных работ 17

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-3-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	8	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т/км	86,4	212		18 317				19 782
			Траншеи и котлованы. Засыпки								1 465	
2	9	1101-0104-0402	бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	84	56 0		56 17	4 729 0	4 729 1 431	1 031 461	6 221
3	10	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	84	28 0	28 8	2 335 0	2 335 706		509 228	3 072
4	11	1101-0201-0501	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	84	256 134	122 56	21 468 11 245	10 223 4 662		11 453 2 633	35 554
5	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22	1 374 1 374	0 0	30 220 30 220	0 0		21 758 4 158	56 136
6	13	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (обсыпка камеры)	$м^3$ грунта	80	80 0	80 24	6 426 0	6 427 1 945		1 400 626	8 452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	14	1101-0201-0501	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (обсыпки)	м³ уплотненного грунта	80	256	122	20 446	9 736		10 908	33 862
						134	56	10 710	4 440		2 508	
8	15	1101-0101-0368	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ (подача грунта на перекрытие камеры)	м³ грунта	22	279	279	6 134	6 135		1 115	7 829
						0	70	0	1 548		580	
9	16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (по перекрытию)	м³ грунта	22	1 374	0	30 220	0		21 758	56 136
						1 374	0	30 220	0		4 158	
10	17	1101-0203-0105	Площадя. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)	м² спланированной площади	120	218	0	26 116	0		18 803	48 513
						218	0	26 116	0		3 594	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					166 411	39 585	0	88 735	275 557
								108 511	14 732	0	20 411	
			Раздел 2: Бетонные и железобетонные конструкции камеры									
11	18	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м³ конструкции	28.56	58 971	1 700	1 684 203	48 565	1 211 742	516 729	2 377 007
						14 842	491	423 895	14 011		176 075	
12	26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1)	т	0,024	1 416 377	2 029	33 993	49	24 711	8 422	45 808
						384 718	897	9 233	22		3 393	
13	27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальники)	т фасонных частей	0,0208	1 979 971	715 334	41 183	14 879	9 868	21 160	67 330
						790 205	237 396	16 436	4 938		4 987	
14	28	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)	т	0.028	1 416 377	2 029	39 659	57	28 830	9 825	53 443
						384 718	897	10 772	25		3 959	
15	29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (набетонка по дну)	м³	0,2	38 840	1 727	7 768	346	7 023	434	8 858
						1 999	383	400	77		656	
16	30	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	8	2 565	36	20 520	288	17 760	2 916	25 311
						309	0	2 472	0		1 875	
17	31	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	м²	4.08	3 807	193	15 533	787	13 403	1 523	18 420
						329	85	1 343	349		1 364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок)	т	0,007	1 416 377 384 718	2 029 897	9 915 2 693	14 6	7 207	2 456 990	13 361
19	33	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (обивка оцинкованной сталью крышки К-1 с одной стороны)	$м^2$	4,08	1 204 1 189	10 4	4 913 4 850	41 18	22	4 381 743	10 037
20	34	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0308	625 266		19 258		19 258	1 541	20 799
21	35	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	$м^2$	1,46	522 329	193 85	762 481	282 125		545 105	1 412
22	36	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм (двухсторонние)	$м^2$	2,92	3 285		9 592		9 592	767	10 359
23	37	233-203-0301	Бруски для покрытия полок со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,04	97 260		3 890		3 890	311	4 201
24	38	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	0,8	36 868 19 381	1 434 655	29 494 15 504	1 147 524	12 843	12 182 3 334	45 010
25	40	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ручки)	т	0,0024	1 416 377 384 718	2 029 897	3 399 923	5 2	2 471	842 339	4 580
26	41	1112-0101-0704	Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 11-120101-0701 по 11-120101-0703	$м^2$ кровли	6	73 33	0 0	440 197	2 1	240	182 50	672
			Итого по разделу 2: Бетонные и железобетонные конструкции камеры					1 924 522 489 199	66 462 20 098	1 368 860 0	581 597 200 489	2 706 608
			Раздел 3: Металлоконструкции									
27	42	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (металлической опоры)	т конструкций	0,072	163 415 143 006	9 259 670	11 766 10 296	666 48	803	7 138 1 512	20 416
28	43	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (мет.опора ОМ-1)	т	0,018	1 018 274		18 329		18 329	1 466	19 795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	44	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.06	111 916 59 144	37 000 13 309	6 715 3 549	2 220 799	946	3 000 777	10 492
30	45	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.06	1 004 968		60 298		60 298	4 824	65 122
31	46	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка (РМ-1)	т металлических изделий	0.0624	1 108 628 79 271	14 690 5 265	69 178 4 947	917 329	63 315	4 906 5 927	80 011
32	47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	4	191 74	5 1	762 296	18 3	447	207 77	1 046
			Итого по разделу 3: Металлоконструкции					167 048 19 088	3 821 1 179	144 138 0	15 251 14 583	196 882
			Раздел 4: Кровельное покрытие									
33	48	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17	1 121 360	164 41	19 060 6 118	2 792 697	10 150	6 270 2 026	27 356
34	49	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до толщ.20мм)	$м^2$ стяжки	17	189 7	12 3	3 218 113	208 54	2 897	154 270	3 642
35	50	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	17	1 555 317	39 7	26 433 5 393	659 111	20 381	5 064 2 520	34 017
36	51	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	17	9 162 329	82 20	155 757 5 595	1 401 345	148 762	5 464 12 898	174 119
37	53	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	22	4 572 282	22 7	100 585 6 213	488 145	93 884	5 849 8 515	114 949
38	54	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17	1 121 360	164 41	19 060 6 118	2 792 697	10 150	6 270 2 026	27 356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	55	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до толщ.20мм)	$м^2$ стяжки	17	189	12	3 218	208	2 897	154	3 642
						7	3	113	54		270	
			Итого по разделу 4: Кровельное покрытие					327 331	8 548	289 121	29 225	385 081
								29 663	2 103	0	28 525	
			Раздел 5: Разные работы									
40	56	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (стеновых колец на всю высоту)	$м^3$ изоляции	0.88	73 426	1 993	64 615	1 754	28 404	26 668	98 586
						39 155	719	34 457	633		7 303	
41	58	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец выше отметки земли)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,8	4 813	43	32 731	293	18 600	11 196	47 441
						2 035	23	13 838	158		3 514	
42	59	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,8	745	9	5 066	60	2 322	2 166	7 811
						395	4	2 683	24		579	
43	60	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (бетонной плиты ПМ-1)	$м^3$	0,8	45 519	1 864	36 415	1 491	33 551	1 563	41 016
						1 716	430	1 373	344		3 038	
44	61	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	72	1 230	29	88 547	2 107	54 657	29 842	127 860
						441	4	31 784	305		9 471	
			Итого по разделу 5: Разные работы					227 374	5 705	137 534	71 435	322 714
								84 135	1 464	0	23 905	
			ИТОГО по разделам 1-5					2 812 686	124 121	1 939 653	786 243	3 886 842
								730 596	39 576	0	287 913	

Сличительная ведомость исключаемых и включаемых работ по локальным сметам по замене работ предусмотренных ПСД на другие виды работ, выявленные в ходе строительных работ, согласованная с авторским надзором

ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ

РАЗДЕЛ 2. Бетонные и железобетонные конструкции камеры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	18	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		28,56	-58 971	-1 700	-1 684 203	-48 565	-1 211 742	-516 729	-2 377 007
				м³ конструкции		-14 842	-491	-423 895	-14 011	0	-176 075	0
	38	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		0,8	-36 868	-1 434	-29 494	-1 147	-12 843	-12 182	-45 010
				м³ изоляции		-19 381	-655	-15 504	-524	0	-3 334	0
	39	213-301-0301 Коэффициент к объему	Пеностекло foamglas	м³		-1	--	--	--	--	--	--
						0	--	--	--	--	0	--
						0	0	0	0	0	0	0
			Итого по разделу 2					**-1 713 697**	**-49 712**	**-1 224 585**	**-528 911**	-2 422 017
								-439 399	**-14 535**	0	**-179 409**	0
					РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкции							
	44	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,06	-111 916	-37 000	-6 715	-2 220	-946	-3 000	-10 492
				т конструкций		-59 144	-13 309	-3 549	-799	0	-777	0
	45	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,06	-1 004 968	0	-60 298	0	-60 298	0	-65 122
				т		0	0	0	0	0	-4 824	0
			Итого по разделу 3					**-67 013**	**-2 220**	**-61 244**	**-3 000**	-75 614
								-3 549	-799	0	**-5 601**	0
					РАЗДЕЛ 4: Кровельное покрытие							
	48	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		17	-1 121	-164	-19 060	-2 792	-10 150	-6 270	-27 356
				м² стяжки		-360	-41	-6 118	-697	0	-2 026	0
	49	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до толщ.20мм)**		17	-189	-12	-3 218	-208	-2 897	-154	-3 642
				м² стяжки		-7	-3	-113	-54	0	-270	0
	50	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		17	-1 555	-39	-26 433	-659	-20 381	-5 064	-34 017
				м² изолируемой поверхности		-317	-7	-5 393	-111	0	-2 520	0
	51	**1112-0101-1301**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**		**17**	**-9 162**	-82	-155 757	-1 401	**-148 762**	-5 464	-174 119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² утепляемого покрытия		-329	-20	-5 595	-345	0	-12 898	0
	53	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		22	-4 572	-22	-100 585	-488	-93 884	-5 849	-114 949
				м² кровли		-282	-7	-6 213	-145	0	-8 515	0
	54	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		17	-1 121	-164	-19 060	-2 792	-10 150	-6 270	-27 356
				м² стяжки		-360	-41	-6 118	-697	0	-2 026	0
	55	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до толщ.20мм)		17	-189	-12	-3 218	-208	-2 897	-154	-3 642
				м² стяжки		-7	-3	-113	-54	0	-270	0
			Итого по разделу 3					-327 331	-8 548	-289 121	-29 225	-385 081
								-29 663	-2 103	0	-28 525	0
			РАЗДЕЛ 5. Разные работы									
	60	1106-0101-0114 Kтр и Kзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (бетонной плиты ПМ-1)	м³	0,8	-45 519	-1 864	-36 415	-1 491	-33 551	-1 563	-41 016
			НР - 91%; СП - 8%			-1 716	-430	-1 373	-344	0	-3 038	0
	61	1108-0101-0307 Kтр и Kзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	72	-1 230	-29	-88 547	-2 107	-54 656	-29 842	-127 860
			НР - 93%; СП - 8%			-441	-4	-31 784	-305	0	-9 471	0
			Итого по разделу 5					-124 962	-3 598	-88 207	-31 405	-168 876
								-33 157	-649	0	-12 509	0
			Исключение по Акту № 2 за июнь 2024 года									
			Раздел 2: Бетонные и железобетонные конструкции камеры									
	19	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,44	-28 338	0	-69 145	0	-69 145	0	-74 677
				м³		0	0	0	0	0	-5 532	0
	20	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		25,36	-40 596	0	-1 029 515	0	-1 029 515	0	-1 111 876
				м³		0	0	0	0	0	-82 361	0
	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,7124	-349 794	0	-598 987	0	-598 987	0	-646 906
				т		0	0	0	0	0	-47 919	0
			Итого по разделу 2: Бетонные и железобетонные конструкции камеры					-1 697 647	0	-1 697 647	0	-1 833 459
								0	0	0	-135 812	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по исключаемым видам работ и затрат						-3 930 650	-64 078	-3 360 804	-592 541	-4 885 047
								-505 768	-18 086	0	-361 856	0

ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ

РАЗДЕЛ 2. Наземная насосная станция

Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3	8 207	1 467	26 261	4 693	8 327	14 073	43560
			НР - 94%; СП - 8%			4 138	541	13 241	1 730		3 227	
2		1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка (ФБС 9.4.6 - 4шт)	шт. сборных конструкций	8	2 301	1 728	18 411	13 822	–	8 889	29484
			НР - 118%; СП - 8%			574	368	4 589	2 944		2 184	
3		1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (ФБС 12.4.6 - 10шт)	шт. сборных конструкций	20	2 358	1 694	47 155	33 886	–	24 175	77037
			НР - 118%; СП - 8%			664	361	13 270	7 218		5 706	
4		1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (ФБС 24.4.6 - 10шт)	шт. сборных конструкций	20	3 168	2 158	63 361	43 165	–	34 681	105885
			НР - 118%; СП - 8%			1 010	460	20 196	9 194		7 843	
5		221-102-0101 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	18	42 870	–	763 943	–	763 943	–	825058
			СП - 8%			–	–	–	–		61 115	
6		1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Монолитные заделки бетонные. Устройство	$м^3$	0	9 277	2 061	3 562	792	1 010	1 753	5740
			НР - 91%; СП - 8%			4 583	434	1 760	167		425	
7		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ФБС и приямок)	$м^2$ поверхности	77	1 186	29	91 058	2 215	58 300	28 676	129313
			НР - 93%; СП - 8%			398	4	30 543	293		9 578	
8		1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	ФБС. Укладка бетона толщиной 100 мм (армопояс толщ.10см)	$м^2$	1	475	86	608	111	106	395	1084
			НР - 91%; СП - 8%			306	34	391	43		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9		1106-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему К=7	Вычитается позиция: ФБС. Укладка бетона, исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	2	-253	-59	-506	-119	-113	-291	-861
			НР - 91%; СП - 8%			-137	-23	-274	-46		-64	
10		1131-0601-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Армопояс. Армирование каркасами	т	0	8 124	4 047	582	290	10	353	1010
			НР - 88%; СП - 8%			3 937	1 665	282	119		75	
11		214-210-0201 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (56мп)	т	0	349 794	--	26 193	--	26 193	--	28288
			СП - 8%			--	--	--	--		2 095	
12		1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Подготовка бетонная. Устройство (дно приямка) В25, F100,W4	$м^3$	0	5 772	1 689	1 154	338	456	391	1668
			НР - 91%; СП - 8%			1 801	345	360	69		124	
13		1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (стены приямка) В25, F100,W4	$м^3$	1	9 924	1 978	5 955	1 187	1 725	3 013	9686
			НР - 91%; СП - 8%			5 071	448	3 043	269		717	
14		1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (укладка арматуры приямка)	т	0	21 678	2 052	130	12	--	112	261
			НР - 91%; СП - 8%			19 584	854	118	5		19	
15		214-210-0201 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0	349 794	--	2 099	--	2 099	--	2267
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
16		1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	т	0	348 533	1 940	25 791	144	--	23 394	53120
			НР - 91%; СП - 8%			346 593	808	25 648	60		3 935	
17		1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (элементы заемления)	т	0	36 949	1 940	2 291	120	--	2 021	4657
			НР - 91%; СП - 8%			35 009	808	2 171	50		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18		1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	$м^2$ поверхности	13	4 562	10	58 392	134	54 281	3 729	67091
			НР - 91%; СП - 8%			311	3	3 977	33		4 970	
19		1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (ФБС на отм.-0,000)	$м^2$ поверхности	13	1 665	17	21 317	221	13 302	7 339	30948
			НР - 91%; СП - 8%			609	8	7 794	98		2 292	
			Стены									
20		1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	30	36 565	4 398	1 096 946	131 954	689 425	284 762	1492245
			НР - 91%; СП - 8%			9 186	1 021	275 567	30 629		110 537	
21		1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	6	65 222	3 752	404 377	23 265	144 449	186 056	637668
			НР - 76%; СП - 8%			38 171	1 314	236 663	8 149		47 235	
22		1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	615	370	2 461	1 482	--	1 515	4294
			НР - 118%; СП - 8%			245	76	980	304		318	
23		222-102-0101 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Перемычки железобетонные брусковые ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0	112 986	--	15 140	--	15 140	--	16351
			СП - 8%			--	--	--	--		1 211	
24		1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянные пробки по карнизу)	$м^3$ древесины в конструкции	1	196 187	1 617	156 950	1 294	127 944	25 435	196976
			НР - 90%; СП - 8%			34 640	686	27 712	549		14 591	
25		1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0	98 693	3 472	2 369	84	--	2 148	4879
			НР - 95%; СП - 8%			95 221	1 029	2 285	25		361	
26		214-403-0101 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0	455 717	--	4 557	--	4 557	--	4922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
27		261-102-0251 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0	354 275	--	4 960	--	4 960	--	5357
			СП - 8%			--	--	--	--		397	
			Перекрытие									
28		1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27 Коэффициент к объему	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	5 833	2 282	23 332	9 126	8 952	8 298	34160
			НР - 118%; СП - 8%			1 313	445	5 254	1 778		2 530	
29		222-203-0202 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м³	5	157 608	--	847 301	--	847 301	--	915085
			СП - 8%			--	--	--	--		67 784	
30		214-210-0201 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0	349 794	--	6 996	--	6 996	--	7556
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
31		1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0	19 215	10 223	4 612	2 453	123	3 472	8731
			НР - 118%; СП - 8%			8 482	3 779	2 036	907		647	
			Полы									
32		1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	Грунт. Уплотнение щебнем (толщ.100мм)	м² площади уплотнения	1	635	47	648	47	500	110	819
			НР - 94%; СП - 8%			99	16	101	16		61	
33		1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1	8 207	1 467	8 371	1 495	2 655	4 486	13885
			НР - 94%; СП - 8%			4 138	541	4 221	551		1 029	
34		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	Слои подстилающие бетонные. Устройство В25(толщ.30см)	м³ подстилающего слоя	6	8 151	12	49 885	71	18 816	29 138	85345
			НР - 94%; СП - 8%			5 065	--	30 998	--		6 322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35		1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	20	4 513	26	92 059	538	47 740	41 355	144087
			НР - 94%; СП - 8%			2 146	10	43 781	214		10 673	
			Проемы									
36		1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 Коэффициент к объему	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах (дверь ДМПИ 20х10/1,5Б)	$м^2$	4	4 040	67	16 160	268	2 556	9 281	27476
			НР - 69%; СП - 8%			3 334	29	13 336	115		2 035	
37		223-207-0416 СпрСЦ 10.2022 Коэффициент к объему)	прим. Блок дверной стальной входной , однопольный, размерами 10х200 см, наполнитель пенополиуретан (минвата)	комплект	2	173 392	--	346 784	--	346 784	--	374527
			СП - 8%			--	--	--	--		27 743	
38		1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1 813	3	3 625	5	--	2 498	6612
			НР - 69%; СП - 8%			1 810	--	3 620	--		490	
39		223-502-0106 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	2	12 681	--	25 362	--	25 362	--	27391
			СП - 8%			--	--	--	--		2 029	
			Отделочные работы									
40		1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	Фасад. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	82	726	9	59 820	721	28 131	24 999	91604
			НР - 80%; СП - 8%			376	3	30 968	280		6 786	
41		1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	Фасад. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	82	2 111	42	173 927	3 459	10 774	129 214	327392
			НР - 80%; СП - 8%			1 938	22	159 694	1 823		24 251	
42		1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	82	222	2	18 329	172	9 425	7 045	27405
			НР - 80%; СП - 8%			106	1	8 732	74		2 030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43		1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	23	726	7	16 556	170	--	13 191	32127
			НР - 80%; СП - 8%			719	5	16 386	103		2 380	
44		1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	69	726	9	50 411	608	23 706	21 067	77196
			НР - 80%; СП - 8%			376	3	26 097	236		5 718	
45		1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	69	2 111	42	146 572	2 915	9 080	108 891	275900
			НР - 80%; СП - 8%			1 938	22	134 577	1 536		20 437	
46		1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	69	900	7	62 507	459	18 001	35 405	105745
			НР - 80%; СП - 8%			634	3	44 047	208		7 833	
47		1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23	1 087	7	24 776	161	6 444	14 595	42520
			НР - 80%; СП - 8%			797	3	18 171	73		3 150	
			Отмостка									
48		1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	7	8 207	1 467	54 163	9 679	17 174	29 025	89843
			НР - 94%; СП - 8%			4 138	541	27 310	3 568		6 655	
49		1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 толщ.150мм	$м^3$	8	5 772	1 689	47 622	13 934	18 828	16 115	68836
			НР - 91%; СП - 8%			1 801	345	14 860	2 849		5 099	
			Крыльцо									
50		1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	4	635	47	2 540	186	1 957	433	3210
			НР - 94%; СП - 8%			99	16	397	63		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51		1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (под входную площадку)	$м^3$ основания	0	6 018	1 501	2 407	601	1 350	641	3292
			НР - 93%; СП - 8%			1 141	582	456	233		244	
52		1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Подготовка бетонная. Устройство 12,5 (входная площадка)	$м^3$	1	5 772	1 689	3 463	1 013	1 369	1 172	5006
			НР - 91%; СП - 8%			1 801	345	1 081	207		371	
53		1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	4	554	127	2 215	509	296	1 496	4008
			НР - 94%; СП - 8%			353	45	1 410	181		297	
54		1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	$м^2$ покрытия	4	36	10	145	39	--	121	287
			НР - 94%; СП - 8%			26	6	106	23		21	
55		1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Железнение поверхности (цементное покрытие)	$м^2$ поверхности	4	578	1	2 311	5	104	2 006	4662
			НР - 91%; СП - 8%			550	1	2 202	2		345	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 938 416	307 724	3 370 538	1 156 673	6582695
			РАЗДЕЛ 4. Кровельное покрытие									
56		1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31	570	160	17 676	4 965	2 660	10 301	30215
			НР - 92%; СП - 8%			324	37	10 051	1 145		2 238	
57		1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	31	18	12	556	370	--	252	873
			НР - 92%; СП - 8%			6	3	186	89		64	
58		1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	31	1 523	38	47 207	1 182	37 166	8 319	59968
			НР - 92%; СП - 8%			286	6	8 859	183		4 442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59		1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	31	1 418	77	43 967	2 401	18 130	22 058	71307
			НР - 92%; СП - 8%			756	17	23 436	541		5 282	
60		234-101-0208 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	$м^3$	1	67 633	--	86 570	--	86 570	--	93496
			СП - 8%			--	--	--	--		6 926	
61		1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	**Пароизоляции прокладная. Устройство в один слой (укладка рулонного материала)**	$м^2$ изолируемой поверхности	31	134	19	4 141	576	--	3 406	8151
			НР - 92%; СП - 8%			115	4	3 565	137		604	
62		261-107-0509 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0	521 019	--	3 751	--	3 751	--	4051
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
63		1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	31	570	160	17 676	4 965	2 660	10 301	30215
			НР - 92%; СП - 8%			324	37	10 051	1 145		2 238	
64		1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему К=20	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	31	171	12	5 300	370	4 744	252	5997
			НР - 92%; СП - 8%			6	3	186	89		444	
65		1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	$м^2$ кровли	31	170	2	5 271	54	2 926	2 130	7993
			НР - 92%; СП - 8%			74	1	2 291	24		592	
66		1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	$м^2$ кровли	35	4 085	32	141 337	1 123	127 711	11 784	165371
			НР - 92%; СП - 8%			361	9	12 503	306		12 250	
67		1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя (дополнительные слои по периметру)**	$м^2$ кровли	8	2 783	22	22 260	172	20 053	1 916	26110
			НР - 92%; СП - 8%			254	6	2 035	47		1 934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68		1112-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем) ПР - 92%; СП - 8%	м² фасада (без вычета проемов)	47	604 214	1 1	28 380 10 039	61 27	18 280	9 260 3 011	40652
69		1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем) ПР - 92%; СП - 8%	м² фасада (без вычета проемов)	52	229 78	0 0	11 794 4 030	22 10	7 742	3 717 1 241	16752
70		1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ПР - 92%; СП - 8%	м² покрытия	10	5 170 1 549	22 5	51 695 15 493	216 51	35 986	14 301 5 280	71276
71		1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему	Желоба настенные. Устройство ПР - 92%; СП - 8%	м желобов	34	11 241 1 195	224 67	379 940 40 407	7 574 2 266	331 959	39 259 33 536	452735
72		1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (устройство молниезащитной сетки) ПР - 91%; СП - 8%	т	0	21 678 19 584	2 052 854	277 251	26 11	--	238 41	556
73		261-102-0251 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0	354 275 --	-- --	4 535 --	-- --	4 535	-- 363	4898
74		1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов) ПР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0	98 693 95 221	3 472 1 029	1 461 1 409	51 15	--	1 325 223	3009
75		222-509-1001 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0	959 622 --	-- --	14 202 --	-- --	14 202	-- 1 136	15338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76		1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1	216 592	1 143	199 264	1 052	166 822	28 597	246090
			НР - 90%; СП - 8%			34 120	417	31 390	384		18 229	
77		1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	31	410	4	12 588	123	10 989	1 375	15080
			НР - 90%; СП - 8%			48	2	1 476	52		1 117	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 099 848	25 303	896 886	168 791	1370133
			РАЗДЕЛ 5. Разные работы									
102		1106-1501-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	$м^3$	10	23 323	1 625	244 373	17 028	190 019	40 196	307334
			НР - 91%; СП - 8%			3 562	653	37 326	6 845		22 766	
103		1106-1501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление	$м^3$	6	26 016	1 607	162 400	10 031	130 131	23 920	201226
			НР - 91%; СП - 8%			3 562	649	22 238	4 048		14 906	
104		1106-1501-0316 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление	$м^3$	7	13 932	1 696	100 311	12 212	68 790	22 803	132963
			НР - 91%; СП - 8%			2 682	799	19 309	5 749		9 849	
105		1106-1501-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	$м^3$	3	16 222	1 695	50 890	5 316	37 161	9 934	65690
			НР - 91%; СП - 8%			2 682	798	8 413	2 504		4 866	
106		1106-1501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Растворы тяжелые отделочные известковые состава 1:2,5. Приготовление	$м^3$	5	24 742	1 458	116 462	6 862	76 566	33 214	161651
			НР - 91%; СП - 8%			7 018	736	33 034	3 465		11 974	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				674 436	51 449	502 667	130 067	868864
			РАЗДЕЛ 6. Пожарная сигнализация									
78		1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициент к объему	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	20 950	2	41 899	4	339	25 349	72628
			НР - 61%; СП - 8%			20 778	--	41 556	--		5 380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79		248-303-0101 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	2	15 627	--	31 254	--	31 254	--	33754
			СП - 8%			--	--	--	--		2 500	
80		248-306-0302 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Блок питания Скат 1200 А	шт.	2	6 113	--	12 226	--	12 226	--	13204
			СП - 8%			--	--	--	--		978	
81		1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Коэффициент к объему	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	4 847	3	38 773	23	527	23 316	67056
			НР - 61%; СП - 8%			4 778	--	38 223	--		4 967	
82		248-302-0201 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	4	2 334	--	9 336	--	9 336	--	10083
			СП - 8%			--	--	--	--		747	
83		248-302-0102 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	399	--	1 596	--	1 596	--	1724
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
84		1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Коэффициент к объему	Извещатель ПС ручной во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	4 847	3	9 693	6	131	5 829	16764
			НР - 61%; СП - 8%			4 778	--	9 556	--		1 242	
85		248-302-0503 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1 531	--	3 062	--	3 062	--	3307
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
86		1310-0408-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.	4	10 427	--	41 709	--	2 285	24 049	71018
			НР - 61%; СП - 8%			9 856	--	39 424	--		5 261	
87		248-304-0128 СпрСЦ 10.2022 Коэффициент к	Оповещатель световой Янтарь С "Пожар"	шт.	4	1 012	--	4 048	--	4 048	--	4372
			СП - 8%			--	--	--	--		324	
88		1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Коэффициент к объему	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	1 051	6	2 102	12	17	1 267	3639
			НР - 61%; СП - 8%			1 037	2	2 073	4		270	
89		248-304-0307 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	2	950	--	1 900	--	1 900	--	2052
			СП - 8%			--	--	--	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90		1308-0303-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициент к объему	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании	шт.	4	2 695	134	10 782	535	3 071	5 296	17364
			НР - 72%; СП - 8%			1 794	45	7 176	180		1 286	
91		247-204-2539 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 100 А	шт.	2	3 424	--	6 848	--	6 848	--	7396
			СП - 8%			--	--	--	--		548	
92		247-204-0610 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	шт.	2	865	--	1 730	--	1 730	--	1868
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
93		1310-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициент к объему	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	92	239	35	22 019	3 195	69	11 950	36687
			НР - 61%; СП - 8%			204	9	18 755	835		2 718	
94		243-122-0303 РСНБ РК 2022 Коэффициент к	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, имеющий 3 напряжение 0,66 кВ ГОСТ	км	0	759 786	--	6 078	--	6 078	--	6564
			СП - 8%			--	--	--	--		486	
95		243-303-0411 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0	47 824	--	287	--	287	--	310
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
96		243-303-0412 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0	86 368	--	518	--	518	--	559
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
97		243-802-0102 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0	128 533	--	2 314	--	2 314	--	2499
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
98		1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициент к объему	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	116	210	63	24 345	7 262	--	13 201	40549
			НР - 61%; СП - 8%			147	39	17 083	4 558		3 003	
99		243-907-0104 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	116	122	--	14 152	--	14 152	--	15284
			СП - 8%			--	--	--	--		1 132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100		1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициент к объему	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	8	1 066	67	8 525	536	3 827	3 054	12505
			ПР - 72%; СП - 8%			520	10	4 162	79		926	
101		243-904-0101 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	8	193	--	1 544	--	1 544	--	1668
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				296 740	11 573	107 159	113 311	442 854
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9 264 546
		Итого по включаемым видам работ и затрат					0	7 009 440	396 049	4 877 250	1 568 842	9 264 546
		ИТОГО по Сличительной ведомости исключаемых и включаемых работ по локальным сметам по замене работ предусмотренных ПСД на другие виды работ, выявленные в ходе строительных работ						3 078 790	331 971	1 516 446	976 301	4 379 499

Итого по акту:										8 266 341
В т.ч. Оборудование:										0
Прочие:										---
Временные здания и сооружения 2,6%:									214 925	8 481 266
Доп.затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,16%:									98 383	8 579 649
Непредвиденные работы и затраты 2%:									171 593	8 751 242
Итого сметная стоимость:										
в т.ч. Текущих ценах на 2023 г. К=1,079:										9 442 590
Пониж.коэффициент подрядчика 2%:									188 852	9 253 737,81
НДС 12 %:										1 110 448,54
Всего по акту:										10 364 186,35

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель

_____ Айбергенов К.И.

Подрядчик: ТОО "ПМК-117"

Директор

_____ Кирилин С.А.

Технический надзор ТОО "ARTERIA"

_____ Айманов Н.А.

Авторский надзор ГИП ТОО" Санжар Проект Сервис"

_____ Абдукаримов О.Д.