Форма по приказу №[illegible]
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик ГУ " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "ПМК -117"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка 034-2022 Строительство водопровода в с.Когалытобек Теректинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект 2-3 Водозаборное сооружение из подземных источников производительностью 12-80 м3/ч (2шт)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 05.02.2024

Акт выполненных работ 18

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-3-3 Бурение и обустройство скважины работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Бурение скважины									
1	1	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки бурового станка УГБ-4УК. Монтаж и демонтаж		6	23 154	21 061	138 926	126 369		22 492	174 331
				установка		2 093	1 694	12 558	10 162		12 913	
2	2	1104-0101-1801	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы		57	3 549	2 182	202 274	124 346	8 287	88 968	314 541
				м бурения		1 222	615	69 641	35 027		23 299	
3	3	1104-0101-1802 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы		27	6 536	4 256	176 476	114 918	5 306	73 087	269 528
				м бурения		2 083	1 101	56 252	29 733		19 965	
4	4	1104-0101-1803 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы		6	12 953	8 731	77 716	52 384	663	32 426	118 953
				м бурения		4 111	2 246	24 669	13 479		8 811	
5	5	1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении		90	2 378	1 524	214 050	137 176	4 306	95 529	334 345
				м спуска или подъема труб		806	442	72 569	39 818		24 766	
6	6	241-110-0107 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм		91	28 034		2 551 094		2 551 094		2 755 182
				м							204 088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	15	2 413 794	1 576 440	36 195 11 911	23 634 6 601	650	15 735 4 154	56 084
8	8	241-110-0101 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	91	14 870		1 353 170		1 353 170	108 254	1 461 424
9	9	261-403-0146 РСНБ РК 2022	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	15	52 481		787 215		787 215	62 977	850 192
10	10	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	1,64	18 171 18 171	0 0	29 801 29 801	0 0		25 331 4 411	59 543
11	11	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки эрлифта. Монтаж и демонтаж	установка	6	23 154 2 093	21 061 1 694	138 926 12 558	126 369 10 162		22 492 12 913	174 331
12	12	1104-0501-0109 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	9	421 339 123 899	297 441 90 495	3 792 055 1 115 088	2 676 966 814 456		1 640 112 434 573	5 866 740
13	13	1307-0403-0204 РСНБ РК 2022	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	3	42 277 37 244	5 023 1 305	126 830 111 731	15 070 3 915	29	70 544 15 790	213 164
14	14	1104-0501-0204 РСНБ РК 2022	Скважины. Пробная откачка воды погружным насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	сутки откачки	9	171 582 80 000	91 582 24 671	1 544 236 719 999	824 237 222 042		800 735 187 598	2 532 569
15	15	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Монтаж и демонтаж	м трубопровода	40	3 079 607	31 11	123 142 24 288	1 230 447	97 624	24 240 11 790	159 172
16	16	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Монтаж и демонтаж	м трубопровода	57	6 558 935	72 26	373 820 53 313	4 123 1 503	316 384	53 720 34 203	461 743
17	17	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Монтаж и демонтаж		53	3 746	31	198 532	1 629	164 721	32 118	249 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		607	11	32 182	592		18 452	
18	18	241-101-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	40	1 117		44 680		44 680	3 574	48 254
19	19	241-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	57	3 407		194 199		194 199	15 536	209 735
20	20	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	53	1 516		80 348		80 348	6 428	86 776
21	21	1116-0301-0211 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Монтаж и демонтаж	м трубопровода	200	11 945 1 736	169 59	2 389 014 347 162	33 784 11 824	2 008 068	351 806 219 266	2 960 086
22	22	241-417-0206 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 108х5-36 мм, Ст20	м	200	34 859		6 971 800		6 971 800	557 744	7 529 544
23	23	214-209-0408 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	30	578		17 340		17 340	1 387	18 727
24	24	214-209-0412 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг	504	477		240 408		240 408	19 233	259 641
25	25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,375	28 892 1 801	1 689 345	10 834 675	633 129	9 526	733 925	12 492
26	26	225-109-0208 РСНБ РК 2022	Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин	шт.	3	180 492		541 476		541 476	43 318	584 794
			Итого по разделу 1: Бурение скважины					22 354 557	4 262 868	15 397 294	3 350 068	27 760 993
								2 694 397	1 199 890	0	2 056 368	

Сличительная ведомость исключаемых и включаемых работ по локальным сметам по замене работ предусмотренных ПСД на другие виды работ, выявленные в ходе строительных работ, согласованная с авторским надзором

ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ

			Раздел 1: Бурение скважины									
	1	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки бурового станка УГБ-4УК. Монтаж и демонтаж		6	-23 154	-21 061	-138 926	-126 369	0	-22 492	-174 331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				установка		-2 093	-1 694	-12 558	-10 162	0	-12 913	0
	2	1104-0101-1801	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы		57	-3 549	-2 182	-202 274	-124 346	-8 287	-88 968	-314 541
				м бурения		-1 222	-615	-69 641	-35 027	0	-23 299	0
	3	1104-0101-1802 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы		27	-6 536	-4 256	-176 476	-114 918	-5 306	-73 087	-269 528
				м бурения		-2 083	-1 101	-56 252	-29 733	0	-19 965	0
	4	1104-0101-1803 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы		6	-12 953	-8 731	-77 716	-52 384	-663	-32 426	-118 953
				м бурения		-4 111	-2 246	-24 669	-13 479	0	-8 811	0
	5	1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	м спуска или подъема труб	90	-2 378	-1 524	-214 050	-137 176	-4 306	-95 529	-334 345
						-806	-442	-72 569	-39 818	0	-24 766	0
	6	241-110-0107 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	91	-28 034	0	-2 551 094	0	-2 551 094	0	-2 755 182
						0	0	0	0	0	-204 088	0
	7	1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	15	-2 413	-1 576	-36 195	-23 634	-650	-15 735	-56 084
						-794	-440	-11 911	-6 601	0	-4 154	0
	8	241-110-0101 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	91	-14 870	0	-1 353 170	0	-1 353 170	0	-1 461 424
						0	0	0	0	0	-108 254	0
	9	261-403-0146 РСНБ РК 2022	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	15	-52 481	0	-787 215	0	-787 215	0	-850 192
						0	0	0	0	0	-62 977	0
	10	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	1,64	-18 171	0	-29 801	0	0	-25 331	-59 543
						-18 171	0	-29 801	0	0	-4 411	0
	11	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки эрлифта. Монтаж и демонтаж	установка	6	-23 154	-21 061	-138 926	-126 369	0	-22 492	-174 331
						-2 093	-1 694	-12 558	-10 162	0	-12 913	0
	12	1104-0501-0109 РСНБ РК 2022	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	9	-421 339	-297 441	-3 792 055	-2 676 966	0	-1 640 112	-5 866 740
						-123 899	-90 495	-1 115 088	-814 456	0	-434 573	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	13	1307-0403-0204 РСНБ РК 2022	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	3	-42 277	-5 023	-126 830	-15 070	-29	-70 544	-213 164
						-37 244	-1 305	-111 731	-3 915	0	-15 790	0
	14	1104-0501-0204 РСНБ РК 2022	Скважины. Пробная откачка воды погружным насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	сутки откачки	9	-171 582	-91 582	-1 544 236	-824 237	0	-800 735	-2 532 569
						-80 000	-24 671	-719 999	-222 042	0	-187 598	0
	15	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Монтаж и демонтаж	м трубопровода	40	-3 079	-31	-123 142	-1 230	-97 624	-24 240	-159 172
						-607	-11	-24 288	-447	0	-11 790	0
	18	241-101-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	40	-1 117	0	-44 680	0	-44 680	0	-48 254
						0	0	0	0	0	-3 574	0
	21	1116-0301-0211 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Монтаж и демонтаж	м трубопровода	200	-11 945	-169	-2 389 014	-33 784	-2 008 068	-351 806	-2 960 086
						-1 736	-59	-347 162	-11 824	0	-219 266	0
	22	241-417-0206 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 108х5-36 мм, Ст20	м	200	-34 859	0	-6 971 800	0	-6 971 800	0	-7 529 544
						0	0	0	0	0	-557 744	0
	25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,375	-28 892	-1 689	-10 834	-633	-9 526	-733	-12 492
						-1 801	-345	-675	-129	0	-925	0
	26	225-109-0208 РСНБ РК 2022	Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин	шт.	3	-180 492	0	-541 476	0	-541 476	0	-584 794
						0	0	0	0	0	-43 318	0
			Итого по разделу 1: Бурение скважины					-21 249 910	-4 257 116	-14 383 894	-3 264 230	-26 475 269
								-2 608 902	-1 197 795	0	-1 961 129	0
		Итого по исключаемым видам работ и затрат						-21 249 910	-4 257 116	-14 383 894	-3 264 230	-26 475 269
								-2 608 902	-1 197 795	0	-1 961 129	0

ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ

РАЗДЕЛ 1. Бурение скважины

1		1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Устройство шурфа	$м^3$ грунта	3	2 371	--	7 113	--	--	5 121	13 213
			НР - 72%; СП - 8%			2 371	--	7 113	--		979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2		1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему	Устройство бетонного оголовка В7,5	$м^3$	3	14 032	2 669	42 095	8 006	13 001	20 709	67 828
			НР - 91%; СП - 8%			7 029	556	21 088	1 669		5 024	
3		1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему	Установки бурового станка УГБ-4УК. Монтаж и демонтаж	установка	2	23 154	21 061	46 309	42 123	--	7 497	58 111
			НР - 99%; СП - 8%			2 093	1 694	4 186	3 387		4 304	
4		1104-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему ТЧ 04 п.3.9 Кзтр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9	м бурения	34	6 397	4 029	217 488	136 991	9 392	90 837	332 991
			НР - 85%; СП - 8%			2 091	1 052	71 105	35 763		24 666	
5		1104-0101-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему ТЧ 04 п.3.9 Кзтр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9	м бурения	8	12 419	8 087	99 350	64 695	2 987	41 146	151 735
			НР - 85%; СП - 8%			3 958	2 092	31 668	16 739		11 240	
6		1104-0101-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициент к объему ТЧ 04 п.3.9 Кзтр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9	м бурения	18	24 610	16 588	442 982	298 588	3 782	184 825	678 032
			НР - 85%; СП - 8%			7 812	4 268	140 612	76 829		50 225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		1104-0201-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему ТЧ 04 п.3.53 Кзтр=1,5, Кзм=1,5	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 400 до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5	м закрепленной скважины	38	5 299	3 328	201 370	126 448	1 673	91 159	315 932
			НР - 85%; СП - 8%			1 928	895	73 249	33 997		23 402	
8		1104-0201-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему ТЧ 04 п.3.53 Кзтр=1,5, Кзм=1,5	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 400 до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5	м закрепленной скважины	22	8 786	5 727	193 283	125 996	969	84 588	300 101
			НР - 85%; СП - 8%			3 014	1 509	66 318	33 197		22 230	
9		1104-0201-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему ТЧ 04 п.3.60 Кзтр=1,4, Кзм=1,4	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении. В трубах диаметром свыше 250 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	м спуска или подъема труб	61	3 151	2 072	192 185	126 421	3 728	81 663	295 756
			НР - 85%; СП - 8%			1 017	558	62 036	34 039		21 908	
10		241-110-0107 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	61,61	28 034	--	1 727 175	--	1 727 175	--	1 865 349
			СП - 8%			--	--	--	--		138 174	
11		1104-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему ТЧ 04 п.3.93 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 251-300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м труб	61	2 767	1 838	168 771	112 141	4 266	69 177	256 984
			НР - 85%; СП - 8%			858	476	52 364	29 021		19 036	
12		241-110-0101 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	61	14 870	--	907 070	--	907 070	--	979 636
			СП - 8%			--	--	--	--		72 566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13		1104-0401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС	$м^3$	3,4	22 023	--	74 878	--	13 096	52 515	137 584
			НР - 85%; СП - 8%			18 171	--	61 782	--		10 191	
14		1104-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	450 779	284 292	901 558	568 584	--	456 665	1 466 880
			НР - 85%; СП - 8%			166 487	102 139	332 974	204 278		108 658	
15		216-101-0901 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	3,86	194 532	--	750 894	--	750 894	--	810 965
			СП - 8%			--	--	--	--		60 071	
16		1104-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	прим. Приварка металлической пробки. Сварка	сварка	2	4 413	1 713	8 827	3 425	851	3 933	13 781
			НР - 85%; СП - 8%			2 276	38	4 551	76		1 021	
17		222-525-0401 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Пробка металлическая толщ.6мм	т	0,0078	973 520	--	7 593	--	7 593	--	8 200
			СП - 8%			--	--	--	--		607	
18		1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Установки эрлифта. Монтаж и демонтаж	установка	2	23 154	21 061	46 309	42 123	--	7 497	58 111
			НР - 99%; СП - 8%			2 093	1 694	4 186	3 387		4 304	
19		1104-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	421 339	297 441	2 528 036	1 784 645	--	1 093 408	3 911 160
			НР - 85%; СП - 8%			123 899	90 495	743 392	542 971		289 716	
20		1307-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициент к объему	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	42 277	5 023	84 553	10 046	19	47 030	142 109
			НР - 61%; СП - 8%			37 244	1 305	74 488	2 610		10 527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21		1104-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Скважины. Пробная откачка воды погружным насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	сутки откачки	6	171 582	91 582	1 029 491	549 491	--	533 823	1 688 379
			НР - 85%, СП - 8%			80 000	24 671	480 000	148 028		125 065	
22		1146-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	прим. Фильт. Сверление кольцевыми сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий диаметром 20 мм	отверстие	1440	1 501	630	2 161 858	906 494	12 846	1 592 064	4 054 234
			НР - 84%, СП - 8%			863	453	1 242 518	652 795		300 312	
23		1116-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Монтаж и демонтаж (для отвода воды)	м трубопровода	80	11 945	169	955 606	13 514	803 227	140 722	1 184 035
			НР - 98%, СП - 8%			1 736	59	138 865	4 730		87 706	
24		241-417-0206 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 108х5-36 мм, Ст20	м	40	34 859	--	1 394 360	--	1 394 360	--	1 505 909
			СП - 8%			--	--	--	--		111 549	
25		225-109-0208 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему)	Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин	шт.	2	180 492	--	360 984	--	360 984	--	389 863
			СП - 8%			--	--	--	--		28 879	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14 550 138	4 919 731	6 017 913	4 604 379	20 686 878
			РАЗДЕЛ 2. Разные работы									
26		1106-1501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление	$м^3$	3,06	21 114	1 644	64 610	5 031	48 678	11 753	82 472
			НР - 91%, СП - 8%			3 562	658	10 901	2 014		6 109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64 610	5 031	48 678	11 753	82 472
			Итого по включаемым видам работ и затрат					14 614 748	4 924 762	6 066 591	4 616 132	20 769 350
			ИТОГО по Сличительной ведомости исключаемых и включаемых работ по локальным сметам по замене работ предусмотренных ПСД на другие виды работ, выявленные в ходе строительных работ					-6 635 162	667 646	-8 317 303	1 351 902	-5 705 919
Итого по акту:												22 055 074
В т.ч. Оборудование:												
Прочие:												---
Временные здания и сооружения 2,6%:											573 432	22 628 506
Доп.затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,16%:											262 491	22 890 997
Непредвиденные работы и затраты 2%:											457 820	23 348 817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого сметная стоимость:												
в т.ч. Текущих ценах на 2023 г. К=1,079:												25 193 373
Пониж.коэффициент подрядчика 2%:											503 867	24 689 505,57
НДС 12 %:												2 962 740,67
Всего по акту:												27 652 246,24

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" Подрядчик: ТОО "ПМК-117"

Руководитель

Айбергенов К.И.

Директор

Кирилин С.А.

Технический надзор ТОО "ARTERIA"

Ахмашев Н.А.

Авторский надзор ГПП ТОО" Санжар Проект Сервис"

Абдукаримов О.Д.