Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК -117"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 034-2022 Строительство водопровода в с.Когалытобек Теректинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: 2-3 Водозаборное сооружение из подземных источников производительностью 12-80 м3/ч (2шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 05.02.2024

Акт выполненных работ 19

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-3-4 Технологическое оборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел без наименования									
1	1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования		2	160 170	54 635	320 339	109 269	20 539	142 836	500 229
				шт.		95 266	21 813	190 531	43 626		37 054	
2	2	580-000-0001	Насосная станция AKVA E1 SP30-12		2	2 952 850		5 905 700				5 905 700
				шт						5 905 700		
3	3	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования		2	55 430	1 317	110 861	2 633	3 609	63 996	188 846
				шт.		52 310	146	104 619	292		13 989	
4	4	511-304-0302	Насос дренажный погружной Q 7,5 м³/ч, H 8,4 м вод. ст.		2	61 028		122 056				122 056
				шт.						122 056		
5	5	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	5 419	383	21 677	1 531	2 064	18 049	42 904
				шт.		4 520	84	18 082	335		3 178	
6	6	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, T до +225 °C, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80		2	18 451		36 902		36 902		39 854
				шт.							2 952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28 433		56 866		56 866	4 549	61 415
8	8	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	3 023 2 556	164 38	24 184 20 446	1 308 303	2 429	20 334 3 561	48 079
9	9	242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, DN 32	шт.	2	3 422		6 844		6 844	548	7 392
10	10	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18 557		37 114		37 114	2 969	40 083
11	11	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	5 015		10 030		10 030	802	10 832
12	12	242-301-0404	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8 995		17 990		17 990	1 439	19 429
13	13	245-405-0205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	комплект	2	13 374		26 748		26 748	2 140	28 888
14	14	1116-0401-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1 596 1 398	119 34	15 957 13 980	1 191 343	787	14 036 2 400	32 393
15	15	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10	3 391		33 910		33 910	2 713	36 623
16	16	1116-0401-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1 172 1 066	67 21	7 029 6 398	405 124	227	6 391 1 074	14 494
17	17	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		6	2 123		12 738		12 738		13 757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1 019	
18	18	1116-0401-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1 169 1 066	67 21	15 203 13 862	877 268	464	13 848 2 324	31 375
19	19	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	380		380		380	30	410
20	20	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	12	1 035		12 420		12 420	994	13 414
21	21	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	10	1 083		10 830		10 830	866	11 696
22	22	244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	2	1 006		2 012		2 012	161	2 173
23	23	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0084	1 530 266 790 205	715 334 237 396	12 854 6 638	6 009 1 994	208	8 546 1 712	23 112
24	24	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	6	829		4 974		4 974	398	5 372
25	25	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	1 289 1 162	65 0	10 313 9 300	523 0	491	9 207 1 562	21 082
26	26	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 935		31 480		31 480	2 518	33 998
27	27	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	4	880 809	44 0	3 520 3 235	174 0	112	3 202 538	7 260
28	28	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 504		10 016		10 016	801	10 817
			Итого по разделу 1:					6 880 947 387 091	123 920 47 285	342 184 6 027 756	300 445 92 291	7 273 683
			ИТОГО по акту					6 880 947 387 091	123 920 47 285	342 184 6 027 756	300 445 92 291	7 273 683
Итого по акту:												7 273 683
В т.ч. Оборудование:												6 027 756
Прочие:												—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Временные здания и сооружения 2,6%:											32 394	7 306 077
Доп.затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,16%:											14 829	7 320 906
Непредвиденные работы и затраты 2%:											25 863	7 346 769
Итого сметная стоимость:												
в т.ч. Текущих ценах на 2023 г. К=1,079:												7 927 163
Пониж.коэффициент подрядчика 2%:											158 543	7 768 620,07
НДС 12 %:												932 234,41
Всего по акту:												8 700 854,48

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель

_____ Аибергенов К.Н.

Технический надзор ТОО "ARTERIA"

_____ Аймашев Н.А.

Подрядчик: ТОО "ПМК-117"

Директор

_____ Кирилин С.А.

Авторский надзор ИП ТОО" Сайжар Проект Сервис"

_____ Абдукаримов О.Д.