Форма по произвольной (а)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик **ГУ " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ПМК -117"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **034-2022 Строительство водопровода в с.Когалытобек Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **3-1 Уборная на 1-но очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.02.2024**

Акт выполненных работ 20

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 3-1-1 Уборная на 1-но очко работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0,63) м³	м³ грунта	33,7	203	189	6 836	6 370			7 383
						14	43	466	1 456		547	
2	2	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,7	4 305	0	3 013	0		2 170	5 598
						4 305	0	3 013	0		415	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	28,5	38	38	1 069	1 070		266	1 442
						0	13	0	369		107	
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	28,5	201	80	5 715	2 278		3 198	9 626
						121	35	3 437	1 005		713	
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,2	1 238	0	3 960	0		2 851	7 356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		1 238	0	3 960	0		545	
6	6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-разравнивание лишнего грунта		2,7	54	54	145	145		36	195
				$м^3$ грунта		0	18	0	50		14	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					20 738	9 863	0	8 521	31 600
								10 876	2 880	0	2 341	
			Раздел 2: Подземная часть									
7	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,3815	14 863	2 601	5 670	992	4 203	817	7 006
				$м^3$ основания		1 244	1 058	474	404		519	
8	8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты глиняный. Устройство		1,526	2 655	1 501	4 052	2 291	19	2 446	7 018
				$м^3$ основания		1 141	582	1 741	888		520	
9	9	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		1	46 308		46 308		46 308		50 013
				шт.							3 705	
10	10	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		7,63	8 946	10	68 255	80	65 805	2 223	76 116
				$м^2$ поверхности		311	3	2 371	20		5 638	
11	11	1113-1001-0302 РСНБ РК 2022	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция штукатурная из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство		7,32	1 474	70	10 788	513	5 059	3 727	15 676
				$м^2$ поверхности		713	25	5 216	185		1 161	
12	12	1113-1001-0303 РСНБ РК 2022	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция штукатурная из сухих смесей на цементной основе. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм норме 1113-1001-0302		7,32	8 168	230	59 786	1 682	33 304	17 380	83 339
				$м^2$ поверхности		3 388	53	24 801	387		6 173	
13	13	1107-0201-0202	Опоры из плит и колен диаметром более 1000 мм. Установка		1,045	10 310	4 677	10 774	4 887	403	8 561	20 817
				$м^3$ сборных железобетонных конструкций		5 248	1 646	5 484	1 720		1 542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18 942		18 942		18 942		20 457
											1 515	
15	15	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	31 406		31 406		31 406		33 918
											2 512	
16	16	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	46 308		46 308		46 308		50 013
											3 705	
17	17	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,01472	710 637		10 461		10 461		11 298
											837	
18	18	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство.бетон В7,5. F100,W2	$м^2$ покрытия	0,132	1 143	96	151	13	76	63	231
						473	34	62	5		17	
19	19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Глиняный замок. Устройство	$м^3$ основания	14,34	2 655	1 501	38 077	21 531	183	22 982	65 944
						1 141	582	16 364	8 348		4 885	
20	20	1113-1001-0302 РСНБ РК 2022	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция штукатурная из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	$м^2$ поверхности	47,8	1 474	70	70 447	3 350	33 035	24 338	102 368
						713	25	34 061	1 211		7 583	
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	47,8	1 186	29	56 674	1 378	36 286	17 848	80 484
						398	4	19 010	182		5 962	
			Итого по разделу 2: Подземная часть					478 099	36 717	331 798	100 325	624 698
								109 584	13 350	0	46 274	
			Раздел 3: Монолитная плита ПП-1									
22	22	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,26	39 495	2 061	10 269	536	8 541	1 187	12 372
						4 583	434	1 191	113		916	
23	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00244	349 794		853		853		921
											68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	376 202		339		339	27	366
25	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01232	349 794		4 309		4 309	345	4 654
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	376 202		1 083		1 083	87	1 170
27	27	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00893	455 717		4 070		4 070	326	4 396
28	28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00944	348 533 346 593	1 940 808	3 290 3 272	19 8		2 984 502	6 776
29	29	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,00052	493 273		257		257	21	278
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00028	376 202		105		105	8	113
31	31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04176	348 533 346 593	1 940 808	14 555 14 474	81 34		13 202 2 221	29 978
32	32	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00804	403 078		3 241		3 241	259	3 500
33	33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	349 794		700		700	56	756
34	34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00032	349 794		112		112	9	121
35	35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0182	329 247		5 992		5 992	479	6 471
36	36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	348 533 346 593	1 940 808	3 764 3 743	21 9		3 414 574	7 752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00632	403 078		2 547		2 547	204	2 751
38	38	214-201-0301 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,00064	404 610		259		259	21	280
			Итого по разделу 3: Монолитная плита ПП-1					55 745	657	32 408	20 787	82 655
								22 680	164	0	6 123	
			Раздел 4: Асбестоцементная труба									
39	39	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,491343	19 773	10 223	29 488	15 245	1 594	21 577	55 150
						8 482	3 779	12 649	5 636		4 085	
40	40	224-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба из листа асбестоцементного унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	$м^2$	1,491343	1 011		1 508		1 508	121	1 629
41	41	224-201-0101 РСНБ РК 2022	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	$м^2$	85,8	1 381		118 490		118 490	9 479	127 969
42	42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	348 533	1 940	3 764	21		3 414	7 752
						346 593	808	3 743	9		574	
43	43	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0108	403 078		4 353		4 353	348	4 701
44	44	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000644	370 283	2 954	238	2	199	35	295
						57 941	1 012	37	1		22	
45	45	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,644	783		504		504	40	544
46	46	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,242	78 643	1 150	19 032	279	11 265	6 851	27 954
						30 945	510	7 489	124		2 071	
47	47	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (стены и вентиляционная труба)		11,666667	739	16	8 620	189	1 549	6 273	16 084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)		590	8	6 882	88		1 191	
48	48	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,242	138 976		33 632		33 632	2 691	36 323
49	49	215-204-0401 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,35	138 976		48 642		48 642	3 891	52 533
50	50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,592	11 753 1 268	86 36	6 958 750	51 22	6 157	695 612	8 265
51	51	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (покрытие и стульчак)	$м^2$ покрытия	2	2 935 906	47 22	5 870 1 812	94 44	3 964	1 745 609	8 224
52	52	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2	11 753 1 268	86 36	23 507 2 535	173 73	20 799	2 347 2 068	27 922
53	53	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных срубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	1,65	4 621 1 977	112 52	7 625 3 263	185 86	4 177	3 014 851	11 490
54	54	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,65	9 366		15 454		15 454	1 236	16 690
55	55	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 1В4	шт.	1	3 390		3 390		3 390	271	3 661
56	56	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1 054		1 054	84	1 138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	1110-0106-0209	Проемы оконные площадью до 2 м² в деревянных перубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	0,31	6 814	122	2 112	37	986	995	3 356
						3 512	56	1 089	17		249	
58	58	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,31	21 807		6 760		6 760		7 301
											541	
59	59	1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м² площади проемов по наружному обводу коробок	0,31	1 388	19	430	6	277	120	594
						476	6	148	2		44	
60	60	1112-0101-0701	Кровля из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	7,54	1 793	84	13 520	635	7 690	4 953	19 951
						689	25	5 195	189		1 478	
61	61	1110-0105-0101	Стропила в обрешетки. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,17	94 434	1 509	16 054	256	10 109	5 209	22 964
						33 460	583	5 688	99		1 701	
62	62	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	0,36	12 656	573	4 556	206	3 657	667	5 641
						1 925	135	693	48		418	
63	63	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	2	3 218		6 436		6 436		6 951
											515	
64	64	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1 054		1 054		1 138
											84	
65	65	1111-0101-0207	Слои подстилающие глинобитные с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка)-фрагмент разреза 1-1	м³ подстилающего слоя	0,91	17 062	3 069	15 527	2 793	2 764	10 752	28 381
						10 956	1 614	9 970	1 468		2 102	
66	66	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		0,91	39 495	2 061	35 941	1 876	29 895	4 154	43 303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		4 583	434	4 170	395		3 208	
67	67	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами		1	5 398	49	5 398	49	4 439	906	6 808
				зонт		910	14	910	14		504	
68	68	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка креплений		0,003	741 755	6 761	2 225	20	1 942	315	2 743
				т стальных элементов		87 637	1 383	263	4		203	
			Итого по разделу 4: Асбестоцементная труба					442 142	22 117	352 740	74 022	557 455
								67 286	8 319	0	41 291	
			ИТОГО по акту					996 724	69 354	716 946	203 655	1 296 408
								210 426	24 713	0	96 029	
Итого по акту:												**1 296 408**
В т.ч. Оборудование:												**0**
Прочие:												**---**
Временные здания и сооружения 2,6%:											**33 707**	**1 330 115**
Доп.затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,16%:											**15 429**	**1 345 544**
Непредвиденные работы и затраты 2%:											**26 911**	**1 372 455**
Итого сметная стоимость:												
в т.ч. Текущих ценах на 2023 г. К=1,079:												**1 480 879**
Пониж.коэффициент подрядчика 2%:											**29 618**	**1 451 261,17**
НДС 12 %:												**174 151,34**
Всего по акту:												**1 625 412,51**

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель

Айбергенов К.Н.

Подрядчик: ТОО "ПМК-117"

Директор

Кирилин С.А.

Технический надзор ТОО "ARTERIA"

Айгашев Н.А.

Авторский надзор ГПИ ТОО" Санжар Проект Сервис"

Абдукаримов О.Д.