Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"26" июля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS» г.Талдыкорган ул. Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство медицинского пункта на 20 посещений в смену в с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области»**

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган в лице руководителя ЖолжановД.Б**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «КС Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Землякова Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» ГСЛ 003158 от 16.02.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Комшабаев С.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Геодезия -Сервис» ГСЛ №015020**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **"Управления строительства" Алматинской области, № 13-нк от 23.01.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка	га	0,204		0,204	га
Площадь застройки	$м^2$	506,96		506,96	$м^2$
Площадь покрытия вне участка	$м^2$	983		983	$м^2$
Площадь озеленения	$м^2$	594,54		594,54	$м^2$

Постройка имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	286,25	286,25
Число этажей	этаж	1	1
Общий обьем	$м^3$	1125,0	1125,0
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных . второстепенных и пристроенных помещений	$м^3$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир , $м^2$		Число квартир	Площадь квартир $м^2$	
					общая	жилая
Всего квартир в том числе: однокомнатных двухкомнатных трёхкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Предусмотрены помещения согласно медико-технологического задания. В здании медицинского пункта размещены, вестибюль с гардеробной, аптечный киоск, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, прививочная, смотровая, санузлы для посетителей и санузел для МНГ,а также бытовые помещения такие как: кабинет химизатора, стерилизационная, помещения для персонала. Предусмотрены помещения сбора мокроты, сборов и временного хранения биоматериалов, кладовые, складские помещения, комнаты для хранения уборочного инвентаря и помещение для хранения дезинфицирующих средств, моечные, стерилизационные, изолятор. Высота этажа 3,0м,высота цоколя 0,45м.Наружные стены выполнены из красного кирпича 250х120х65 толщиной 380мм,на цементно-известковом растворе М-50.Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича керамического, также запроектированы пластиковые, алюминиевые, остекленные перегородки из ПВХ. Окна-профиль металлопластиковый, стеклопакет однокамерный, состоящий из двух листовых стекол толщиной 4мм.Двери-наружные металлопластиковые остекленные, металлические глухие и двери металлические противопожарные с пределом огнестойкости 0,6 часа. Двери внутренние-металлопластиковые глухие и остекленные, деревянные глухие. Внутренняя отделка помещений(стены и потолки),

предусмотрена оштукатуриванием и последующим выравниванием раствором из сухих смесей 2мм и окраской одно дисперсионной краской, в таких помещениях, как процедурная, прививочная, стерилизационная, комната хранения белья, комната сбора биоматериалов, сан. узлы предусмотрена отделка плиткой керамической. Полы выполнить из подстилающего слоя керамзитобетона, в санузлах и комнатах для грязного белья предусмотрена гидроизоляция оклеечная битумом за 2 раза, стяжка цементно-песчаным раствором марки М-150,керамической плиткой, линолеумом и железнением пола в тех. помещениях. Внутренний водопровод и канализация здания выполнены укладкой труб под полами. В отделке фасада применены отделочные материалы декоративная штукатурка «Мюнхенская»(зерно 2,5мм).При наружной отделке фасада штукатурка производится по сетке тканой с квадратными ячейками группы 2.Для повышения качества дышащей кровли предусматривается отделка нижнего слоя кровли, карниза, перфорированными материалами, лист сайдинговый вентилируемый. Облицовка цоколя производиться плиткой облицовочной, керамогранит на цементно-песчаном растворе с подвязкой медной проволоки. Все деревянные конструкции кровель обработаны антисептиком, выполнены из древесины хвойных пород влажностью не более 25 процентов. Покрытие кровли предусмотрено металлочерепицей. В теплоснабжении здания предусмотрен тепловой пункт управления и контроля тепловой энергии с установкой котлов на твердом топливе. Трубы теплового пункта и системы отопления здания выполнены из стальных водогазопроводных труб. Отопительные приборы предусмотрены с гладкой поверхностью допускающую легкую очистку.Для отопления предусмотрена двухтрубная система. Воздухообмен в помещениях определен и выполнен с учетом категорий стойкости по степени чистоты системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Наружный воздух, пдаваемый системами приточной вентиляции очищается в фильтрах. Воздухораспределители снабжены устройствами для регулирования расхода и характеристик струи. В кабинетах, где установлены лабораторные шкафы, предусмотрены воздуховоды д-200мм, предусмотрены канальные вентиляторы. Для вытяжки воздуха из помещений используются канальные вентиляторы. Воздуховоды всех систем предусмотрены из оцинкованной стали .Водопровод здания амбулатории выполнен из стальных обыкновенных оцинкованных труб д-15-25мм.Горячее водоснабжение предусмотрено от бака косвенного нагрева, расположенного в тепловом пункте. Канализация выполнена хозяйственно-бытовая отводящая сточные воды от приборов в наружную сеть. Внутренние сети выполнены из пластмассовых канализационных труб. Проектом предусмотрено устройство внутренней телефонизации с прокладкой абонентских кабелей в полиэтиленовых трубах, установкой телефонных аппаратов в телефонизирующих помещениях. Благоустройство территории предусматривает асфальтобетонное покрытие с установкой бортовых камней, устройством брусчатки. Предусмотрено озеленение с посадкой газона, живой изгороди и посадкой деревьев и цветников. Установка малых архитектурных форм выполнена установкой навеса беседки, скамеек и урн. Выполнено ограждение из сетки по металлическим столбам.

6. На объекте предусмотрено проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020год**;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;

фактически, месяц: **6 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Теміржолсу-Алматы"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

ТОО „Транстелеком"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Коксуский РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Шакуметова А.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS»**

считает объект: **«Строительство медицинского пункта на 20 посещений в смену в с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО«Golden City DS», Директор – Комшабаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

подпись руководителя

26. 11. 2020г.

Место печати (при наличии)