Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» ноября 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик **Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмолатранстехмонтаж» и Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация QR», г. Астана, ул. Караменде би Шакаулы дом 4,**
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Кушубаева Мурата Шаменовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция канализационного коллектора Д600 мм по ул.Степная в границах участка ул.Уалиханова до ул.Ищанова г.Житикара Житикаринского района Костанайской области» г.Житикара***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирекого транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
2.1. ТОО «ТОО "Dezi Development» лицензия №22017726 от 27.09.2022г. директор Оспанов Асхат Хасенович;
2.2. ТОО «СК MEGARON» лицензия №14019036 от 18.12.2014г. директор Джагупаров Азамат Бейсенович;
2.3. ТОО «QR Engineering» лицензия №23023027 от 20.10.2023г. директор Айдарханов Дархан Темирханович;
2.4. ТОО «Dezi Construction» лицензия№23023250 от 24.10.2023г. директор Айдарханов Дархан Темирханович;
2.5. ТОО «СК Artifex» лицензия №140151 от 08.10.2014г. директор Нурмуканов Женис Кайруллинович

_____
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Корпорация «Асыл-строй», №35-2022**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района» *№107 от 22.12.2022г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование работ	Единица измерения	По проекту	Фактически
НК			
Труба "Optima" DN/ID 600 SN10 (с раструбом)	м	896,5	896,5
Труба " Optima " DN/ID 300 SN10 (с раструбом)	м	4,5	4,5
Железобетонные камеры и колодцы			
Колодцы из сборного железобетона Д1500	шт	25	25

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **канализационный коллектор, общей протяженностью 896,5 метров, с учетом врезки в существующий коллектор Ду500 и демонтажом водопропускных труб, соединение труб – раструбное. Канализационные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2024г.**
месяц, год
окончание работ: **ноябрь 2024г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**
фактически, месяц: **4 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 .Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемы за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта : «***Реконструкция канализационного коллектора Д600 мм по ул.Степная в границах участка ул.Уалиханова до ул.Ищанова г.Житикара Житикаринского района Костанайской области***» что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Житикаракоммунэнерго» и.о. руководителя Зайцев Олег Иванович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Реконструкция канализационного коллектора Д600 мм по ул.Степная в границах участка ул.Уалиханова до ул.Ищанова г.Житикара Житикаринского района Костанайской области***»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Акмолатранстехмонтаж» Кушубаев Мурат Шаменович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Корпорация ОК» Нурмуканов Женис Кайруллинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)