Заказчик : **ГУ " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК -117"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Когальтобек Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 - 2шт. Смета 2-2-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **05.02.2024**

Акт выполненных работ № 3

за **Июль 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		65.14	66	66	4 286	4 286		934	5 638
				м³ грунта		0	20	0	1 297		418	
2	9	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		65.14	28	28	1 856	1 856		405	2 442
				м³ грунта		0	9	0	562		181	
3	10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		65.14	305	145	19 853	9 438		10 598	32 887
				м³ уплотненного грунта		160	66	10 415	4 304		2 436	
4	11	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		7.24	1 965	0	14 226	0		10 243	26 426
				м³ грунта		1 965	0	14 226	0		1 957	
5	12	1101-0102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ (недостающий грунт для обваловки)		38.3	355	355	13 613	13 613		2 473	17 373
				м³ грунта		0	90	0	3 435		1 287	
6	13	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		68.94	212		14 615				15 784
				т·км							1 169	
7	14	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (обсыпка резервуара)		130.48	80	80	10 481	10 481		2 283	13 786
				м³ грунта		0	24	0	3 172		1 022	
8	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (уплотнение обсыпки)		130.48	256	122	33 347	15 880		17 791	55 229
				м³ уплотненного грунта		134	56	17 467	7 242		4 091	
9	16	1101-0101-0338	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ (подача грунта на перекрытие резервуара)		60	300	300	18 023	18 023		3 275	23 002
				м³ грунта		0	76	0	4 548		1 704	
10	17	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		60	1 374	0	82 418	0		59 341	153 100
				м³ грунта		1 374	0	82 418	0		11 341	
11	18	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (планировка вручную обсыпки и засыпки)		60	218	0	13 058	0		9 401	24 256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ спланированной площади		218	0	13 058	0		1 797	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**225 776**	**73 577**	**0**	**116 744**	**369 923**
								137 584	**24 560**	**0**	**27 403**	
			Раздел 2: Бетонные и железобетонные конструкции									
12	24	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0.06	1 416 377	2 029	84 983	122	61 778	21 055	114 521
				т		384 718	897	23 083	54		8 483	
13	25	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		2.39	144 002		344 165		344 165		371 698
				т							27 533	
14	30	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов		28.8	460	36	13 261	1 037	3 326	10 499	25 661
				м шва		309	0	8 897	0		1 901	
15	31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальники на Ду-300м) АС-6		0.206	1 979 971	715 334	407 874	147 359	97 733	209 569	666 838
				т фасонных частей		790 205	237 396	162 782	48 904		49 395	
16	32	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН108-3-22шт,МН118-6-10шт) АС-6		0.105	1 144 354	2 029	120 157	213	108 111	10 854	141 492
				т		112 695	897	11 833	94		10 481	
			Итого по разделу 2: Бетонные и железобетонные конструкции					**970 440**	**148 731**	**615 113**	**251 977**	**1 320 210**
								206 595	**49 052**	**0**	**97 793**	
			Раздел 3: Гидроизоляционные работы									
17	35	1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание (вертикальные бетонные поверхности)		124.96	1 648	0	205 917	0	2 146	140 602	374 240
				м²		1 631	0	203 771	0		27 721	
18	36	1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание (работы по защите потолочных поверхностей)		145.07	1 813	0	262 960	0	2 740	179 552	477 913
				м²		1 794	0	260 219	0		35 401	
19	37	1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		72.53	4 070	70	295 195	5 073	241 819	36 267	357 979
				м²		666	59	48 304	4 258		26 517	
20	38	1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		197.5	3 700	64	730 746	12 555	598 617	89 778	886 165
				м²		605	53	119 574	10 539		65 641	
			Итого по разделу 3: Гидроизоляционные работы					**1 494 818**	**17 628**	**845 322**	**446 199**	**2 096 297**
								631 868	**14 797**	**0**	**155 280**	
			ИТОГО по акту					**2 691 034**	**239 936**	**1 460 435**	**814 920**	**3 786 430**
								976 047	**88 409**	**0**	**280 476**	

Сличительная ведомость исключаемых и включаемых работ по локальным сметам по замене работ предусмотренных ПСД на другие виды работ, выявленные в ходе строительных работ, согласованная с авторским надзором

Исключаемые виды работ и затраты

			Раздел 2: Бетонные и железобетонные конструкции									
	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		8.84	34 913	1 727	308 633	15 267	275 692	19 167	354 024
				м³		1 999	383	17 674	3 389		26 224	
	20	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (В25,F150,W6)		29.2	61 800	4 432	1 804 557	129 424	1 286 107	400 573	2 381 540
				м³		13 323	1 752	389 027	51 164		176 410	
	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.235	376 202		88 407		88 407		95 480
				т							7 073	
	22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		4.14	349 794		1 448 147		1 448 147		1 563 999
				т							115 852	
	23	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0.097	331 233		32 130		32 130		34 700
				т							2 570	
	27	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		8	100 511		804 088		804 088		868 415
				м³							64 327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: Бетонные и железобетонные конструкции					**4 485 962**	**144 691**	**3 934 571**	**419 740**	**5 298 158**
								406 701	**54 553**	**0**	**392 456**	**0**
			Раздел 2: Бетонные и железобетонные конструкции									
	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м³	-8.84	-34 913	-1 727	-308 633	-15 267	-275 692	-19 167	-354 024
						-1 999	-383	-17 674	-3 389		-26 224	
	20	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (В25,F150,W6)	м³	-29.2	-61 800	-4 432	-1 804 557	-129 424	-1 286 107	-400 573	-2 381 540
						-13 323	-1 752	-389 027	-51 164		-176 410	
	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0.235	-376 202		-88 407		-88 407		-95 480
											-7 073	
	22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-4.14	-349 794		-1 448 147		-1 448 147		-1 563 999
											-115 852	
	23	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0.097	-331 233		-32 130		-32 130		-34 700
											-2 570	
	27	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	-8	-100 511		-804 088		-804 088		-868 415
											-64 327	
			Итого по разделу 2: Бетонные и железобетонные конструкции					**-4 485 962**	**-144 691**	**-3 934 571**	**-419 740**	**-5 298 158**
								-406 701	**-54 553**	**0**	**-392 456**	**0**
			Исключение по Акту № 2 за июнь 2024 года									
			Раздел 2: Бетонные и железобетонные конструкции									
	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0.235	-376 202		-88 407		-88 407		-95 480
											-7 073	
	22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-4.14	-349 794		-1 448 147		-1 448 147		-1 563 999
											-115 852	
	23	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0.097	-331 233		-32 130		-32 130		-34 700
											-2 570	
	27	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	-8	-100 511		-804 088		-804 088		-868 415
											-64 327	
			Итого по разделу 2: Бетонные и железобетонные конструкции					**-2 372 772**	**0**	**-2 372 772**	**0**	**-2 562 594**
								0	**0**	**0**	**-189 822**	**0**
			Итого по исключаемым видам работ и затрат					**-2 372 772**	**0**	**-2 372 772**	**0**	**-2 562 594**
								0	**0**	**0**	**-189 822**	**0**
			Включаемые виды работ и затраты									
			РАЗДЕЛ 1. Бетонные и железобетонные конструкции									
			Днище и стены (АС-7.1,9,11)									
1		1127-0602-0706 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%, СП - 8%*	м³ основания	83.16	1 867	186	155 255	15 450	132 688	12 934	181 644
						86	58	7 117	4 859		13 455	
2		1127-0602-0707 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м³ основания	83.16	210	13	17 455	1 100	16 273	541	19 435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 108%, СП - 8%			1	5	82	418		1 439	
3		1106-1301-0308 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Подготовка бетонная под днище резервуара толщ.100мм. Устройство	м³	8.84	18 852	5 535	166 650	48 928	61 945	68 877	254 369
			НР - 91%, СП - 8%			6 310	2 252	55 777	19 912		18 842	
4		1106-1501-0108 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление	м³	8.84	21 579	1 717	190 754	15 174	140 625	37 687	246 716
			НР - 91%, СП - 8%			3 954	731	34 955	6 459		18 275	
5		1116-1301-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Днища насосных станций, толщиной 350 мм. Строительство	м³	29.106	12 380	1 611	360 343	46 899	97 975	212 487	618 657
			НР - 91%, СП - 8%			7 403	620	215 469	18 033		45 827	
6		1106-1501-0112 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление	м³	29.106	26 479	1 678	770 694	48 848	606 754	123 800	966 054
			НР - 91%, СП - 8%			3 954	720	115 092	20 953		71 559	
7		1106-0301-0601 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2.1132	31 268	1 402	66 075	2 963	–	58 419	134 454
			НР - 91%, СП - 8%			29 866	513	63 112	1 085		9 960	
8		214-210-0201 Коэффициент к объему	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.8416	349 794	–	294 387	–	294 387	–	317 938
			СП - 8%			–	–	–	–		23 551	
9		214-210-0201 Коэффициент к объему	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.678	351 466	–	238 294	–	238 294	–	257 358
			СП - 8%			–	–	–	–		19 064	
10		214-210-0202 Коэффициент к объему	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.456	329 247	–	150 137	–	150 137	–	162 148
			СП - 8%			–	–	–	–		12 011	
11		214-210-0201 Коэффициент к объему	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1376	379 988	–	52 286	–	52 286	–	56 469
			СП - 8%			–	–	–	–		4 183	
12		1107-0201-0103 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Панели стен и угловые блоки площадью до 12 м². Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м³ сборных железобетонных конструкций	31.408	24 678	8 776	775 099	275 638	120 300	582 567	1 466 279
			НР - 118%, СП - 8%			12 072	3 647	379 161	114 539		108 613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13		ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТРОЙКОМБИНАТ " г.Уральск Коэффициент к объему	Панель стеновая угловая БУ 1-36-Б3	шт	8	349 500	–	2 796 000	–	2 796 000	–	3 019 680
			СП - 8%			–	–	–	–		223 680	
14		ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТРОЙКОМБИНАТ " г.Уральск Коэффициент к объему	Панель стеновая торцевая ПС 1-36-Б3(Б)(Д-159)(Дз) и ПС 1-36-Б3(В)(Д-159)(Дз)	шт	4	627 000	–	2 508 000	–	2 508 000	–	2 708 640
			СП - 8%			–	–	–	–		200 640	
15		ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТРОЙКОМБИНАТ " г.Уральск Коэффициент к объему	Панель стеновая боковая ПС 2-36-Б3(Дз)	шт	4	532 700	–	2 130 800	–	2 130 800	–	2 301 264
			СП - 8%			–	–	–	–		170 464	
16		1106-1501-0112 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Бетон тяжелый на щебне класса В22,5. Приготовление	м³	6.06174	25 073	1 687	151 986	10 228	117 788	25 797	192 006
			НР - 91%, СП - 8%			3 954	722	23 970	4 379		14 223	
17		1106-1501-0320 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление	м³	0.94224	22 172	1 773	20 891	1 670	16 416	3 310	26 137
			НР - 91%, СП - 8%			2 977	883	2 805	832		1 936	
18		261-102-0124 Коэффициент к объему	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1.97572	144 002	–	284 508	–	284 508	–	307 269
			СП - 8%			–	–	–	–		22 761	
			Покрытие (АС-4.1)									
19		ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТРОЙКОМБИНАТ " г.Уральск Коэффициент к объему	Плита покрытия 1П3-3АПт	шт	6	168 500	–	1 011 000	–	1 011 000	–	1 091 880
			СП - 8%			–	–	–	–		80 880	
20		ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТРОЙКОМБИНАТ " г.Уральск Коэффициент к объему	Плита покрытия 1П3-3АПт (D=1000)	шт	2	207 600	–	415 200	–	415 200	–	448 416
			СП - 8%			–	–	–	–		33 216	
21		ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТРОЙКОМБИНАТ " г.Уральск Коэффициент к объему	Прокладки деревянные 170см	шт	64	300	–	19 200	–	19 200	–	20 736
			СП - 8%			–	–	–	–		1 536	
			Итого по разделу 1	Тенге				12 575 014	466 898	11 210 576	1 126 419	14 797 549
								897 540	191 469		1 096 115	
			РАЗДЕЛ 2. Лестница ж/б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22		1111-0101-1102 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Лестницы. Сборка и установка	м³ сборных конструкций	4	51 660	15 368	206 638	61 473	84 876	83 637	313 497
			НР - 118%, СП - 8%			15 072	2 647	60 289	10 589		23 222	
23		222-301-0201 Коэффициент к объему	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м²	3.645	18 630	–	67 906	–	67 906	–	73 339
			СП - 8%			–	–	–	–		5 433	
24		1109-0305-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Ограждение ж/б лестницы. Монтаж	т конструкций	0.01955	326 485	25 841	6 383	506	90	4 109	11 331
			НР - 69%, СП - 8%			296 000	8 578	5 787	168		839	
25		214-206-0202 Коэффициент к объему	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм//32х2,5мм L=1000мм х5шт (стойка), L=5000мм х1шт (поручень)	т	0.0182	366 446	–	6 669	–	6 669	–	7 203
			СП - 8%			–	–	–	–		534	
26		214-210-0201 Коэффициент к объему	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00135	349 794	–	472	–	472	–	510
			СП - 8%			–	–	–	–		38	
27		1113-0301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1.02	118	3	120	3	49	47	181
			НР - 69%, СП - 8%			67	0	68	–		13	
			Итого по разделу 2	Тенге				288 188	61 982	160 062	87 793	406 061
								66 144	10 757		30 079	
			РАЗДЕЛ 3. Прочие работы									
28		1106-1401-0501 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	200	317	4	63 354	814	37 444	23 184	93 462
			НР - 91%, СП - 8%			125	2	25 096	380		6 924	
29		1106-1401-0502 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты к климатическим условиям Коэффициент к объему	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м³ емкости	200	691	1	138 222	270	85 338	47 994	201 114
			НР - 91%, СП - 8%			263	1	52 614	126		14 898	
			Итого по разделу 3	Тенге				201 576	1 084	122 782	71 178	294 576
								77 710	506		21 822	
			Итого по включаемым видам работ и затрат					13 064 778	529 964	11 493 420	1 285 390	15 498 186
								1 041 394	202 732	0	1 148 016	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по Сличительной ведомости исключаемых и включаемых работ по локальным сметам по замене работ предусмотренных ПСД на другие виды работ, выявленные в ходе строительных работ					10 692 006	529 964	9 120 648	1 285 390	12 935 592
								1 041 394	202 732	0	958 194	0
Итого по акту:												16 722 022
В т.ч. Оборудование:												0
Прочие:												—
Временные здания и сооружения 2,6%:											434 773	17 156 795
Доп.затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,16%:											199 019	17 355 813
Непредвиденные работы и затраты 2%:											347 116	17 702 930
Итого сметная стоимость:												
в т.ч. Текущих ценах на 2023 г. К=1,079:												19 101 461
Пониж.коэффициент подрядчика 2%:											382 029	18 719 432
НДС 12 %:												2 246 332
Всего по акту:												20 965 764

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

_____ **Айбергенов К.И.**

Технический надзор ТОО "ARTERIA"

_____ **Аймашев Н.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК-117"

_____ **Кирилин С.А.**

Авторский надзор ГИП ТОО" Санжар Проект Сервис"

_____ **Абдукаримов О.Д.**