Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy" БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак», находящегося по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш, микрорайон Молодежный, 52
(наименование)

Договор субподряда **№ 31 от 12.07.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за май 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтаж									
1	1	**Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		**1601**	**305,48**	**0**	**489073**	**0**	**0**	**352140**	**908503**
				м²		**305,48**	**0**	**489073**	**0**		**67290**	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж									**908503**
2	2	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**1618,464**	**1892,7**	**102,8**	**3063267**	**166378**	**800557**	**1607038**	**5043927**
				м² оштукатуриваемой поверхности		**1295,26**	**83,82**	**2096332**	**135660**		**373622**	
	2.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	89,6629	910				81593,24		
3	3	**Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		**74,312**	**4213,36**	**51,44**	**313103**	**3822**	**80362**	**166489**	**517959**
	3.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	3,1954	24599				78604,04		
4	4	**Е12-110103-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**		**917,444**	**456,28**	**2,57**	**418611**	**2358**	**7679**	**295206**	**770919**
	4.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,3119	24599				7673,19		
5	5	**Е11-150403-0109 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		**94,836**	**547,94**	**2,28**	**51964**	**217**	**20742**	**22396**	**80309**
	5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	28,6405	474				13575,58		
6	6	**Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены и откосы. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		**871,924**	**1060,11**	**4,72**	**924335**	**4116**	**242386**	**489385**	**1526817**
				м² окрашиваемой поверхности		**777,4**	**2,14**	**677834**	**1866**		**113097**	
	6.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0654	851834				55705,09		
	6.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	444,6812	116				51583,02		
	6.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	160,1724	474				75921,74		

7	7	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**183,224**	**4297,42**	**93,32**	**787390**	**17098**	**465012**	**225919**	**1094375**
						1666,16	**46,37**	**305280**	**8496**		**81066**	
	7.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	186,8885	1902				355461,89		
8	8	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**262,296**	**478,58**	**2,44**	**125530**	**640**	**14720**	**79526**	**221460**
						420,02	**1,08**	**110170**	**283**		**16404**	
	8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,4197	35073				14719,21		
9	9	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**183,6072**	**1902**		**349221**		**349221**		**377159**
											27938	
10	10	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**613,216**	**295,09**	**2,96**	**180954**	**1816**	**107656**	**51988**	**251578**
						116,57	**1,18**	**71483**	**724**		**18636**	
	10.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	619,3482	167				103431,14		
11	11	Е11-460201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³**	**м³**	**0,248**	**30541,37**	**22,38**	**7574**	**6**	**2245**	**3833**	**12320**
						21468,35	**0**	**5324**	**0**		**913**	
	11.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0992							
			Итого по разделу: 2. Монтаж									**9896823**
			ИТОГО:					**6711022**	**196451**	**2090580**	**3293920**	**10805326**
								4423996	**150876**		**800384**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									**10 805 326**
			Всего				**1,20%**		**129 664**			
			Временные здания и сооружения									**10 934 990**
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**		**98 415**			**11 033 405**
			Итого :				**2 %**		**220 668**			
			Непредвиденные работы и затраты									**11 254 073**
			Итого сметная стоимость				**1,0450539**					**11 761 113**
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,0450539				**0,95**					**11 173 057**
			Итого по договорной цене				**0,7**					**7 821 140**
			Итого со скидкой субподряда				**12 %**		**938 537**			
			НДС									**8 759 677**
			Итого с НДС									

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати

Субподрядчик : ТОО"Optimum Energy"

Директор _____ **Жумабаев О.А.**