Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Сатпаева"

Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Договор №220037/05 от 03.10.2023 г.

АКТ №10
выполненных работ за сентябрь 2024 года

Объект: ""Строительство 56-ти квартирного 4-х этажного жилого дома г.Сатпаев" Карагандинская область, город

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	1 043 358 597,90
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	532 514 381,26
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	184 279 693,02
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	351 094 883,62
5	Виды выполненных работ	СМР
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	650 220 977,26
7	Сумма фактических расходов исполнителя за текущий месяц	117 706 596
8	Удержание аванса 30%	35 311 979
9	Удержание резерва 5%	5 885 330
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	76 509 287

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев" Н.С.Суттибаева

Сдал:
Директор ТОО "Астана Премиум Строй" М.Е.Молдашов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"

Технический надзор: ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Наименование строительства: "Строительства 56-ти квартирного 4-х этажного жилого дома г. Сатпаев" область Улытау, город Сатпаев, пр.Независимости, 15/1 (корректировка)"

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА №10

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№220037/05	03.10.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2020 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительства 56-ти квартирного 4-х этажного жилого дома г. Сатпаев" область Улытау, город Сатпаев, пр.Независимости, 15/1 (корректировка)"	650 220 977,26	105 095 175							12 611 421	117 706 596

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"

_____ **С.Н.Суттибаева**

Подрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

_____ **Молдашов М.Е.**

Технический надзор

Технический надзор ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____ **Е.Т.Мырзабеков**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"**

Технический надзор **ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"**

Подрядчик **ТОО "Астана Премиум Строй"**

Стройка **"Строительства 56-ти квартирного 4-х этажного жилого дома г. Сатпаев" область Улытау, город Сатпаев, пр.Независимости, 15/1 (корректировка)"**

Объект **"Строительства 56-ти квартирного 4-х этажного жилого дома г. Сатпаев" область Улытау, город Сатпаев, пр.Независимости, 15/1 (корректировка)"**

Договор подряда (контракт) **№220037/05 от 03.10.2023 г.**

Акт выполненных работ №10 за сентябрь месяц 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+ 2,500/9лист/										
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум9-6шт/12,14лист/										
1	91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,036	-361628,00	--	-13019	--	-13019	--	-14060
			СП - 8%				--	--	--	--		-1041	
2	92	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,1632	-336002,00	--	-54836	--	-54836	--	-59223
			СП - 8%				--	--	--	--		-4387	
3	93	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³		0,78	-50423,23	-4687,92	-39330	-3656	-24866	-10579	-53901
			НР - 91%; СП - 8%				-13855,88	-1047,98	-10808	-817		-3993	
3.1		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,2016	5,617248	-1924,00		-10808				
3.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4604	0,3591							
3.3		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,433216	0,337908		-9692,00		-3275			
3.4		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,119552	0,873251		-280,00		-245			
3.5		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,002359		-7751,00		-18			
3.6		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010528	0,008212		-7357,00		-60			
3.7		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,429184	0,334764		-27,00		-9			
3.8		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013664	0,010658		-4628,00		-49			
3.9		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,015	0,7917	-21792,00				-17253		
3.10		215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,006	0,00468	-165495,00				-775		
3.11		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0183	0,014274	-165495,00				-2362		
3.12		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00049	0,000382	-44600,00				-17		
3.13		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000936	-278998,00				-261		
3.14		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00136	0,001061	-29,00				0		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.15		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,974	0,75972	-3089,00				-2347		
3.16		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1	0,78	-2173,00				-1695		
3.17		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	0,1872	-836,00				-156		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**-107185**	**-3656**	**-92721**	**-10579**	**-127184**
									-10808	**-817**	**--**	**-9421**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-107185**				
		Материалы		Тенге					**-24866**				
		Всего заработная плата		Тенге						**-11625**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-67855**				
			Накладные расходы	Тенге					**-10579**				
			Сметная прибыль	Тенге					**-9421**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-127185**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-6**
			Сметная заработная плата	Тенге						**-11625**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**-127185**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-6**
			Сметная заработная плата	Тенге						**-11625**			
			РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+ 5,300;+8,100/10лист/										
4	**113**	**1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**		**14**	**23843,92**	**11698,34**	**333815**	**163777**	**13116**	**229862**	**608771**
			НР - 118%; СП - 8%				**11208,69**	**2705,49**	**156922**	**37877**		**45094**	
4.1		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,4096	75,7344	2072,00		156922				
4.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2003	16,8042							
4.3		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,1984	16,7776		9692,00		162608			
4.4		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,26656	3,73184		280,00		1045			
4.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001904	0,026656		4628,00		123			
4.6		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,022	0,308	18486,00				5694		
4.7		217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,2	2,8	2651,00				7423		
5	**114**	**222-302-0106 РСНБ РК 2022**	**Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 27.13-6**	**шт.**		**14**	**52456,00**	**--**	**734384**	**--**	**734384**	**--**	**793135**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**58751**	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум9-12шт/12,14лист/										
6	**138**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,027**	**361628,00**	**--**	**9764**	**--**	**9764**	**--**	**10545**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**781**	
7	**139**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,1224012**	**336002,00**	**--**	**41127**	**--**	**41127**	**--**	**44417**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3290**	
8	**140**	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**$м^3$**		**0,5850036**	**50423,23**	**4687,92**	**29498**	**2742**	**18650**	**7934**	**40427**
			НР - 91%; СП - 8%				**13855,88**	**1047,98**	**8106**	**613**		**2995**	
8.1		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,2016	4,212962	1924,00		8106				
8.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4604	0,2693							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.3		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,433216	0,253433		9692,00		2456			
8.4		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,119552	0,654942		280,00		183			
8.5		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,001769		7751,00		14			
8.6		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010528	0,006159		7357,00		45			
8.7		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,429184	0,251074		27,00		7			
8.8		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013664	0,007993		4628,00		37			
8.9		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	0,593779	21792,00				12940		
8.10		215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,006	0,00351	165495,00				581		
8.11		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0183	0,010706	165495,00				1772		
8.12		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00049	0,000287	44600,00				13		
8.13		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000702	278998,00				196		
8.14		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00136	0,000796	29,00				0		
8.15		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,974	0,569794	3089,00				1760		
8.16		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1	0,585004	2173,00				1271		
8.17		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	0,140401	836,00				117		
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум12-2шт/12,14лист/										
9	146	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$		**0,006**	**145,76**	**3,44**	**1**	**--**	**1**	**--**	**1**
							80,02	**0,48**	**--**	**--**		**--**	
9.1		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0313	0,000188	2559,00		0				
9.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
9.3		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	0,000001		36,00		0			
9.4		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	0,000001		7751,00		0			
9.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	0,000001		4628,00		0			
9.6		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	0,000071		179,00		0			
9.7		261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0	380806,00				0		
9.8		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000001	628768,00				0		
10	**147**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$		**0,006**	**254,22**	**5,10**	**2**	**--**	**1**	**--**	**3**
							93,56	**0,96**	**1**	**--**		**--**	
10.1		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0452	0,000271	2072,00		1				
10.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0							
10.3		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000212	0,000001		36,00		0			
10.4		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000212	0,000001		7751,00		0			
10.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	0,000001		4628,00		0			
10.6		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01378	0,000083		179,00		0			
10.7		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0	612933,00				0		
10.8		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000001	768895,00				1		
			по смете Включить №3										
11	**1**	**214-202-0102 РСНБ РК 2022**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б (балка №24)**	т		**0,372503**	**467077,00**	**--**	**173988**	**--**	**173988**	**--**	**187907**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		13919	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1322579**	**166519**	**991031**	**237796**	**1685206**
									165029	**38490**	**--**	**124830**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1322579**				
		Материалы		Тенге					**31767**				
		Всего заработная плата		Тенге						**203519**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**959263**				
			Накладные расходы	Тенге					**237796**				
			Сметная прибыль	Тенге					**124830**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1685205**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
			Сметная заработная плата	Тенге						**203519**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1685205**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
			Сметная заработная плата	Тенге						**203519**			
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА/15,16лист/										
			ПЕРЕМЫЧКИ ПР1-16шт==========										
12	**219**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**		**16**	**968,48**	**433,12**	**15496**	**6930**	**3372**	**8031**	**25409**
			НР - 118%; СП - 8%				**324,62**	**100,73**	**5194**	**1612**		**1882**	
12.1		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1655	2,648	1961,00		5193				
12.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0447	0,7152							
12.3		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,044688	0,715008		9692,00		6930			
12.4		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0114	0,1824	18486,00				3372		
13	**220**	**222-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**		**1,488**	**136213,00**	**--**	**202685**	**--**	**202685**	**--**	**218900**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16215**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**218181**	**6930**	**206057**	**8031**	**244309**
									5194	**1612**	**--**	**18097**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**218181**				
		Материалы		Тенге					**3372**				
		Всего заработная плата		Тенге						**6806**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**202685**				
			Накладные расходы	Тенге					**8031**				
			Сметная прибыль	Тенге					**18097**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**244309**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						**6806**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**244309**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						**6806**			
			РАЗДЕЛ 7. ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/для лестницы/15,16лист/										
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА Ог1-55шт/31лист/										
14	**241**	**1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$**	**$м^3$ заделки**		**2,75**	**284858,12**	**2238,12**	**783360**	**6155**	**381235**	**335122**	**1207961**
			НР - 84%; СП - 8%				**143988,97**	**1085,53**	**395970**	**2985**		**89479**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1		006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	84,6496	232,7864	1701,00		395970				
14.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4816	1,3244							
14.3		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2576	0,7084		36,00		26			
14.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4816	1,3244		4628,00		6129			
14.5		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,04	2,86	21792,00				62325		
14.6		214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,5	1,375	631,00				868		
14.7		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,21	0,5775	165495,00				95573		
14.8		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,18	0,495	165495,00				81920		
14.9		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0049	0,013475	44600,00				601		
14.10		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0137	0,037675	29,00				1		
14.11		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9,5	26,125	2173,00				56770		
14.12		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	0,1925	361628,00				69613		
14.13		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,9	16,225	836,00				13564		
15	**243**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$		**231,759**	**145,76**	**3,44**	**33781**	**797**	**14439**	**12872**	**50384**
			НР - 69%; СП - 8%				**80,02**	**0,48**	**18545**	**111**		**3731**	
15.1		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0313	7,254057	2559,00		18563				
15.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0464							
15.3		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	0,024566		36,00		1			
15.4		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	0,024566		7751,00		190			
15.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	0,024566		4628,00		114			
15.6		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	2,751443		179,00		493			
15.7		261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,003476	380806,00				1324		
15.8		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,020858	628768,00				13115		
16	**244**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$		**231,759**	**254,22**	**5,10**	**58918**	**1181**	**36054**	**15115**	**79957**
			НР - 69%; СП - 8%				**93,56**	**0,96**	**21683**	**222**		**5924**	
16.1		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0452	10,475507	2072,00		21705				
16.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0927							
16.3		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000212	0,049133		36,00		2			
16.4		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000212	0,049133		7751,00		381			
16.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	0,049133		4628,00		227			
16.6		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01378	3,193639		179,00		572			
16.7		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,006489	612933,00				3977		
16.8		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,041717	768895,00				32076		
17	**245**	**1107-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Экраны ограждений из асбестоцементных панелей глухие. Устройство**	$м^2$		**145,75**	**6269,68**	**1342,09**	**913806**	**195610**	**149778**	**773148**	**1821910**
			НР - 118%; СП - 8%				**3899,95**	**595,49**	**568418**	**86793**		**134956**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1		002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6352	238,3304	2385,00		568418				
17.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1956	28,5087							
17.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,16016	23,34332		7357,00		171737			
17.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,035392	5,158384		4628,00		23873			
17.5		215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0003	0,043725	165495,00				7236		
17.6		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00023	0,033523	1528659,00				51244		
17.7		261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,92	134,09	448,00				60072		
17.8		234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	1,03	150,1225	208,00				31225		
18	**246**	**217-505-0205 РСНБ РК 2022**	**Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм**	**$м^2$**		**148,665**	**3957,00**	**--**	**588267**	**--**	**588267**	**--**	**635328**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47061**	
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА Ог2-1шт/31лист/										
19	**252**	**1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$**	**$м^3$ заделки**		**0,05**	**284858,12**	**2238,12**	**14243**	**112**	**6932**	**6093**	**21963**
			НР - 84%; СП - 8%				**143988,97**	**1085,53**	**7199**	**54**		**1627**	
19.1		006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	84,6496	4,23248	1701,00		7199				
19.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4816	0,0241							
19.3		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2576	0,01288		36,00		0			
19.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4816	0,02408		4628,00		111			
19.5		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,04	0,052	21792,00				1133		
19.6		214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,5	0,025	631,00				16		
19.7		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,21	0,0105	165495,00				1738		
19.8		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,18	0,009	165495,00				1489		
19.9		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0049	0,000245	44600,00				11		
19.10		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0137	0,000685	29,00				0		
19.11		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9,5	0,475	2173,00				1032		
19.12		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	0,0035	361628,00				1266		
19.13		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,9	0,295	836,00				247		
20	**254**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**		**4,9482**	**145,76**	**3,44**	**721**	**17**	**308**	**275**	**1075**
			НР - 69%; СП - 8%				**80,02**	**0,48**	**396**	**2**		**80**	
20.1		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0313	0,154879	2559,00		396				
20.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001							
20.3		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	0,000525		36,00		0			
20.4		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	0,000525		7751,00		4			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	0,000525		4628,00		2			
20.6		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	0,058745		179,00		11			
20.7		261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000074	380806,00				28		
20.8		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000445	628768,00				280		
21	**255**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**		**4,9482**	**254,22**	**5,10**	**1258**	**25**	**770**	**323**	**1707**
			НР - 69%; СП - 8%				**93,56**	**0,96**	**463**	**5**		**126**	
21.1		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0452	0,223659	2072,00		463				
21.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002							
21.3		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000212	0,001049		36,00		0			
21.4		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000212	0,001049		7751,00		8			
21.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	0,001049		4628,00		5			
21.6		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01378	0,068186		179,00		12			
21.7		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000139	612933,00				85		
21.8		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000891	768895,00				685		
22	**256**	**1107-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Экраны ограждений из асбестоцементных панелей глухие. Устройство**	**$м^2$**		**5,3**	**6269,68**	**1342,09**	**33229**	**7113**	**5446**	**28114**	**66251**
			НР - 118%; СП - 8%				**3899,95**	**595,49**	**20670**	**3156**		**4907**	
22.1		002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6352	8,66656	2385,00		20670				
22.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1956	1,0367							
22.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,16016	0,848848		7357,00		6245			
22.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,035392	0,187578		4628,00		868			
22.5		215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0003	0,00159	165495,00				263		
22.6		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00023	0,001219	1528659,00				1863		
22.7		261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,92	4,876	448,00				2184		
22.8		234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	1,03	5,459	208,00				1135		
23	**257**	**217-505-0205 РСНБ РК 2022**	**Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм**	**$м^2$**		**5,406**	**3957,00**	**--**	**21392**	**--**	**21392**	**--**	**23103**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1711**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**2448975**	**211010**	**1204621**	**1171062**	**3909639**
									1033344	**93328**	**--**	**289602**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2448975**				
		Материалы		Тенге					**594961**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1126672**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**609659**				
			Накладные расходы	Тенге					**1171062**				
			Сметная прибыль	Тенге					**289602**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3909639**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**532**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1126672**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**3909639**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**532**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1126672**			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. КАРКАС/13лист/										
24	1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**		**5,9910588**	**53288,60**	**4982,94**	**319255**	**29853**	**216461**	**75374**	**426200**
			НР - 93%; СП - 8%				**12174,98**	**1353,12**	**72941**	**8107**		**31570**	
24.1		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,0936	36,507116	1998,00		72941				
24.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6003	3,5964							
24.3		314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,42784	2,563215		9781,00		25071			
24.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17248	1,033338		4628,00		4782			
24.5		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,24	1,437854	18486,00				26580		
24.6		**213-101-0103**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**0,38**	**2,276602**	**83402,00**				**189873**		
24.7		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044	0,263607	29,00				8		
25	2	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов исключить**	**$м^2$ стен (без вычета проемов)**		**1,5766668**	**-552,87**	**--**	**-872**	**--**	**--**	**-811**	**-1817**
			НР - 93%; СП - 8%				**-552,87**	**--**	**-872**	**--**		**-135**	
25.1		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2453	0,386756	-2254,00		-872				
26	3	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,03059**	**549366,16**	**4103,50**	**16805**	**126**	**12818**	**3629**	**22069**
			НР - 93%; СП - 8%				**126209,66**	**1363,22**	**3861**	**42**		**1635**	
26.1		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,168	1,932309	1998,00		3861				
26.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6048	0,0185							
26.3		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2576	0,00788		9692,00		76			
26.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	0,010621		4628,00		49			
26.5		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,03059	419053,00				12819		
27	4	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасад здания из металлических панелей типа "Сайдинг". Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**		**788,13**	**8919,94**	**4,99**	**7030072**	**3933**	**6647285**	**304242**	**7921061**
			НР - 80%; СП - 8%				**480,70**	**1,84**	**378854**	**1450**		**586747**	
27.1		003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2498	196,874874	1924,00		378787				
27.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,4729							
27.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000572	0,451126		7357,00		3319			
27.4		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,037206	29,323165		21,00		616			
27.5		234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,105	82,75365	73531,00				6084959		
27.6		261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1,1	866,943	137,00				118771		
27.7		217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,4	6620,292	67,00				443560		
28	5	**234-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50/ПТЭ-50/**	**$м^3$**		**82,75365**	**25919,00**	**--**	**2144892**	**--**	**2144892**	**--**	**2316483**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		171591	
29	**6**	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**		**788,13**	**4263,74**	**13,01**	**3360381**	**10254**	**1499700**	**1482173**	**5229959**
			НР - 80%; СП - 8%				**2347,87**	**2,90**	**1850427**	**2286**		**387405**	
29.1		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,1331	893,030103	2072,00		1850358				
29.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,8669							
29.3		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,255248	201,168606		21,00		4225			
29.4		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00053	0,417709		7357,00		3073			
29.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00053	0,417709		4628,00		1933			
29.6		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,061904	48,7884		21,00		1025			
29.7		222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	630,504	93,00				58637		
29.8		261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	1733,886	355,00				615530		
29.9		261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	3940,65	34,00				133982		
29.10		261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	2049,138	96,00				196717		
29.11		241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	57,375864	1983,00				113776		
29.12		217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	245,89656	1415,00				347944		
29.13		217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,024805	19,549565	1694,00				33117		
30	**7**	**ТПРАЙС.ЛИСТ**	**Металлосайдинг**	**$м^2$**		**866,943**	**2647,04**	**--**	**2294833**	**--**	**2294833**	**--**	**2478417**
			СП - 8%				--	--	--	--		**183584**	
			по смете Включить №6										
31	**1**	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**		**184,1**	**3096,77**	**6,69**	**570115**	**1231**	**418682**	**120464**	**745826**
			НР - 80%; СП - 8%				**815,87**	**2,05**	**150202**	**377**		**55247**	
31.1		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,416	76,5856	1961,00		150184				
31.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1105							
31.3		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,07155	13,172355		17,00		224			
31.4		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,004028	0,741555		21,00		16			
31.5		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000636	0,117088		7357,00		861			
31.6		343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00795	1,463595		89,00		130			
31.7		222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	193,305	487,00				94140		
31.8		261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043	7,9163	1253,00				9919		
31.9		261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	252,217	2,00				504		
31.10		261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	193,305	954,00				184413		
31.11		261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	193,305	665,00				128548		
31.12		261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	0,580099	1995,00				1157		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**15735481**	**45397**	**13234671**	**1985071**	**19138198**
									2455413	**12262**	**--**	**1417644**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15735481**				
		Материалы		Тенге					**8794948**				
		Всего заработная плата		Тенге						**2467675**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4439725**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге					1985071				
			Сметная прибыль	Тенге					1417644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19138196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1211
			Сметная заработная плата	Тенге						2467675			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					19138196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1211
			Сметная заработная плата	Тенге						2467675			
			РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ										
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЧЕРДАКА ПО ПЕРИМЕТРУ										
32	**61**	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**$м^2$ кровли**		**186,3**	**1647,43**	**25,17**	**306916**	**4690**	**251610**	**48222**	**383549**
			НР - 92%; СП - 8%				**271,69**	**9,66**	**50616**	**1800**		**28411**	
32.1		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1385	25,80255	1961,00		50599				
32.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,6707							
32.3		315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,002352	0,438178		162,00		71			
32.4		314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,000672	0,125194		9781,00		1225			
32.5		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000112	0,020866		3135,00		65			
32.6		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00168	0,312984		7357,00		2303			
32.7		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00112	0,208656		4628,00		966			
32.8		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,053648	9,994622		6,00		60			
32.9		235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	1,15	214,245	406,00				86983		
32.10		235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	$м^2$	1,15	214,245	527,00				112907		
32.11		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	44,712	679,00				30359		
32.12		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	117,369	182,00				21361		
33	**62**	**1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**$м^2$ кровли**		**186,3**	**-799,21**	**-11,92**	**-148893**	**-2221**	**-123757**	**-21872**	**-184426**
			НР - 92%; СП - 8%				**-123,00**	**-4,61**	**-22915**	**-859**		**-13661**	
33.1		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0627	11,68101	-1961,00		-22906				
33.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,3167							
33.3		314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,000336	0,062597		-9781,00		-612			
33.4		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000034	0,00626		-3135,00		-20			
33.5		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000784	0,146059		-7357,00		-1075			
33.6		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,104328		-4628,00		-483			
33.7		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,028	5,2164		-6,00		-31			
33.8		235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	$м^2$	1,15	214,245	-527,00				-112907		
33.9		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	59,616	-182,00				-10850		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	63	235-103-0108 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка/Бикрост/**	$м^2$		214,245	881,00	--	188750	--	188750	--	203850
			СП - 8%				--	--	--	--		15100	
			КАРНИЗ										
35	64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/подшивка карниза/**	$м^2$ покрытия		72,5	2182,96	25,34	158265	1837	7494	137474	319398
			НР - 92%; СП - 8%				2054,26	6,82	148934	494		23659	
35.1		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0886	78,9235	1887,00		148929				
35.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,2175							
35.3		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00224	0,1624		9692,00		1574			
35.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	0,05684		4628,00		263			
35.5		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	8,7	698,00				6073		
35.6		217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	2,9	490,00				1421		
36	65	224-104-0309 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	$м^2$		73,95	4515,00	--	333884	--	333884	--	360595
			СП - 8%				--	--	--	--		26711	
37	66	217-104-0102 РСНБ РК 2022	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая**	кг		84,75	1179,00	--	99920	--	99920	--	107914
			СП - 8%				--	--	--	--		7994	
			КРЕПЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ПРОГОНОВ К МАУРЛАТУ										
38	67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Крепежные элементы из уголка массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов		0,00816	139157,64	12002,86	1136	98	90	1144	2462
			НР - 118%; СП - 8%				116164,50	2600,21	948	21		182	
38.1		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,824	0,390244	2429,00		948				
38.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1536	0,0094							
38.3		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,8	0,194208		280,00		54			
38.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1536	0,009413		4628,00		44			
38.5		261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000326	274757,00				90		
39	68	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/гн.уголок50х3 L=230мм/**	т		0,00816	479964,00	--	3917	--	3917	--	4230
			СП - 8%				--	--	--	--		313	
40	69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$		0,2448	145,76	3,44	36	1	15	14	54
			НР - 69%; СП - 8%				80,02	0,48	20	--		4	
40.1		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0313	0,007662	2559,00		20				
40.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
40.3		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	0,000026		36,00		0			
40.4		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	0,000026		7751,00		0			
40.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	0,000026		4628,00		0			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.6		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	0,002906		179,00		1			
40.7		261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000004	380806,00				1		
40.8		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000022	628768,00				14		
41	**70**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**		**0,2448**	**254,22**	**5,10**	**62**	**1**	**38**	**16**	**84**
			НР - 69%; СП - 8%				**93,56**	**0,96**	**23**	**--**		**6**	
41.1		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0452	0,011065	2072,00		23				
41.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0001							
41.3		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000212	0,000052		36,00		0			
41.4		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000212	0,000052		7751,00		0			
41.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	0,000052		4628,00		0			
41.6		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01378	0,003373		179,00		1			
41.7		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000007	612933,00				4		
41.8		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000044	768895,00				34		
			ПОЛ ЧЕРДАКА/лист8/										
42	**71**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**		**818,96**	**1057,71**	**44,80**	**866222**	**36690**	**322702**	**495970**	**1471171**
			НР - 94%; СП - 8%				**618,87**	**25,40**	**506830**	**20802**		**108979**	
42.1		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3774	309,075504	1640,00		506884				
42.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	11,056							
42.3		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	11,02484		3135,00		34563			
42.4		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	78,736452		27,00		2126			
42.5		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	16,706784	19266,00				321873		
42.6		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	28,6636	29,00				831		
43	**72**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**		**778**	**654,17**	**21,25**	**508944**	**16533**	**373828**	**113277**	**671997**
			НР - 92%; СП - 8%				**152,42**	**5,84**	**118583**	**4544**		**49776**	
43.1		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0777	60,4506	1961,00		118544				
43.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	1,8672							
43.3		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000896	0,697088		9692,00		6756			
43.4		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,004592	3,572576		937,00		3348			
43.5		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00056	0,43568		7357,00		3205			
43.6		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000896	0,697088		4628,00		3226			
43.7		235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1,1	855,8	310,00				265298		
43.8		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	389	279,00				108531		
44	**73**	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**		**778**	**2259,43**	**88,30**	**1757837**	**68697**	**909568**	**733755**	**2690916**
			НР - 92%; СП - 8%				**1002,02**	**23,12**	**779572**	**17987**		**199324**	
44.1		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4514	351,1892	2220,00		779640				
44.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	7,2354							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.3		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00392	3,04976		9692,00		29558			
44.4		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,020608	16,033024		937,00		15023			
44.5		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00224	1,74272		7357,00		12821			
44.6		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003136	2,439808		4628,00		11291			
44.7		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	1563,78	279,00				436295		
44.8		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,1945	174912,00				34020		
44.9		**217-606-0201**	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00058**	**0,45124**	**973429,00**				**439250**		
45	**74**	**234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**		**160,268**	**60560,00**	**--**	**9705830**	**--**	**9705830**	**--**	**10482296**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**776466**	
46	**75**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**2,565**	**28593,41**	**2458,71**	**73342**	**6307**	**453**	**63233**	**147501**
			НР - 91%; СП - 8%				**25958,02**	**1132,41**	**66582**	**2905**		**10926**	
46.1		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,992	33,32448	1998,00		66582				
46.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	1,0917							
46.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1792	0,459648		7357,00		3382			
46.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2464	0,632016		4628,00		2925			
46.5		214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28	0,7182	631,00				453		
47	**76**	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**2,565**	**419053,00**	**--**	**1074871**	**--**	**1074871**	**--**	**1160861**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**85990**	
48	**77**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**		**778**	**1057,71**	**44,80**	**822898**	**34854**	**306563**	**471165**	**1397591**
			НР - 94%; СП - 8%				**618,87**	**25,40**	**481481**	**19761**		**103528**	
48.1		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3774	293,6172	1640,00		481532				
48.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	10,503							
48.3		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	10,473436		3135,00		32834			
48.4		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	74,798476		27,00		2020			
48.5		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	15,8712	19266,00				305775		
48.6		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	27,23	29,00				790		
49	**78**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**		**778**	**227,10**	**15,28**	**176684**	**11888**	**152885**	**17342**	**209547**
			НР - 94%; СП - 8%				**15,31**	**8,40**	**11911**	**6535**		**15521**	
49.1		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0093	7,2354	1640,00		11866				
49.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	3,501							
49.3		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004452	3,463656		3135,00		10859			
49.4		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,049184	38,265152		27,00		1033			
49.5		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0102	7,9356	19266,00				152887		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**15930621**	**179375**	**13608661**	**2059740**	**19429590**
									2142585	**73990**	**--**	**1439229**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15930621**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге					2201492				
		Всего заработная плата		Тенге						2216575			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11407172				
			Накладные расходы	Тенге					2059740				
			Сметная прибыль	Тенге					1439229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19429590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1184
			Сметная заработная плата	Тенге						2216575			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					19429590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1184
			Сметная заработная плата	Тенге						2216575			
РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ, МОНТАЖ (ЛИСТ 18)													
50	**79**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Установка стропил, маурлатов**	**$м^3$**		**12,385**	**92824,58**	**1361,47**	**1149632**	**16862**	**572660**	**510264**	**1792688**
			НР - 90%; СП - 8%				**45224,87**	**553,08**	**560110**	**6850**		**132792**	
50.1		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,8216	307,415516	1822,00		560111				
50.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1824	2,259							
50.3		343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	5,12344	63,453804		18,00		1142			
50.4		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,146832	1,818514		7357,00		13379			
50.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,035616	0,441104		4628,00		2041			
50.6		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,151136	14,256819		21,00		299			
50.7		235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	3,38	41,8613	268,00				11219		
50.8		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,38	54,2463	2173,00				117877		
50.9		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	89,172	836,00				74548		
50.10		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,47063	722747,00				340146		
50.11		**236-106-0404**	**Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ**	**т**	**0,00196**	**0,024275**	**1189326,00**				**28870**		
51	**80**	**215-202-0201 РСНБ РК 2022**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**		**12,385**	**139879,00**	**--**	**1732401**	**--**	**1732401**	**--**	**1870993**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**138592**	
52	**81**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**		**14,8799574**	**64407,44**	**1926,20**	**958380**	**28662**	**246514**	**627055**	**1712269**
			НР - 90%; СП - 8%				**45914,40**	**908,81**	**683204**	**13523**		**126835**	
52.1		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,2	374,974926	1822,00		683204				
52.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4032	5,9996							
52.3		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2576	3,833077		17,00		65			
52.4		343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3696	5,499632		151,00		830			
52.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4032	5,999599		4628,00		27766			
52.6		235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1,45	21,575938	268,00				5782		
52.7		261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,03839	106532,00				4090		
52.8		217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	111,59968	1010,00				112716		
52.9		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	44,639872	836,00				37319		
52.10		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,046128	722747,00				33339		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.11		**236-106-0404**	**Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ**	**т**	**0,00301**	**0,044789**	**1189326,00**				**53268**		
53	**82**	**215-202-0201 РСНБ РК 2022**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**		**15,3831863**	**139879,00**	**--**	**2151785**	**--**	**2151785**	**--**	**2323928**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**172143**	
54	**83**	**215-204-0501 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**		**1,1626322**	**161836,00**	**--**	**188156**	**--**	**188156**	**--**	**203208**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15052**	
55	**84**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/скрутки/**	**т**		**0,0634068**	**361628,00**	**--**	**22930**	**--**	**22930**	**--**	**24764**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1834**	
56	**85**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Костыли/**	**т**		**0,019678**	**336002,00**	**--**	**6612**	**--**	**6612**	**--**	**7141**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**529**	
57	**86**	**261-107-0620 РСНБ РК 2022**	**Скобы металлические**	**кг**		**2,915257**	**203,00**	**--**	**592**	**--**	**592**	**--**	**639**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
58	**87**	**1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**$м^2$**		**326,3504772**	**420,88**	**20,52**	**137354**	**6696**	**16370**	**84929**	**240066**
			НР - 72%; СП - 8%				**350,20**	**11,25**	**114288**	**3671**		**17783**	
58.1		009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2135	69,675827	1640,00		114268				
58.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,8276							
58.3		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003488	1,13831		3135,00		3569			
58.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002071	0,675872		4628,00		3128			
58.5		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06	19,581029	836,00				16370		
59	**88**	**215-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**		**2,3308122**	**139879,00**	**--**	**326032**	**--**	**326032**	**--**	**352115**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26083**	
60	**89**	**1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**$м^2$**		**208,4929308**	**628,06**	**30,67**	**130946**	**6395**	**15686**	**80885**	**228777**
			НР - 72%; СП - 8%				**522,15**	**16,67**	**108865**	**3476**		**16946**	
60.1		009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3184	66,384149	1640,00		108870				
60.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	1,7096							
60.3		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004796	0,999932		3135,00		3135			
60.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003379	0,704498		4628,00		3260			
60.5		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,09	18,764364	836,00				15687		
61	**90**	**215-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**		**10,4289847**	**139879,00**	**--**	**1458796**	**--**	**1458796**	**--**	**1575500**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**116704**	
62	**91**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**		**38,421**	**13147,25**	**103,40**	**505130**	**3973**	**436579**	**59792**	**610116**
			НР - 90%; СП - 8%				**1680,81**	**48,33**	**64578**	**1857**		**45194**	
62.1		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8736	33,564586	1924,00		64578				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,73							
62.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0056	0,215158		7357,00		1583			
62.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01344	0,516378		4628,00		2390			
62.5		**217-701-0117**	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0017**	**0,065316**	**121212,00**				**7917**		
62.6		**217-701-0118**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0067**	**0,257421**	**1649038,00**				**424497**		
62.7		**217-701-0215**	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,001**	**0,038421**	**108426,00**				**4166**		
63	**92**	**1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Антисептирование водными растворами покрытий по фермам**	**$м^2$**		**2397,24**	**92,23**	**3,72**	**221097**	**8918**	**--**	**194704**	**449075**
			НР - 90%; СП - 8%				**88,51**	**1,73**	**212180**	**4147**		**33274**	
63.1		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0451	108,115524	1961,00		212015				
63.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,6781							
63.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000224	0,536982		7357,00		3951			
63.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	1,073964		4628,00		4970			
64	**93**	**236-106-0901 РСНБ РК 2022**	**Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 $м^2$ по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001/WOOOMASTER Фенилакс/**	**кг**		**1198,62**	**454,00**	**--**	**544173**	**--**	**544173**	**--**	**587707**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43534**	
65	**94**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**		**768,75**	**173,67**	**21,25**	**133509**	**16336**	**--**	**111930**	**265073**
			НР - 92%; СП - 8%				**152,42**	**5,84**	**117173**	**4490**		**19634**	
65.1		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0777	59,731875	1961,00		117134				
65.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	1,845							
65.3		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000896	0,6888		9692,00		6676			
65.4		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,004592	3,5301		937,00		3308			
65.5		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00056	0,4305		7357,00		3167			
65.6		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000896	0,6888		4628,00		3188			
66	**95**	**261-105-0703 РСНБ РК 2022**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**		**784,125**	**120,00**	**--**	**94095**	**--**	**94095**	**--**	**101623**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7528**	
67	**96**	**235-101-0204 РСНБ РК 2022**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250**	**$м^2$**		**65**	**86,00**	**--**	**5590**	**--**	**5590**	**--**	**6037**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**447**	
68	**97**	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**		**564**	**1427,58**	**35,84**	**805155**	**20214**	**56981**	**677528**	**1601297**
			НР - 92%; СП - 8%				**1290,71**	**15,04**	**727960**	**8483**		**118615**	
68.1		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6343	357,7452	2035,00		728011				
68.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	2,82							
68.3		343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,032928	18,571392		18,00		334			
68.4		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0728	41,0592		21,00		862			
68.5		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003808	2,147712		7357,00		15801			
68.6		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001232	0,694848		4628,00		3216			
68.7		236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	11,28	1282,00				14461		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.8		217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	24,0264	1415,00				33997		
68.9		261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,007575	4,2723	1995,00				8523		
			по смете Включить №6										
69	**2**	**224-103-1013 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**		**648,6**	**5240,00**	**--**	**3398664**	**--**	**3398664**	**--**	**3670557**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**271893**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**13971029**	**108056**	**11274616**	**2347087**	**17623573**
									2588358	**46497**	**--**	**1305459**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13971029**				
		Материалы		Тенге					**1344792**				
		Всего заработная плата		Тенге						**2634855**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**9929826**				
			Накладные расходы	Тенге					**2347087**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1305459**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**17623575**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1398**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2634855**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**17623575**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1398**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2634855**			
			РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ/лист 8/										
			ТИП 7										
70	**38**	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**		**44,88**	**1072,67**	**43,55**	**48141**	**1955**	**18693**	**26915**	**81060**
			НР - 94%; СП - 8%				**612,58**	**25,40**	**27493**	**1140**		**6004**	
70.1		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,388	17,41344	1579,00		27496				
70.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	0,6059							
70.3		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	0,604175		3135,00		1894			
70.4		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,04982	2,235922		27,00		60			
70.5		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0204	0,915552	20369,00				18649		
70.6		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	1,5708	29,00				46		
71	**39**	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=5**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**$м^2$ стяжки**		**44,88**	**594,46**	**38,21**	**26679**	**1714**	**23312**	**2440**	**31449**
			НР - 94%; СП - 8%				**36,84**	**21,00**	**1653**	**942**		**2330**	
71.1		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0233	1,045704	1579,00		1651				
71.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0111	0,4982							
71.3		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01113	0,499514		3135,00		1566			
71.4		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,12296	5,518445		27,00		149			
71.5		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0255	1,14444	20369,00				23311		
			ТИП 8										
72	**41**	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**		**163,65**	**1072,67**	**43,55**	**175542**	**7127**	**68166**	**98141**	**295578**
			НР - 94%; СП - 8%				**612,58**	**25,40**	**100249**	**4157**		**21895**	
72.1		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,388	63,4962	1579,00		100260				
72.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	2,2093							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.3		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	2,203056		3135,00		6907			
72.4		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,04982	8,153043		27,00		220			
72.5		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0204	3,33846	20369,00				68001		
72.6		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	5,72775	29,00				166		
73	**42**	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**$м^2$ стяжки**		**163,65**	**237,77**	**15,28**	**38911**	**2501**	**33999**	**3558**	**45866**
			НР - 94%; СП - 8%				**14,73**	**8,40**	**2411**	**1375**		**3397**	
73.1		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0093	1,521945	1579,00		2403				
73.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,7364							
73.3		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004452	0,72857		3135,00		2284			
73.4		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,049184	8,048962		27,00		217			
73.5		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0102	1,66923	20369,00				34001		
			ТИП 9										
74	**51**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**		**1756,77**	**1057,71**	**44,80**	**1858153**	**78703**	**692238**	**1063917**	**3155844**
			НР - 94%; СП - 8%				**618,87**	**25,40**	**1087212**	**44622**		**233773**	
74.1		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3774	663,004998	1640,00		1087328				
74.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	23,7164							
74.3		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	23,649638		3135,00		74142			
74.4		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	168,899381		27,00		4560			
74.5		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	35,838108	19266,00				690457		
74.6		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,035	61,48695	29,00				1783		
			по смете Включить №7										
75	**1**	**1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.**	**$м^2$ стяжки**		**1756,77**	**2531,27**	**77,16**	**4446859**	**135553**	**3216364**	**1087476**	**5977076**
			НР - 94%; СП - 8%				**623,27**	**35,26**	**1094942**	**61944**		**442741**	
75.1		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3303	580,261131	1887,00		1094953				
75.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0154	27,0543							
75.3		315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	0,014098	24,766943		4359,00		107959			
75.4		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000636	1,117306		7357,00		8220			
75.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	1,117306		4628,00		5171			
75.6		343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,012402	21,787462		139,00		3028			
75.7		313-101-0801	Смеситель-пневмонагнетатель мобильный на шасси с электродвигателем, без встроенного компрессора для приготовления и подачи строительных составов, смесей, растворов и бетона к месту укладки, подача по вертикали до 100 м, подача по горизонтали до 180 м, производительность до 5 $м^3$/ч, емкость резервуара 0,3 $м^3$	маш.-ч	0,014098	24,766943		451,00		11170			
75.8		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0161	28,283997	24639,00				696889		
75.9		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0072	12,648744	29,00				367		
75.10		212-202-0103	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D200	$м^3$	0,0505	88,716885	26996,00				2395001		
75.11		**217-701-0202**	**Смола древесно омыленная**	**т**	**0,00006**	**0,105406**	**734150,00**				**77384**		
75.12		**234-701-0301**	**Лента демпферная стандартная**	**м**	**0,1**	**175,677**	**266,00**				**46730**		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6594285**	**227553**	**4052772**	**2282447**	**9586873**
									2313960	**114180**	**--**	**710140**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6594285**				
		Материалы		Тенге					**4052775**				
		Всего заработная плата		Тенге						**2428140**			
			Накладные расходы	Тенге					**2282447**				
			Сметная прибыль	Тенге					**710140**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9586872**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1381**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2428140**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**9586872**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1381**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2428140**			
			РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ/лист 9/										
			1-ЭТАЖ/лист 9/										
76	**71**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**		**1519,665**	**2395,25**	**136,22**	**3639978**	**207009**	**830771**	**2216477**	**6324968**
			НР - 80%; СП - 8%				**1712,35**	**110,81**	**2602198**	**168394**		**468513**	
76.1		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7844	1192,025226	2183,00		2602191				
76.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0587	89,2043							
76.3		313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,04982	75,70971		2174,00		164593			
76.4		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008904	13,531097		3135,00		42420			
76.5		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0187	28,417735	25898,00				735963		
76.6		216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,09118	23071,00				2104		
76.7		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	1,823598	836,00				1525		
76.8		**214-402-0103**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**0,0554**	**84,189441**	**1083,00**				**91177**		
			2-5 -ЭТАЖ										
77	**82**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**		**4485,8325**	**2395,25**	**136,22**	**10744690**	**611060**	**2452315**	**6542721**	**18670393**
			НР - 80%; СП - 8%				**1712,35**	**110,81**	**7681315**	**497075**		**1382982**	
77.1		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7844	3518,687013	2183,00		7681294				
77.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0587	263,3184							
77.4		314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008904	39,941853		3135,00		125218			
77.5		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0187	83,885068	25898,00				2172455		
77.6		216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,26915	23071,00				6210		
77.7		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	5,382999	836,00				4500		
77.8		**214-402-0103**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**0,0554**	**248,515121**	**1083,00**				**269142**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**14384668**	**818069**	**3283086**	**8759198**	**24995361**
									10283513	**665469**	**--**	**1851495**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14384668**				
		Материалы		Тенге					**3283085**				
		Всего заработная плата		Тенге						**10948982**			
			Накладные расходы	Тенге					**8759198**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1851495**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**24995361**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5063
			Сметная заработная плата	Тенге					10948982			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								96485562
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20976588				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1759253			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1045011			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47762801		
			- Накладные расходы	Тенге							18839853	
			- Сметная прибыль	Тенге							7147075	
			сметная стоимость			96 485 562						
			оборудование	Тенге								
			итого сметная стоимость с оборудованием	Тенге		96 485 562						
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		868 370						
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		97 353 932						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	Тенге		993 010						
			Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге		98 346 942						
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		1 966 939						
			Итого с непредвиденными затратами (2 %)	Тенге		100 313 881						
			в тек.ценах к=1,079	Тенге		108 238 678						
			Итого по акту в текущих ценах 2023 года	Тенге		108 238 678						
			НДС 12%	Тенге		12 988 641						
			Итого с НДС	Тенге		121 227 319						
			тендерная скидка Подрядчика	Тенге		3 520 723						
			итого к оплате	Тенге		117 706 596						

Принял: Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Сатпаев"

С.Н.Суттибаева

Сдал: Подрядчик

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

М.Б. Молдашов

Авторский надзор ТОО "Строй-Аст"

И.В.Замиралова

19.09.2024г
Расценки проверены

Технический надзор ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Е.Т.Мырзабеков