Заказчик : Насиров Ербол Ибадуллаевич

Технадзор: ТОО «AliZeEngineering»

Авторский надзор:ТОО «ДиС-проект»

Подрядчик: ТОО"EMAAR-Group"

Форма 2В

Наименование стройк "Строительство центра для обслуживания населения и магазина по адресу: Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Таукент, №2 микрорайон №5 здания"

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	809,853		150,93	143,05	122231	115849	--	24377	158334
		НР - 72%; СП - 8%				7,88	33,92	6382	27470		11727	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	25,047		2723,36	--	68212	--	--	49113	126711
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	68212	--		9386	
3	1105-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сваи шпунтовые массой 1 м до 50 кг длиной свыше 8 м.Погружение дизель-молотом на тракторе.Грунты группы 2	т свай	11,2168056		90192,52	38543,60	1011672	432336	294101	383218	1506481
		НР - 99%; СП - 8%				25429,25	9080,45	285235	101854		111591	
4	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	425,04		12388,00	--	5265396	--	5265396	--	5686628
		СП - 8%				--	--	--	--		421232	
Съезд-выезд												
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	185,3148		150,93	143,05	27970	26509	--	5578	36231
		НР - 72%; СП - 8%				7,88	33,92	1460	6286		2683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	185,3148	35,24	35,24	6530	6531	--	1321	8480
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	1835		628	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	185,3148	223,57	108,11	41431	20034	--	21791	68279
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	21396	8869		5057	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	185,3148	106,47	89,83	19730	16646	667	4707	26392
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	2417	4121		1955	
		Устройство грунтовой подушки									
9	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	278,85	660,57	658,35	184200	183581	39	40166	242315
		НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	580	55204		17950	
		Обратная засыпка									
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	188,892	35,24	35,24	6657	6657	--	1347	8644
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	1870		640	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	20,988	1078,71	--	22640	--	--	16301	42056
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	22640	--		3115	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	209,88	223,57	108,11	46923	22690	--	24680	77330
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	24233	10045		5728	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	209,88	106,47	89,83	22346	18854	755	5331	29891
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	2737	4668		2214	
		Лишний грунт									
14	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	337,788	241,60	231,72	81610	78272	--	16278	105718
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	57,05	3337	19271		7830	
15	411-103-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	8866,935	75,00	--	665020	--		--	718222
		СП - 8%			--	--	--	--		53202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				7592568	927959	5560958	594208	8841712
							438629	241493	--	654938	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7592568				
	Материалы		тенге				295563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					680122			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5265396				
	Транспортные расходы		тенге				665020				
		Накладные расходы	тенге				594208				
		Сметная прибыль	тенге				654938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8841714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	тенге					680122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8841714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	тенге					680122			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		Фундамент Фм-1 (4 шт) /АС-24/									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная/Бетон В3,5/.Устройство**	$м^3$	1,36	22026,45	1474,09	29956	2005	25606	2543	35099
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	2345	450		2600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	$10 м^2$	0,25 0,34	--				--		
17	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами,стаканами и подколонниками,высотой до 2 м,толщиной до 1000 мм.Устройство**	$м^3$	5,12	28990,59	2632,89	148432	13481	116425	19856	181751
		НР - 91%; СП - 8%			3618,33	643,29	18526	3294		13463	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08256	349794,00	--	28879	--	28879	--	31189
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01736	376202,00	--	6531	--	6531	--	7053
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,09672	329247,00	--	31845	--	31845	--	34393
		СП - 8%			--	--	--	--		2548	
		Ленточные фундаменты /АС-21/									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная/Бетон В3,5/.Устройство**	$м^3$	8,1	22026,45	1474,09	178414	11940	152509	15145	209043
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	13965	2677		15485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	$10 м^2$	0,25 2,025	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм/Бетон В12,5/.Устройство	$м^3$	37		33143,27	2714,25	1226301	100427	910601	215035	1556643
		НР - 91%; СП - 8%				5818,18	568,38	215273	21030		115307	
23	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	$м^3$	50,4		31461,79	1740,57	1585674	87725	1253350	242257	1974165
		НР - 91%; СП - 8%				4853,16	428,91	244599	21617		146235	
24	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,76		1698,01	54,68	269576	8681	179872	77232	374553
		НР - 94%; СП - 8%				510,35	7,17	81023	1138		27745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-701-0101	**Мука андезитовая кислотоупорная**	т	0,00125	0,19845	--				--		
24.2	218-103-0201	**Ветошь**	кг	0,005	0,7938	--				--		
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14336		349794,00	--	50146	--	50146	--	54158
		СП - 8%				--	--	--	--		4012	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3549		349794,00	--	124142	--	124142	--	134073
		СП - 8%				--	--	--	--		9931	
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1332		349794,00	--	46593	--	46593	--	50320
		СП - 8%				--	--	--	--		3727	
		Анкерный выпуски Ав-1 /АС-23/										
28	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. й доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,02276		60368,24	2842,75	1374	65	46	1169	2747
		НР - 91%; СП - 8%				55491,49	968,66	1263	22		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	217-101-0402	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный**	кг	1000	22,76	--				--		
28.2	222-509-1701	**Кондуктор инвентарный металлический**	шт.	0,01	0,000228	--				--		
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01966		349794,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031		376202,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					3735906	224324	2934588	573237	4653873
								576994	50228	--	344731	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3735906				
	Материалы		тенге					2638410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					627222			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				296179				
		Накладные расходы	тенге				573237				
		Сметная прибыль	тенге				344731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4653874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	тенге					627222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4653874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	тенге					627222			
		РАЗДЕЛ 3. Монолитная рама									
		Рама Рм-1									
31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	$м^3$	1,79	42242,79	6275,85	75615	11234	50044	15293	98181
		НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	14337	2469		7273	
32	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	1,7	78671,19	8415,90	133741	14307	81322	37405	184838
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	38112	2992		13692	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16428	376202,00	--	61802	--	61802	--	66746
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
34	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,36486	329247,00	--	120129	--	120129	--	129739
		СП - 8%			--	--	--	--		9610	
35	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,018	490233,00	--	8824	--	8824	--	9530
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				400111	25541	322121	52698	489034
							52449	5461	--	36225	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				400111				
	Материалы		тенге				131366				
	Всего заработная плата		тенге					57910			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				190755				
		Накладные расходы	тенге				52698				
		Сметная прибыль	тенге				36225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				489034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	тенге					57910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				489034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	тенге					57910			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
36	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**32**	**10077,72**	**1716,04**	**322487**	**54914**	**120579**	**189018**	**552425**
		НР - 118%; СП - 8%			**4593,56**	**412,21**	**146994**	**13191**		**40920**	
37	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**165,248**	**9409,00**	**--**	**1554818**	**--**	**1554818**	**--**	**1679203**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124385**	
		на отм.-0.300 /АС-31/									
38	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**31**	**10077,72**	**1716,04**	**312409**	**53198**	**116811**	**183111**	**535162**
		НР - 118%; СП - 8%			**4593,56**	**412,21**	**142400**	**12779**		**39642**	
39	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**160,8**	**9409,00**	**--**	**1512967**	**--**	**1512967**	**--**	**1634004**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121037**	
		Антисейсмопояс (АС-43)									
40	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке.Устройство/БЕТОН В12,5/**	**м^3**	**4,603**	**49940,80**	**6356,70**	**229878**	**29260**	**138099**	**62441**	**315705**
		НР - 91%; СП - 8%			**13582,14**	**1324,87**	**62519**	**6098**		**23385**	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,19592**	**349794,00**	**--**	**68532**	**--**	**68532**	**--**	**74015**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5483**	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,050658**	**376202,00**	**--**	**19058**	**--**	**19058**	**--**	**20583**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1525**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**4020149**	**137372**	**3530864**	**434570**	**4811097**
							351913	**32068**	**--**	**356377**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4020149**				
	Материалы		тенге				**375491**				
	Всего заработная плата		тенге					**383981**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3155375**				
		Накладные расходы	тенге				**434570**				
		Сметная прибыль	тенге				**356377**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4811096**				**236**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**383981**			
		Сметная заработная плата	тенге				**4811096**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								**236**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**383981**			
		Сметная заработная плата	тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка (АС-4)											
43	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	187,4	2125,91	42,12	398396	7893	185768	169175	612976
		НР - 80%; СП - 8%			1092,50	35,94	204735	6735		45405	
44	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	187,4	6069,01	31,32	1137332	5870	518194	491918	1759590
		НР - 80%; СП - 8%			3272,51	8,69	613268	1629		130340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	218-103-0203	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	$м^2$	0,0055 1,0307	--				--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			тенге				1535728	13763	703962	661093	2372566
							818003	8364	--	175745	
Стоимость общестроительных работ			тенге				1535728				
Материалы			тенге				703963				
Всего заработная плата			тенге					826367			
		Накладные расходы	тенге				661093				
		Сметная прибыль	тенге				175745				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				2372566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	тенге					826367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2372566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	тенге					826367			
РАЗДЕЛ 6. Кровля											
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев.Установка/Мауэрлат,Стойки,Прогоны,Подкос,.Лежень/**	$м^3$ древесины в конструкции	2,0684	193972,34	1499,54	401212	3102	329526	62947	501292
		НР - 90%; СП - 8%			33157,80	656,32	68584	1358		37133	
46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила.Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	3,3375	223605,39	1075,75	746283	3590	633691	99302	913232
		НР - 90%; СП - 8%			32659,85	399,52	109002	1333		67647	
47	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	5,4059	17878,08	58,05	96647	314	80214	14628	120178
		НР - 90%; СП - 8%			2981,68	25,01	16119	135		8902	
48	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	$м^2$ кровли	162,61	3646,55	28,06	592965	4563	436799	141100	792790
		НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	151603	1766		58725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	**224-102-0102**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм**	**м²**	**1,15**	**187,0015**	**2264,00**				**423371**		
49	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА/	м³		3,3568	105225,00	--	353219	--	353219	--	381477
		СП - 8%				--	--	--	--		28258	
50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м² обработанной поверхности		282	49,76	3,74	14032	1055	8	12084	28205
		НР - 90%; СП - 8%				45,99	1,62	12969	457		2090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	**217-701-0117**	**Сульфат аммония**	**т**	**0,00006**	**0,01692**	--				--		
50.2	**217-701-0118**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,00023**	**0,06486**	--				--		
50.3	**217-701-0215**	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,00004**	**0,01128**	--				--		
51	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,016176	455717,00	--	7372	--	7372	--	7962
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
52	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг		15	264,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/	т стальных элементов		0,09748	1134149,68	9642,69	110557	940	101440	9865	130056
		НР - 118%; СП - 8%				83886,71	1877,81	8177	183		9634	
54	1412-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		282	407,66	14,03	114960	3956	69412	38752	166010
		НР - 92%; СП - 8%				147,49	1,88	41592	530		12298	
55	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		61	1177,00	--	71797	--	71797	--	77541
		СП - 8%				--	--	--	--		5744	
56	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		66	1331,00	--	87846	--	87846	--	94874
		СП - 8%				--	--	--	--		7028	
57	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции		0,9525	45042,34	1499,54	42903	1428	9892	28987	77641
		НР - 90%; СП - 8%				33157,80	656,32	31583	625		5751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	**236-106-0404**	**Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ**	**т**	**0,00301**	**0,002867**	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,9525	138654,00	--	132068	--	132068	--	142633
		СП - 8%			--	--	--	--		10565	
59	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1881	141131,00	--	26547	--	26547	--	28671
		СП - 8%			--	--	--	--		2124	
60	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,5	2014,00	--	23161	--	23161	--	25014
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
61	261-105-0192 РСНБ РК 2022 прим	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	156	171,00	--	26676	--	26676	--	28810
		СП - 8%			--	--	--	--		2134	
62	224-105-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
63	1110-0104-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву /сайдинг/	$м^2$ потолков	32	448,91	4,40	14365	140	1281	11707	28158
		НР - 90%; СП - 8%			404,49	2,01	12944	64		2086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,006 0,192	--				--		
64	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	32	3621,00	--	115872	--	115872	--	125142
		СП - 8%			--	--	--	--		9270	
65	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	53,3	542,54	16,77	28917	894	22156	5604	37284
		НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	5867	225		2762	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	175	820,46	33,45	143581	5854	56641	79350	240766
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	81086	3329		17834	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	175	552,22	34,29	96639	6001	84630	8752	113822
		НР - 94%; СП - 8%			34,33	18,87	6008	3302		8432	
68	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,539	455717,00	--	245631	--	245631	--	265282
		СП - 8%			--	--	--	--		19651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	175	1334,96	69,76	233618	12209	94740	119224	381070
		НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	126669	2923		28228	
70	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	27,0375	31059,00	--	839758	--	839758	--	906939
		СП - 8%			--	--	--	--		67181	
71	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	175	542,54	16,77	94945	2935	72748	18401	122415
		НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	19262	739		9069	
72	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	11,9	289,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
73	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство	м снегозадержателя	42	387,44	4,63	16272	194	827	14078	32778
		НР - 92%; СП - 8%			363,13	1,22	15251	51		2428	
74	224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	42	1175,00	--	49350	--	49350	--	53298
		СП - 8%			--	--	--	--		3948	
75	1219-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Мостики переходные на чердаке.Устройство	м	12,5	8271,99	78,80	103400	985	84954	12910	125615
		НР - 72%; СП - 8%			1396,84	37,65	17461	471		9305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				4839556	48160	4067219	677691	5958635
							724177	17491	--	441387	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4839556				
	Материалы		тенге				2078963				
	Всего заработная плата		тенге					741668			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1988260				
		Накладные расходы	тенге				677691				
		Сметная прибыль	тенге				441387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5958634				493
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					741668			
		Сметная заработная плата	тенге				5958634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге								493
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					741668			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Технологические оборудования									
76	ПрайсЛист	Шкаф для документов 800х450х2000	шт	18	78391,10	--	1411040	--		--	1411040
					--	--	--	--	1411040	--	
77	522-101-1217029 СпрСЦ 12.2022	Стол письменный 1500х600х750 мм	шт.	12	31641,00	--	379692	--		--	379692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	379692	--	
78	522-101-1219003 СпрСЦ 12.2022	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	12	9764,00	--	117168	--		--	117168
					--	--	--	--	117168	--	
79	521-101-0401001 СпрСЦ 12.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	4	446339,00	--	1785356	--		--	1785356
					--	--	--	--	1785356	--	
80	522-101-1201002 СпрСЦ 12.2022	Стол компьютерный 1000x600x750	шт.	4	26686,00	--	106744	--		--	106744
					--	--	--	--	106744	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3800000	--	--	--	3800000
							--	--	3800000	--	
		Стоимость оборудования	тенге				3800000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				3800000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3800000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								30926918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2962165				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1377119			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					355105			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17119721		
		- Перевозка грузов	тенге				665020				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						3800000		
		- Накладные расходы	тенге							2993497	
		- Сметная прибыль	тенге							2009403	

Итого	30 926 918
В том числе	
СМР	27 126 918
Оборудование	3 800 000
Всего:	30 926 918
В том числе СМР:	30 926 918
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г	30 926 918
Непредвиденные работы и/затраты-2%	542 538
Итого:	31 469 456
Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,873863205	27 500 000
НДС 12%	3 300 000
Всего:	30 800 000

Заказчик:

Насиров Е.И.

Авторский надзор:

ТОО «ДиС-проект»

Директор Даутбеков Б.Т

Технадзор:

ТОО «AlizeEngineering»

эксперт Ли А.Т.

Подрядчик:

ТОО "EMAAR-Group"

Директор Сыздыков Г.К.