Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик :

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик :

ТОО "Optimum Energy" БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование, адрес)

Объект :

Капитальный ремонт здания КГУ " Алгинская средняя школа №2 им.В.И.Пацаева" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области " расположенный по адресу : Актюбинская область, г.Алга , ул.Сейфуллина дом 6

(наименование)

Договор субподряда № 47 от 05.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9326200**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4989596
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2502188*
		машины и механизмы	тенге			260712
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76112*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4075892
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 130		

	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**9326200**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4989596
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2502188*
		машины и механизмы	тенге			260712
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76112*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4075892
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 130		
1	**1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**284**	**3 360**	**954240**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 269	928396
		в том числе оплата труда рабочих			1 614	458376
1.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	214,3064	4 332	928375
1.2		машины и механизмы			91	25844
		в том числе оплата труда машинистов			33	9372
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,416768	5 869	25922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,416768*	*2 138*	*9443*
				Второй этаж		
		ТИП VII				
2	**6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**284**	**5 673**	**1611132**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			2 706	768504
		в том числе оплата труда рабочих			1 360	386240
2.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	124,0512	6 195	768497
2.2		машины и механизмы			169	47996
		в том числе оплата труда машинистов			25	7100
2.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	17,892	33	590
2.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	24,0051	1 112	26694
2.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,16298	5 869	6826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,16298*	*2 138*	*2486*
2.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,75938	7 968	14019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,75938*	*2 555*	*4495*
2.3		материалы, изделия и конструкции			2 798	794632
2.3.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,98264	275 892	271103
2.3.2	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03976	187 734	7464
2.3.3	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	269,8	1 223	329965
2.3.4	235-102-0102	Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86	м^2	318,08	398	126596

2.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,65604	88 056	57768
2.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	1,42	1 103	1566
3	**6111-0403-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м^2**	**284**	**3 384**	**961056**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 633	463772
		в том числе оплата труда рабочих			820	232880
3.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	74,8624	6 195	463773
3.2		машины и механизмы			87	24708
		в том числе оплата труда машинистов			14	3976
3.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	13,419	33	443
3.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	10,97376	1 112	12203
3.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,68586	5 869	4025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,68586*	*2 138*	*1466*
3.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,98406	7 968	7841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,98406*	*2 555*	*2514*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 664	472576
3.3.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,42884	275 892	118314
3.3.2	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,01704	187 734	3199
3.3.3	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	161,88	1 223	197979
3.3.4	235-102-0102	Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86	м^2	318,08	398	126596
3.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,30104	88 056	26508
4	**6109-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	**м^2**	**284**	**1 862**	**528808**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 780	505520
		в том числе оплата труда рабочих			894	253896
4.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	134,19	3 767	505494
4.2		машины и механизмы			81	23004
		в том числе оплата труда машинистов			29	8236
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,78714	5 869	22227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,78714*	*2 138*	*8097*
4.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	28,12026	32	900
4.3		материалы, изделия и конструкции			1	284
4.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	9,94	36	358
5	**212-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	**м^3**	**5,7936**	**36 861**	**213558**
6	**6109-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=26***	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	**м^2**	**284**	**798**	**226632**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			442	125528

		в том числе оплата труда рабочих			234	66456
6.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,1084	3 767	128486
6.2		машины и механизмы			356	101104
		в том числе оплата труда машинистов			123	34932
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	16,28172	5 869	95557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,28172*	*2 138*	*34810*
6.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	179,87424	32	5756
7	**212-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	**$м^3$**	**37,6584**	**36 861**	**1388126**
8	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**284**	**2 064**	**586176**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 383	392772
		в том числе оплата труда рабочих			695	197380
8.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	106,1592	3 699	392683
8.2		машины и механизмы			81	23004
		в том числе оплата труда машинистов			29	8236
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,78714	5 869	22227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,78714*	*2 138*	*8097*
8.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	27,04674	32	866
8.3		материалы, изделия и конструкции			1	284
8.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9,94	36	358
8.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,7936	29 366	170135
9	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**284**	**10 058**	**2856472**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			6 356	1805104
		в том числе оплата труда рабочих			3 194	907096
9.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	408,25	4 422	1805282
9.2		машины и механизмы			53	15052
		в том числе оплата труда машинистов			15	4260
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,68586	5 869	4025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,68586*	*2 138*	*1466*
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,47712	12 381	5907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,47712*	*3 649*	*1741*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,47712	7 968	3802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,47712*	*2 555*	*1219*
9.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	6,67968	165	1102
9.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	6,94806	49	340
9.3		материалы, изделия и конструкции			3 649	1036316
9.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,3976	36	14

9.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 136	85	96560
9.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	96,56	177	17091
9.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	71	326	23146
9.3.5	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	289,68	3 083	893083
9.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	5,68	1 103	6265
		ИТОГО :				**9 326 200**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		5,90%		550 246		
Итого по главам 1-8						9 876 446
Сметная прибыль		5%		493 822		
Непредвиденные работы и затраты		3%		296 293		
Итого :						10 666 561
Итого 2024 год - 100% К=1,075		1,075				11 466 554
Итого по договорной цене		0,98				11 237 223
Итого со скидкой субподряда :		0,7				7 866 056
НДС		12 %		943 927		
Итого с НДС						8 809 983

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО"Optimum Energy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жумабаев О.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйлЗ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)