Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова д.№2/2,4,8 в Енбекшинском районег.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова д.№2/2,4,8 в Енбекшинском районег.Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **220/2023** от **11.09.2023**

Акт выполненных работ 1

от " 27 " 12 **2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		**425,764884**	**5682,00**	**0,00**	**2419195,83**	**0,00**			**2419195,83**
				м³ грунта		**5682,00**	**0,00**	**2419195,83**	**0,00**			
2	2	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**6,735**	**579,00**	**223,00**	**3899,50**	**1501,50**			**3899,50**
				м³		**356,00**	**71,00**	**2397,50**	**478,00**			
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ**		**15,9**	**3325,00**	**0,00**	**52867,50**	**0,00**			**52867,50**
				м³ грунта		**3325,00**	**0,00**	**52867,50**	**0,00**			
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ**		**39,673462**	**3325,00**	**0,00**	**131914,50**	**0,00**			**131914,50**
				м³ грунта		**3325,00**	**0,00**	**131914,50**	**0,00**			
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**338,407486**	**3325,00**	**0,00**	**1125205,00**	**0,00**			**1125205,00**
				м³ грунта		**3325,00**	**0,00**	**1125205,00**	**0,00**			
			ФУТЛЯР									
6	6	6121-0801-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 400 мм**		**12**	**42838,00**	**26216,00**	**514056,00**	**314592,00**	**6948,00**		**514056,00**
				м		**16043,00**	**9490,00**	**192516,00**	**113880,00**			
7	7	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**		**12**	**5272,00**	**19,00**	**63264,00**	**228,00**	**6708,00**		**63264,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		4694,00	5,00	56328,00	60,00			
8	8	6121-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм		0,012	10508044,00	1138956,00	126096,43	13667,36	99340,71		126096,43
				км		1090696,00	282342,00	13088,36	3388,07			
9	9	241-102-0253 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм		56,224	50754,00		2853593,00		2853593,00		2853593,00
				м								
			ТРУБЫ									
10	10	6121-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм		0,16	1813392,00	207012,00	290142,61	33121,74	9768,70		290142,61
				км		1545327,00	57234,00	247252,17	9157,39			
11	10.1.	241-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		370,944	8477,00		3144492,00		3144492,00		3144492,00
				м								
12	11	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм		0,006	1453970,00	21866,00	8724,00	131,00	164,00		8724,00
				км		1404842,00	7408,00	8429,00	44,00			
13	11.1.	241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		6,048	3591,00		21718,00		21718,00		21718,00
				м								
			Монтаж колодца Д.1500мм-7шт									
14	12	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		4,414	84654,00	19337,00	373662,67	85353,47	70376,73		373662,67
				$м^3$ конструкций колодца		49373,00	5923,00	217932,46	26144,16			
15	13	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		7	31214,00		218498,00		218498,00		218498,00
				шт.								
16	14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		10	20610,00		206100,00		206100,00		206100,00
				шт.								
17	15	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	13879,00		55516,00		55516,00		55516,00
				шт.								
18	16	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		8	5867,00		46936,00		46936,00		46936,00
				шт.								
19	17	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		7	35885,00		251195,00		251195,00		251195,00
				шт.								
20	18	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		7	36711,00		256977,00		256977,00		256977,00
				комплект								
			Монтаж колодца Д.1000мм-11шт									
21	19	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,4727	112800,00	28546,00	278920,56	70586,04	32965,55		278920,56

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^3$ конструкций колодца			**70922,00**	**8640,00**	**175368,97**	**21364,31**			
22	**20**	**225-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**		**11**	**16980,00**		**186780,00**		**186780,00**		**186780,00**
				шт.								
23	**21**	**225-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**		**4**	**15217,00**		**60868,00**		**60868,00**		**60868,00**
				шт.								
24	**22**	**225-101-0105** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**		**6**	**9764,00**		**58584,00**		**58584,00**		**58584,00**
				шт.								
25	**23**	**225-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**		**2**	**5306,00**		**10612,00**		**10612,00**		**10612,00**
				шт.								
26	**24**	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		**14**	**5867,00**		**82138,00**		**82138,00**		**82138,00**
				шт.								
27	**25**	**225-101-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		**11**	**12019,00**		**132209,00**		**132209,00**		**132209,00**
				шт.								
28	**26**	**244-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		**11**	**19349,00**		**212839,00**		**212839,00**		**212839,00**
				комплект								
29	**27**	**261-107-0626** *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**		**41**	**785,00**		**32185,00**		**32185,00**		**32185,00**
				шт.								
30	**28**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-2**		**0,222**	**1145627,00**		**254329,00**		**254329,00**		**254329,00**
				т								
31	**30**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**		**78,3**	**4683,00**	**39,00**	**366678,90**	**3053,70**	**274754,70**		**366678,90**
				$м^2$		**1135,00**	**5,00**	**88870,50**	**391,50**			
32	**31**	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой**		**0,22221**	**1450109,00**	**15135,00**	**322228,50**	**3363,00**	**263260,00**		**322228,50**
				шт		**250239,00**	**2789,00**	**55605,50**	**619,50**			
33	**34**	**1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**		**184**	**22,00**	**2,00**	**4048,00**	**368,00**			**4048,00**
				м кабеля		**20,00**	**1,00**	**3680,00**	**184,00**			
34	**35**	**249-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**		**368**	**81,00**		**29808,00**		**29808,00**		**29808,00**
				м								
			Итого вне раздела					**14196281,00**	**525965,81**	**8879663,39**	**0,00**	**14196281,00**
								4790651,29	**175710,93**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 1: Разборка и восстановление дорог									
35	**37**	**1220-0101-0164** *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**		**44,16**	**10116,00**	**3423,00**	**446722,50**	**151160,00**			**446722,50**
				$м^3$		**6693,00**	**1058,00**	**295563,00**	**46721,50**			
			Итого по разделу 1: Разборка и восстановление дорог					**446722,50**	**151160,00**	**0,00**	**0,00**	**446722,50**
								295563,00	**46721,50**	**0,00**	**0,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выпо..нено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**14643003,50**	**677125,81**	**8879663,39**	**0,00**	**14643003,50**
								5086214,29	**222432,43**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**5,00**			**732150,18**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**15375153,68**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**768757,68**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**			**461254,61**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16605165,97**
			в т.ч. На 2023 г.75%, к=1									**12453874,48**
			в т.ч. На 2024 г.25%, к=1,075									**4462638,35**
			Всего:									**16916512,83**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,985									***16 662 766,57***
			НДС	**%**	**12,00**			**243493,25**				**1 999 531,99**
			Итого к оплате с НДС									**18 662 298,56**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Торлан Құрылыс»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Байбориев У.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Зейнетаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Анарбек С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКСиЗ: Кыдырбаев Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Grand Строй Group": Дашгиев Д.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер эксперт ТОО "Таусамал Инжиниринг": Жаксыбай Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

дата подписания "27" 12 2023г.