Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Торлан Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова д.№2/2,4,8 в Енбекшинском районег.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Расширение канализационной сети по ул.Алдиярова д.№2/2,4,8 в Енбекшинском районег.Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **220/2023** от **11.09.2023**

Акт выполненных работ 2

от " 30 " 09 **2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		409,450088	5682,00	0,00	2326495,17	0,00			2326495,17
				м3 грунта		5682,00	0,00	2326495,17	0,00			
2	2	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6,735	579,00	223,00	3899,50	1501,50			3899,50
				м3		356,00	71,00	2397,50	478,00			
3	3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ		15,9	3325,00	0,00	52867,50	0,00			52867,50
				м3 грунта		3325,00	0,00	52867,50	0,00			
4	4	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ		39,673462	3325,00	0,00	131914,50	0,00			131914,50
				м3 грунта		3325,00	0,00	131914,50	0,00			
5	5	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		338,407486	3325,00	0,00	1125205,00	0,00			1125205,00
				м3 грунта		3325,00	0,00	1125205,00	0,00			
			ФУТЛЯР									
6	6	6121-0801-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 400 мм		44	42838,00	26216,00	1884872,00	1153504,00	25476,00		1884872,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		16043,00	9490,00	705892,00	417560,00			
7	7	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм		44	5272,00	19,00	231968,00	836,00	24596,00		231968,00
				м		4694,00	5,00	206536,00	220,00			
8	8	6121-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм		0,044	10508044,00	1138956,00	462353,57	50113,64	364249,29		462353,57
				км		1090696,00	282342,00	47990,64	12422,93			
			ТРУБЫ									
9	10	6121-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм		0,208	1813392,00	207012,00	377185,39	43058,26	12699,30		377185,39
				км		1545327,00	57234,00	321427,83	11904,61			
			Монтаж колодца Д.1500мм-7шт									
10	12	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		5,886	84654,00	19337,00	498273,33	113817,53	93846,27		498273,33
			м3 конструкций колодца			49373,00	5923,00	290609,54	34862,84			
			Монтаж колодца Д.1000мм-11шт									
11	19	6122-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,9673	112800,00	28546,00	334711,44	84704,96	39559,45		334711,44
			м3 конструкций колодца			70922,00	8640,00	210447,03	25637,69			
12	29	6112-0305-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		5,6898	1930,00	3,00	10981,00	17,00	1126,00		10981,00
				м2		1729,00	1,00	9838,00	6,00			
13	30	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		95,7	4683,00	39,00	448163,10	3732,30	335811,30		448163,10
				м2		1135,00	5,00	108619,50	478,50			
14	31	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой		0,22221	1450109,00	15135,00	322228,50	3363,00	263260,00		322228,50
				шт		250239,00	2789,00	55605,50	619,50			
15	32	6122-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие		7	88719,00	0,00	621033,00	0,00	18235,00		621033,00
				врезка		86114,00	0,00	602798,00	0,00			
16	33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/Отмостка/		14,418	44409,00	2474,00	640289,00	35670,00	350632,00		640289,00
				м3		17616,00	737,00	253987,00	10626,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	34	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		184	22,00	2,00	4048,00	368,00			4048,00
				м кабеля		20,00	1,00	3680,00	184,00			
18	36	6121-0601-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 200 мм		1	53875,00	23085,00	53875,00	23085,00	7024,00		53875,00
				шт.		23766,00	5965,00	23766,00	5965,00			
			Итого вне раздела					9530363,00	1513771,19	1536514,61	0,00	9530363,00
								6480076,71	520965,07	0,00	0,00	
			Раздел 1: Разборка и восстановление дорог									
19	37	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		44,16	10116,00	3423,00	446722,50	151160,00			446722,50
				м3		6693,00	1058,00	295563,00	46721,50			
20	38	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		58,88	5720,00	2323,00	336794,00	136778,00	165277,00		336794,00
			м3 материала основания в плотном теле			590,00	488,00	34739,00	28733,00			
21	39	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесейплотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		736	2673,00	306,00	1967328,00	225216,00	1673664,00		1967328,00
			м2 покрытия			93,00	47,00	68448,00	34592,00			
22	40	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесейплотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		736	2535,00	297,00	1865760,00	218592,00	1578720,00		1865760,00
				м2		93,00	48,00	68448,00	35328,00			
23	41	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительныхгрузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		7497,5	56,00		419860,00				419860,00
				т·км								
24	42	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		299,9	254,00		76175,00				76175,00
				т								
			Итого по разделу 1: Разборка и восстановление дорог					5112639,50	731746,00	3417661,00	0,00	5112639,50
								467198,00	145374,50	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					14643002,50	2245517,19	4954175,61	0,00	14643002,50
								6947274,71	666339,57	0,00	0,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5			732150,13				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									15375152,63
			Сметная прибыль	%	5			768757,63				
			Непредвиденные работы и затраты	%				461254,58				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16605164,83**
			в т.ч. На 2023 г.75%, к=1									**12453873,62**
			в т.ч. На 2024 г.25%, к=1,075									**4462638,05**
			Всего:									**16916511,67**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,985									***16 662 765,43***
			НДС	%	12,00			243493,25				**1 999 531,85**
			Итого к оплате с НДС									**18 662 297,28**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Торлан Құрылыс»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: Байбориев У.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Кыдырбаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Анарбек С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКСиЗ: Калдыбеков С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "СтройГрант XXI": Даштиев Д.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "КАЗПРОЕКТ НС": Сарсекова А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт ТОО "Таусамал Инжиниринг ": Жаксыбай Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

дата подписания " 20 09 *2024г.*