Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«26» декабрь 2024г.

Подрядчик (генподрядчик) ***ТОО «Торлан Құрылыс», Туркестанская обл., Казыгуртский р-н, с. Казыгурт, ул. Д. Конаев 111, 160000***.
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Байбориев Улан Нуралиевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Расширение канализационной сети по ул. Алдиярова от д №2/2, 4, 8 в Енбекшинском районе г. Шымкент»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО «Водные Ресурсы и Макркетинг», Кыдырбаев Б. Б.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) зам. руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «ЖолЭнергоКурылыс»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «КАЗПРОЕКТ НС», №01-07-23-НК***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ТОО «ЮКПроектЭкспертиза», №ЮКПЭ-0063/24 от 05.11.2024г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ø200мм Ø400мм (футляр)	п.м. п.м.	459,13 43,61			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		

	(далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Проект выполнен на оснований задания на проектирование, технических условий на водоснабжение и в соответствии с требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».
Выделение инженерно-геологических элементов производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов.
До начала проектных работ было произведено обследование объекта и выполнены обмерочные работы.
В результате обследования было выявлено что большая часть трубопроводов повреждена, забита и подверглась коррозии в результате чего на магистральном трубопроводе большое количество восстановленных участков с сужением диаметра трубопровода, что влечет за собой частое засорение системы.
Проектируемый трубопровод укладывается из хризотилцементных напорных труб: Труба напорная хризотилцементная в комплекте с муфтой диаметром 100, 200 мм по ГОСТ 31416-200;
6. Канализационные полиэтиленовые трубы укладываются на естественное, выровненное, утрамбованное основание.
Согласно СН РК 4.01-03-2011 таблица 12.2 при первом типе просадочности грунта - основание под полимерных трубопроводов предусмотрено: без учета просадочности. При засыпке трубопровода над верхом трубы обязательно устройство из защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной 0,3 м, несодержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д), Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой и трубой, а так же всего защитного слоя производится ручной технической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 0,1 м непосредственно над трубопроводом производится ручным инструментом.
Пересечение полиэтиленовым трубопроводом стенок колодцев выполнен в полиэтиленовых гильзах.
Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части, предусмотрены отмостки шириной 1.0м. с уклоном от люка 0.03. Отмостку выполнен из асфальтобетона высотой 0,03м. по уплотненному основанию из ГПС высотой 0,10м. Горловины канализационных колодцев выполнен по I и II типу. Крышки люков приняты чугунные «Т» диаметром 700 мм.Монтаж канализационных колодцев вести согласно т.п. 902-09-22.84 из сборных железобетонных колец. Швы между сборными железобетонными элементами зачеканивает цементным раствором кл.7.5 (М100);
7. Укладку труб в грунтовых условиях I типа производить согласно СН РК 4.01-05-2002.
В основания под трубопроводом предусмотрена постель из мягкого грунта толщиной не менее 10см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя (не должен содержать щебня, камней кусочков кирпичей и других твердых предметов) из просеянного мягкого местного грунта толщиной 30см;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2023 год***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2024 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***3,0 месяц***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,0 месяц***;
фактически, месяц: ***12,0 месяц***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,