Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "BW-invest"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лиманное Костанайского района Костанайской области»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	190140030339			113	13.08.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лиманное Костанайского района Костанайской области»	12 399 820,99	12 399 820,99	11 071 268,74				1 328 552,25	12 399 820,99
Аванс 30%								3 719 946
ИТОГО К ОПЛАТЕ								8 679 875

Подрядчик:
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339

Коммерческий директор_____ **Кожанов Б.Р.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

И.о. руководителя_____ **Тулкараев С.Н.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "МИРАС-KZKZ"
KZ12VJE00050809 от 14.11.2019г.
KZ39VJE00050808 от 14.11.2019г.
KZ82VJE00050810 от 14.11.2019г.
Эксперт_____ **Клышев К.Х.**
ИИН 680810300590

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 36 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лиманное Костанайского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-01 Архитектурно строительные решения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 113 от 13.08.2024

Акт выполненных работ 1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Архитектурно строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтажные работы										
1	1	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	1	24 464,0 7 596,0	16 868,0 5 484,0	24 464,0 7 596,0	16 868,0 5 484,0			24 464,0	
2	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	33 042,0 5 697,0	2 859,0 544,0	9 913,0 1 709,0	858,0 163,0	7 346,0		9 913,0	
3	3	1133-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 $м^3$. Установка	$м^3$	0,4	67 203,0 36 266,0	30 937,0 8 801,0	26 881,0 14 506,0	12 374,0 3 520,0			26 881,0	
4	4	СТПрайс	Крепление ригеля КР-5 оцинкованное	шт	2	16 237,72		32 475,0		32 475,0		32 475,0	
5	5	225-204-1504 *РСНБ РК 2022*	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	шт.	2	38 679,0		77 358,0		77 358,0		77 358,0	
6	6	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,65	34 743,0 13 684,0	21 059,0 4 985,0	22 583,0 8 895,0	13 688,0 3 240,0			22 583,0	
7	7	СТПрайс	Плита опорная ж/бетонная ОП-1	шт	1	94 675,67		94 676,0		94 676,0		94 676,0	
8	8	1133-0103-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 $м^3$. Установка в пробуренный котлован	$м^3$	2,52	69 401,0 40 566,0	27 179,0 7 176,0	174 891,0 102 226,0	68 492,0 18 084,0	4 173,0		174 891,0	
9	9	СТПрайс	Стойка коническая ж/б сборная СК26.1-1.3 Сб	шт	1	2 697 502,44		2 697 502,0		2 697 502,0		2 697 502,0	
10	10	1134-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 2 т. Установка	т металлоконструкций	1,65	425 761,0 284 216,0	64 716,0 18 422,0	702 506,0 468 956,0	106 781,0 30 396,0	126 769,0		702 506,0	
11	11	СТПрайс	Антино мачтовое сооружение АМЖ-23 оцинкованное	шт	1	2 960 234,09		2 960 234,0		2 960 234,0		2 960 234,0	
12	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,5	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	10 590,0 3 145,0	105,0 15,0	7 340,0		10 590,0	
13	13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,54	16 470,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	8 894,0 2 124,0	2 916,0 900,0	3 853,0		8 894,0	
14	14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,54	43 767,0 15 879,0	16,0 0,0	23 634,0 8 575,0	9,0 0,0	15 051,0		23 634,0	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					6 866 601 617 732	222 091 61 802	6 026 777 0	0 0	6 866 601	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Ограждение										
15	15	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей,высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	24	12 362,0 8 840,0	3 146,0 910,0	296 688,0 212 160,0	75 504,0 21 840,0	9 024,0		296 688,0	
16	16	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8	22 288,0		17 830,0		17 830,0		17 830,0	
17	17	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,30969	664 883,0 548 228,0	109 443,0 29 723,0	205 908,0 169 781,0	33 893,0 9 205,0	2 234,0		205 908,0	
18	18	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0054	401 774,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	
19	19	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,30429	445 865,0		135 672,0		135 672,0		135 672,0	
20	20	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,225651	664 883,0 548 228,0	109 443,0 29 723,0	150 031,0 123 708,0	24 696,0 6 707,0	1 627,0		150 031,0	
21	21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,220331	449 673,0		99 077,0		99 077,0		99 077,0	
22	22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00532	401 774,0		2 137,0		2 137,0		2 137,0	
23	23	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	38,115	1 023,0		38 992,0		38 992,0		38 992,0	
24	24	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,025365	664 883,0 548 228,0	109 443,0 29 723,0	16 865,0 13 906,0	2 776,0 754,0	183,0		16 865,0	
25	25	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,024725	449 673,0		11 118,0		11 118,0		11 118,0	
26	26	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	401 774,0		257,0		257,0		257,0	
27	27	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм.	$м^2$	3,2	1 023,0		3 274,0		3 274,0		3 274,0	
28	28	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 186,0 3 582,0	70,0 10,0	4 186,0 3 582,0	70,0 10,0	534,0		4 186,0	
29	29	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,023245	664 883,0 548 228,0	109 443,0 29 723,0	15 455,0 12 744,0	2 544,0 691,0	167,0		15 455,0	
30	30	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,022725	449 673,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0	
31	31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00052	401 774,0		209,0		209,0		209,0	
32	32	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,98	1 023,0		2 026,0		2 026,0		2 026,0	
33	33	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00074	1 132 558,0		838,0		838,0		838,0	
34	34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	60	265,0 189,0	4,0 0,0	15 900,0 11 340,0	240,0 0,0	4 320,0		15 900,0	
35	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	60	203,0 111,0	3,0 0,0	12 180,0 6 660,0	180,0 0,0	5 340,0		12 180,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Ограждение					**1 041 032**	**139 903**	**347 248**	**0**	**1 041 032**	
								553 881	**39 207**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**7 907 633**	**361 994**	**6 374 025**	**0**	**7 907 633**	
								1 171 613	**101 009**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)									608 888	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**8 516 521**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									25 550	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									427 104	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									256 262	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 225 436**	
			Итого в текущих ценах на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368									**2 391 233**	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557									**7 304 469**	
			Понижающий коэффициент (2%)									-193 914,05	
			Итого с понижающим коэффициентом									**9 501 788,34**	
			НДС (12%)									1 140 214,60	
			Итого с НДС									**10 642 002,94**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339

Коммерческий директор_____Кокжанов Б.Р.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "МИРАС-KZKZ"
KZ12VJE00050809 от 14.11.2019г.
KZ39VJE00050808 от 14.11.2019г.
KZ82VJE00050810 от 14.11.2019г.

Эксперт_____Клышев К.Х.
ИИН 680810300599

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005892

И.о. руководителя_____Туртказраев С.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASU JOBA"

Эксперт авторского надзор_____Кажимова А.Б.
Приказ №15 от 16.09.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лиманное Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-01 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 113** от **13.08.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **7-01-03-03 Покрытие** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Планировка территории										
1	1	6101-0104-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	29	137,0 0,0	137,0 34,0	3 973,0 0,0	3 973,0 986,0			3 973,0	
2	2	6101-0104-0110 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	29	117,0 0,0	117,0 30,0	3 393,0 0,0	3 393,0 870,0			3 393,0	
3	3	6101-0101-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	44	579,0 0,0	579,0 172,0	25 476,0 0,0	25 476,0 7 568,0			25 476,0	
4	4	412-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	132	93,0		12 276,0				12 276,0	
5	5	6101-0104-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	44	137,0 0,0	137,0 34,0	6 028,0 0,0	6 028,0 1 496,0			6 028,0	
			Итого по разделу 1: Планировка территории					51 146 0	38 870 10 920	0 0	0 0	51 146	
			Раздел 2: Покрытие										
6	6	7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,98	11 384,0 654,0	2 760,0 539,0	124 996,0 7 181,0	30 305,0 5 918,0	87 511,0		124 996,0	
			Итого по разделу 2: Покрытие					124 996 7 181	30 305 5 918	87 511 0	0 0	124 996	
			ИТОГО по акту					176 142 7 181	69 175 16 838	87 511 0	0 0	176 142	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)									13 563	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**189 705**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									569	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									9 514	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									5 708	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**205 496**	
			Итого в текущих ценах на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368									**53 265**	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557									**162 707**	
			Понижающий коэффициент (2%)									-4 319,42	
			Итого с понижающим коэффициентом									**211 651,71**	
			НДС (12%)									25 398,20	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата	заработная плата рабочих-строителей	оборудование,		Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14
			Итого с НДС									237 049,91	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339

Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "MIPAC-KZKZ"
KZ12VJE00050809 от 14.11.2019г.
KZ39VJE00050808 от 14.11.2019г.
KZ82VJE00050810 от 14.11.2019г.

Эксперт _____ **Клычев К.Х.**
ИИН 080810300599

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

И.о. руководителя _____ **Турткараев С.Н.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASU JOBA"

Эксперт авторского надзор _____ **Кажимова А.Б.**
Приказ №15 от 16.09.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лиманное Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-01 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 113** от **13.08.2024**

Акт выполненных работ 3

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-02-02 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4кв										
1	1	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	32,22	184,0	184,0	5 928,0	5 929,0			5 928,0	
						0,0	53,0	0,0	1 708,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,9666	7 750,0	0,0	7 491,0	0,0			7 491,0	
						7 750,0	0,0	7 491,0	0,0				
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	21,48	106,0	106,0	2 277,0	2 276,0			2 277,0	
						0,0	26,0	0,0	558,0				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	10,74	4 045,0	0,0	43 443,0	0,0			43 443,0	
						4 045,0	0,0	43 443,0	0,0				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	21,48	640,0	246,0	13 747,0	5 284,0			13 747,0	
						394,0	79,0	8 463,0	1 697,0				
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	179	808,0	448,0	144 632,0	80 192,0			144 632,0	
						360,0	146,0	64 440,0	26 134,0				
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,58	2 043,0		7 314,0		7 314,0		7 314,0	
8	8	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	179	23,0	2,0	4 117,0	358,0			4 117,0	
						21,0	1,0	3 759,0	179,0				
9	9	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	179	53,0		9 487,0		9 487,0		9 487,0	
10	10	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	179	1 021,0	464,0	182 759,0	83 056,0	13 783,0		182 759,0	
						480,0	132,0	85 920,0	23 628,0				
11	11	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	10	2 923,0	1 546,0	29 230,0	15 460,0	1 780,0		29 230,0	
						1 199,0	466,0	11 990,0	4 660,0				
12	12	243-116-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66	м	192,78	2 169,0		418 140,0		418 140,0		418 140,0	
13	13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 431,0	0,0	25 724,0	0,0	76,0		25 724,0	
						6 412,0	0,0	25 648,0	0,0				
14	14	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 297,0		6 891,0		6 891,0		6 891,0	
15	15	247-204-8936 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	1	2 342,0		2 342,0		2 342,0		2 342,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	42,0		5 687,0	
17	17	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 690,0		21 690,0		21 690,0		21 690,0	
18	18	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	2	1 982,0 1 793,0	16,0 4,0	3 964,0 3 586,0	32,0 8,0	346,0		3 964,0	
19	19	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1 172,0		2 344,0		2 344,0		2 344,0	
20	20	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 216,0 15 586,0	333,0 99,0	19 216,0 15 586,0	333,0 99,0	3 297,0		19 216,0	
21	21	247-201-0327 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 38 УХЛ3 1Р31	шт.	1	10 776,0		10 776,0		10 776,0		10 776,0	
22	22	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669,0		9 338,0		9 338,0		9 338,0	
23	23	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126,0		8 252,0		8 252,0		8 252,0	
24	24	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	11 272,0 5 224,0	493,0 134,0	90 176,0 41 792,0	3 944,0 1 072,0	44 440,0		90 176,0	
25	25	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	35	1 573,0 813,0	61,0 15,0	55 055,0 28 455,0	2 135,0 525,0	24 465,0		55 055,0	
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4кв					**1 130 020** **345 989**	**199 228** **60 339**	**584 803** **0**	**0** **0**	**1 130 020**	
			ИТОГО по акту					**1 130 020** **345 989**	**199 228** **60 339**	**584 803** **0**	**0** **0**	**1 130 020**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)									87 012	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 217 032**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									3 651	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									61 034	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									36 620	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 318 337**	
			Итого в текущих ценах на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368									**341 713**	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557									**1 043 826**	
			Понижающий коэффициент (2%)									-27 710,79	
			Итого с понижающим коэффициентом									**1 357 828,70**	
			НДС (12%)									162 939,44	
			Итого с НДС									**1 520 768,14**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339

Коммерческий директор_____ **Кокжанов Б.Р.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "МИРАС-KZKZ"
KZ12VJE00050809 от 14.11.2019г.,
KZ39VJE00050808 от 14.11.2019г.,
KZ28VJE00050810 от 14.11.2019г.,

Эксперт_____ **Клышев К.Х.**
ИИН 680810300599

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

И.о. руководителя_____ **Туркараев С.Н.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASU JOBA"

Эксперт авторского надзор_____ **Кажимова А.Б.**
Приказ №15 от 16.09.2024 года