Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам"**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		76	13.09.2023						
		Доп. согл. 76/2	05.02.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам	650 000 000,00	580 357 142,86			-				69 642 857,14	650 000 000,00
Удержание 30% за счет аванса	195 000 000,00	174 107 142,86							20 892 857,14	195 000 000,00
К оплате:	**455 000 000,00**	**406 250 000,00**			-				**48 750 000,00**	**455 000 000,00**

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Оңғар Ә.Б.**
М.П.

Техничский надзор:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ **Досанов С.М.**
М.П.

Эксперт
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ **Толемырзаева Д.Ш.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ **Нышанов К.С.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №76/2 от 05.02.2024 г, к договору № 76 от 13.09.2023г.

Акт выполненных работ

Февраль 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)**		7165	86.51	86,51	619844	619845		125388	804845
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0	174110		59613	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		7165	72,75	72,75	521254	521254		105469	676878
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0	146453		50155	
3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		22315,8	108,14	108,14	2413231	2413231		488047	3133362
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0	677954		232084	
4	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		22315,8	85,53	85,53	1908670	1908671		386063	2478392
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0	536249		183659	
5	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**		14877,2	142.45	135,61	2119257	2017497		389188	2709138
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	101760	438729		200693	
6	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (20)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		15000	108,14	108,14	1622100	1622100		328050	2106150
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0	455700		156000	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		15000	85,53	85,53	1282950	1282950		259500	1665900
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0	360450		123450	
8	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		22315,8	108,14	108,14	2413231	2413231		488047	3133362
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0	677954		232084	
9	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		22315,8	85,53	85,53	1908670	1908671		386063	2478392
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0	536249		183659	
10	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		72301,05	213,29	204,74	15421091	14802917	28197	2873244	19757708
			$м^3$ грунта		8,16	47,04	589977	3401041		1463373	
11	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		4428439,313	21,00		92997226				100437004
			т·км							7439778	
12	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		72301,05	108,14	108,14	7818636	7818636		1581224	10151791
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0	2196506		751931	
13	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		72301,05	85,53	85,53	6183909	6183909		1250808	8029755
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0	1737394		595038	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		95319	126,72	126,72	12078824	12078823		2464949	15707618
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0	3423858		1163845	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		95319	42,81	42,81	4080606	4080607		935079	5416978
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0	1298245		401293	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		95319	106,47	89,83	10148614	8562506	343148	2421103	13575332
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	1242960	2119895		1005615	
17	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		8430	152,67	0,00	1287008	0		926626	2390748
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	1287008	0		177114	
18	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		30000	13,95	13,95	418500	418500		75300	533400
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0	104700		39600	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		246500	13,95	13,95	3438675	3438675		618715	4382770
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0	860285		325380	
		Итого по разделу 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1					168682296	72092023	371345	16102863	199569523
							3221705	19145772	0	14784364	
		Раздел 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3									
20	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		4836,5	86,51	86,51	418406	418406		84639	543284
			м³ грунта		0,00	24,30	0	117527		40240	
21	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		4836,5	72,75	72,75	351856	351856		71193	456905
			м³ грунта		0,00	20,44	0	98858		33856	
22	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		174,42	108,14	108,14	18862	18862		3815	24490
			м³ грунта		0,00	30,38	0	5299		1814	
23	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		174,42	342,13	342,13	59674	59674		12068	77483
			м³ грунта		0,00	96,10	0	16762		5740	
24	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		116,28	142,45	135,61	16564	15768		3042	21174
			м³ грунта		6,84	29,49	796	3429		1568	
25	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(выравнивание дна реки)		425	108,14	108,14	45960	45960		9295	59674
			м³ грунта		0,00	30,38	0	12912		4420	
26	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		425	342,13	342,13	145405	145405		29406	188798
			м³ грунта		0,00	96,10	0	40843		13987	
27	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		174,42	108,14	108,14	18862	18862		3815	24490
			м³ грунта		0,00	30,38	0	5299		1814	
28	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		174,42	342,13	342,13	59674	59674		12068	77483
			м³ грунта		0,00	96,10	0	16762		5740	
29	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		122769,6259	213,29	204,74	26185534	25135853	47881	4878865	33549255
			м³ грунта		8,16	47,04	1001800	5775084		2484857	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		8046355,006	21,00		168973455				182491331
			т·км							13517876	
31	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		122769,6259	108,14	108,14	13276307	13276307		2684972	17238082
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0	3729741		1276804	
32	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		122769,6259	342,13	342,13	42003172	42003172		8494431	54537952
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0	11798161		4040348	
33	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		106907,866	126,72	126,72	13547365	13547365		2764638	17617347
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0	3840131		1305345	
34	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		106907,866	42,81	42,81	4576726	4576726		1048767	6075574
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0	1456085		450082	
35	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		106907,866	106,47	89,83	11382481	9603534	384868	2715460	15225819
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	1394078	2377631		1127878	
36	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		6800	152,67	0,00	1038156	0		747456	1928480
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	1038156	0		142868	
37	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		34000	13,95	13,95	474300	474300		35340	604520
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0	118660		44880	
38	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		157163,3	13,95	13,95	2192428	2192428		394480	2794363
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0	548500		207455	
		Итого по разделу 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3					284785185	111944151	432749	24043749	333536505
							3434830	29961682	0	24707571	
		ИТОГО по акту					453467481	184036174	804094	40146612	533106028
							6656535	49107454	0	39491935	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									533 106 028
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,44%									18 338 847
		Итого									551 444 875

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-201	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%**									**606 589**
		Итого									**552 051 464**
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**									**11 041 029**
		Итого									**563 092 494**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**									**610 902 256**
		Итого									**610 902 256**
		Понижающий коэффициент К=0,95									**580 357 143**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**69 642 857**
		Всего к оплате									**650 000 000**

Подрядчик

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665 Генеральный директор Нышанов К. С.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ер-гарант-строй" Толемырзаева Д.Ш.

(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Sk Best Spec Stroy" Қожаназаров Ө. С.

(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.