Заказчик — ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес — "Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам"

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
		76	13.09.2023						
		Доп. согл. 76/2	05.02.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам	1 377 444 136,67	204 071 731,85			-				24 488 607,82	228 560 339,67
Удержание 30% за счет аванса									7 346 582,35	68 568 101,90
К оплате:	**1 377 444 136,67**	**204 071 731,85**			-				**17 142 025,48**	**159 992 237,77**

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности
Руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
Онгар Э.Б.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
Досанов С.М.

Эксперт
ТОО "Ер-гарант-строй"
Толемырзаева Д.Ш.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Нышанов К.С.

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №76/2 от 05.02.2024 г, к договору № 76 от 13.09.2023г.

Акт выполненных работ

Апрель 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1									
1	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		1940,625	5472,28	394,81	10619643,75	766178,25	6946118,25	2959996,50	14666001,75
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	2907347,25	345392,25		1086361,50	
2	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/	$м^2$	19425	1444,64	10,52	28062132,00	204351,00	27561161,25	410450,25	30750357,75
					15,27	6,07	296619,75	117909,75		2277775,50	
3	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	2224,5	30845,63	648,39	68616104,00	1442343,60	61239728,80	4512376,00	78978759,20
					2667,58	315,50	5934031,60	701829,60		5850279,20	
4	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	1280	11170,26	714,02	14297932,80	913945,60	9384729,60	3718425,60	19457664,00
					3124,42	552,82	3999257,60	707609,60		1441305,60	
5	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	2,304	14518,00		33449,60		33449,60		36125,60
		Итого по разделу 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1					121629262,15	3326818,45	105165187,50	11601248,35	143888908,30
							13137256,20	1872741,20	0,00	10658397,80	
		Раздел 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3									
6	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	43,66	331233,00		14461632,78		14461632,78	1156930,57	15618563,35

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3					14461632,78	0,00	14461632,78	0,00	15618563,35
							0,00	0,00	0,00	1156930,57	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)	$м^3$ грунта	6223,2	86,51	86,51	538369,20	538369,20		108906,00	699052,20
					0,00	24,30	0,00	151224,00		51777,00	
8	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	6223,2	72,75	72,75	452737,80	452737,80		91605,60	587905,80
					0,00	20,44	0,00	127202,40		43562,40	
9	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	8909,28	108,14	108,14	963449,40	963450,00		194845,80	1250952,00
					0,00	30,38	0,00	270664,20		92656,80	
10	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	8909,28	342,13	342,13	3048132,00	3048132,00		616432,80	3957769,20
					0,00	96,10	0,00	856182,00		293204,40	
11	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	5939,52	142,45	135,61	846084,60	805458,00		155377,80	1081586,40
					6,84	29,49	40626,60	175156,20		80124,00	
12	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/	$м^3$ грунта	22999,08	108,14	108,14	2487120,60	2487120,60		502989,60	3229300,80
					0,00	30,38	0,00	698712,00		239190,60	
13	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	22999,08	85,53	85,53	1967111,40	1967111,40		397884,00	2554278,00
					0,00	24,03	0,00	552667,80		189282,60	
14	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/	$м^3$ грунта	8909,28	108,14	108,14	963449,40	963450,00		194845,80	1250952,00
					0,00	30,38	0,00	270664,20		92656,80	
15	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		8909,28	85,53	85,53	762010,80	762010,80		154130,40	989464,80

№ п.п.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	214090,20		73323,60	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		29816,55	126,72	126,72	3778353,00	3778353,00		771055,80	4913469,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	1071010,20		364060,20	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		29816,55	42,81	42,81	1276446,60	1276446,60		292500,60	1694475,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	406101,60		125527,80	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		29816,55	106,47	89,83	3174568,20	2678420,40	107339,40	757340,40	4246473,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	388807,80	663120,00		314564,40	
19	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		5939,52	108,14	108,14	642299,40	642300,00		129897,60	833968,20
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	180442,80		61771,20	
20	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		5939,52	85,53	85,53	508007,40	508007,40		102753,60	659643,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	142726,80		48882,00	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					21408139,80	20871367,20	107339,40	4470565,80	27949289,40
							429434,40	5779964,40	0,00	2070583,80	
		ИТОГО по акту					157499034,73	24198185,65	119734159,68	16071814,15	187456761,05
							13566690,60	7652705,60	0,00	13885912,17	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
	НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 3,44%									187 456 761,05
		Итого									6 448 512,58
	НДЗ РК 8.04-06-201	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%									193 905 273,63
		Итого									213 295,80
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%									194 118 569,43
		Итого									3 882 371,39
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057									198 000 940,82
		Итого									214 812 349,30
											214 812 349,30

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент К=0,950000000050134									204 071 731,85
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %									24 488 607,82
		Всего к оплате									228 560 339,67

Подрядчик

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ер-гарант-строй"

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Sk Best Spec Stroy"

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М П