Форма по ОКУД 0-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам"**

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за 30.05.2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		76	13.09.2023						
		Доп. согл. 76/2	05.02 2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам	1 741 890 831,67	325 398 834,82			-				39 047 860,18	364 446 695,00
Удержание 30% за счет аванса	-								11 714 358,05	109 334 008,50
К оплате:	**1 741 890 831,67**	**325 398 834,82**			-				**27 333 502,12**	**255 112 686,50**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Онгар Э.Б.**
М П

Технический надзор:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ **Досанов С.М.**
М П

Эксперт
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ **Толемырзаева Д.Ш.**
М П

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ **Нышанов К.С.**

Форма по приложению 54
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**
(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №76/2 от 05.02.2024 г, к договору № 76 от 13.09.2023г.

Акт выполненных работ

Май 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1									
1	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**		646,875	5472,28	394,81	3539881,25	255392,75	2315372,75	986665,50	4888667,25
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	969115,75	115130,75		362120,50	
2	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	**Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/**		6475	1444,64	10,52	9354044,00	68117,00	9187053,75	136816,75	10250119,25
			$м^2$		15,27	6,07	98873,25	39303,25		759258,50	
3	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м**		3336,75	30845,63	648,39	102924156,00	2163515,40	91859593,20	6768564,00	118468138,80
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	8901047,40	1052744,40		8775418,80	
4	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**		1920	11170,26	714,02	21446899,20	1370918,40	14077094,40	5577638,40	29186496,00
			м		3124,42	552,82	5998886,40	1061414,40		2161958,40	
5	261-105-0201 РСНБ РК 2022	**Мастика асфальтовая горячая АМ-1**		3,456	14518,00		50174,40		50174,40		54188,40
			т							4014,00	
		Итого по разделу 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1					137315154,85	3857943,55	117489288,50	13469684,65	162847609,70
							15967922,80	2268592,80	0,00	12062770,20	
		Раздел 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3									
6	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**		1062,45	5472,28	394,81	5814024,00	419465,70	3802848,60	1620533,70	8029317,30
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	1591709,40	189094,80		594759,60	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		10650	1444,64	10,52	15385416,00	112038,00	15110752,50	225034,50	16859269,50
			$м^2$		15,27	6,07	162625,50	64645,50		1248819,00	
8	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		1847,745677	30845,63	648,39	56994879,44	1198059,74	50867810,25	3748133,68	65602454,81
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	4929009,45	582963,73		4859441,69	
9	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		802,5	11170,26	714,02	8964133,75	573001,00	5883785,50	2331278,50	12199043,25
			м		3124,42	552,82	2507347,00	443638,00		903631,00	
10	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		1,4445	14518,00		20971,25		20971,25		22649,00
			т							1677,75	
		Итого по разделу 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3					87179424,44	2302564,44	75686168,10	7924980,38	102712733,86
							9190691,35	1280342,03	0,00	7608329,04	
		Раздел 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
11	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		1734,2	86,51	86,51	150025,65	150025,65		30348,50	194802,70
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	42141,05		14428,55	
12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		1734,2	72,75	72,75	126163,05	126163,05		25527,40	163829,85
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	35447,05		12139,40	
13	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		2640,1968	108,14	108,14	285510,88	285510,88		57741,10	370710,03
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	80209,18		27458,05	
14	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		2640,1968	342,13	342,13	903290,53	903290,53		182675,22	1172854,63
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	253722,91		86888,88	
15	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		1760,1312	142,45	135,61	250730,69	238691,39		46045,03	320519,89
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	12039,30	51906,27		23744,17	
16	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(выравнивание дна реки)		3176,116	108,14	108,14	343465,09	343465,09		69461,72	445958,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	96490,36		33031,69	
17	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		3176,116	342,13	342,13	1086644,58	1086644,58		219755,52	1410926,13
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	305224,74		104526,03	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		7283,042	108,14	108,14	787588,19	787588,19		159280,04	1022611,92
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	221258,80		75743,69	
19	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		7283,042	85,53	85,53	622918,61	622918,61		125996,60	808854,70
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	175011,47		59939,49	
20	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		1666,6	126,72	126,72	211191,55	211191,55		43098,30	274639,05
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	59864,25		20349,20	
21	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1666,6	42,81	42,81	71347,15	71347,15		16349,35	94712,90
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	22699,10		7016,40	
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		1666,6	106,47	89,83	177442,90	149710,70	5999,75	42331,65	237357,20
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	21732,45	37065,20		17582,65	
		Итого по разделу 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					5016318,87	4976547,37	5999,75	1018610,43	6517777,50
							33771,75	1381040,38	0,00	482848,20	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
23	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022	Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство /демонтаж разрушенных бетонных сооружений/		40	6849,41	1177,87	273976,00	47115,00		224344,00	538186,00
			$м^3$ конструкции		5671,54	491,77	226862,00	19671,00		39866,00	
24	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		100	170,00		17000,00				18360,00
			т							1360,00	
25	412-102-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		1300	54,00		70200,00				75816,00
			т·км							5616,00	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					361176,00	47115,00	0,00	224344,00	632362,00
							226862,00	19671,00	0,00	46842,00	
		Раздел 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
26	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		4244	86,51	86,51	367148,50	367148,00		74270,00	476728,50
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	103129,00		35310,00	
27	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		4244	72,75	72,75	308751,00	308751,00		62471,50	400930,50
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	86747,50		29708,00	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		338	108,14	108,14	36551,50	36551,50		7392,00	47458,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	10268,50		3515,00	
29	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		338	342,13	342,13	115640,00	115640,00		23386,00	150149,50
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	32482,00		11123,50	
30	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		35374,95	108,14	108,14	3825447,00	3825447,00		773650,00	4966996,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	1074691,00		367899,50	
31	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		35374,95	85,53	85,53	3025619,50	3025619,50		611986,50	3928742,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	850060,00		291136,00	
32	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		338	108,14	108,14	36551,50	36551,50		7392,00	47458,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	10268,50		3515,00	
33	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		338	85,53	85,53	28909,00	28909,00		5847,50	37538,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	8122,00		2781,50	
34	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		34098,225	126,72	126,72	4320927,00	4320927,00		881780,00	5619046,50
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	1224808,00		416339,50	
35	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		34098,225	42,81	42,81	1459745,00	1459745,00		334503,50	1937802,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	464418,00		143553,50	
36	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		34098,225	106,47	89,83	3630438,00	3063043,50	122753,50	866095,00	4856269,50
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	444641,00	758344,50		359736,50	
37	1101-0104-0204 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(выравнивание дна реки)		3500	289,04	289,04	1011640,00	1011640,00		204610,00	1313550,00
			$м^3$ грунта		0,00	81,19	0,00	284165,00		97300,00	
38	1101-0104-0212 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		3500	530,88	530,88	1858080,00	1858080,00		375795,00	2412585,00
			$м^3$ грунта		0,00	149,12	0,00	521920,00		178710,00	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					**20025448,00**	**19458053,00**	**122753,50**	**4229179,00**	**26195255,00**
							444641,00	**5429424,00**	**0,00**	**1940628,00**	
		ИТОГО по акту					**249897522,16**	**30642223,36**	**193304209,85**	**26866798,46**	**298905738,06**
							25863888,90	**10379070,21**	**0,00**	**22141417,44**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**298 905 738,06**
	НДЗ РК 8.04-05-201	**Временные здания и сооружения 3,44%**									**10 282 357,39**
		Итого									**309 188 095,45**
	НДЗ РК 8.04-06-201	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%**									**340 106,90**
		Итого									**309 528 202,35**
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**									**6 190 564,05**
		Итого									**315 718 766,40**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**									**342 525 089,27**
		Итого									**342 525 089,27**
		Понижающий коэффициент К=0,950000000050134									**325 398 834,82**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**39 047 860,18**
		Всего к оплате									**364 446 695,00**

Подрядчик

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "SD-Гарант-строй"
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

TOO "SK Best Spec Stroy"
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.