Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам"**

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за 29.07.2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	13.09.2023				
		Доп. согл. 76/3	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам	2 493 368 480,98	491 221 858,03			-				58 946 622,96	**550 168 481,00**
Удержание 30% за счет аванса									17 683 986,89	165 050 544,30
К оплате:	**2 493 368 480,98**	**491 221 858,03**			-				**41 262 636,07**	**385 117 936,70**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
Оңғар Ә.Б.
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
Досанов С.М.
М.П.
Эксперт
ТОО "Ер-гарант-строй"
Тілемырзаева Д.Ш.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Нышанов К.С.
М.П.

Н. Оразжибек
Б. Ермахан
С. Рахимов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №76/3 от 10.06.2024 к договору № 76 от 13.09.2023г.

Акт выполненных работ

Июль 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3									
1	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		0,045328	21,00		0,95				1,03
			т·км							0,08	
2	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		1200	152,67	0,00	183204,00	0,00		131904,00	340320,00
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	183204,00	0,00		25212,00	
3	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		6000	13,95	13,95	83700,00	83700,00		15060,00	106680,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	20940,00		7920,00	
4	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		27734,7	13,95	13,95	386899,05	386899,05		69614,10	493122,90
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	96794,10		36609,75	
5	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		708,3	5472,28	394,81	3876016,00	279643,80	2535232,40	1080355,80	5352878,20
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	1061139,60	126063,20		396506,40	
6	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		7100	1444,64	10,52	10256944,00	74692,00	10073835,00	150023,00	11239513,00
			$м^2$		15,27	6,07	108417,00	43097,00		832546,00	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		1456,608	30845,63	648,39	44929991,40	944450,00	40099923,00	2954714,80	51715483,20
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	3885618,40	459559,80		3830777,00	
8	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		17,34	331233,00		5743580,22		5743580,22		6203066,62
			т							459486,40	
9	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		706,2	11170,26	714,02	7888437,70	504240,88	5177731,24	2051525,08	10735158,06
			м		3124,42	552,82	2206465,36	390401,44		795195,28	
10	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		1,27116	14518,00		18454,70		18454,70		19931,12
			т							1476,42	
		Итого по разделу 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3					73367228,02	2273625,73	63648756,56	6453196,78	86206154,13
							7444844,36	1136855,54	0,00	6385729,33	
		Раздел 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
11	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		3468,4	86,51	86,51	300051,30	300051,30		60697,00	389605,40
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	84282,10		28857,10	
12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		3468,4	72,75	72,75	252326,10	252326,10		51054,80	327659,70
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	70894,10		24278,80	
13	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		6101,803	108,14	108,14	659848,97	659848,97		133446,43	856754,15
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	185372,77		63458,75	
14	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		900,9	5472,28	394,81	4929977,05	355684,33	3224609,39	1374124,75	6808425,62
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	1349683,33	160342,18		504323,82	
15	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		9019,87	1444,64	10,52	13030465,00	94889,03	12797842,55	190589,85	14278724,81
			$м^2$		15,27	6,07	137733,41	54750,61		1057669,96	
16	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		1806,98474	30845,63	648,39	55737582,74	1171630,86	49745675,55	3665450,45	64155276,62
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	4820276,33	570103,77		4752243,43	
17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		484,6	331233,00		160515511,80		160515511,80		173356752,78
			т							12841240,98	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		769,39	11170,26	714,02	8594286,34	549359,85	5641028,99	2235093,34	11695728,21
			м		3124,42	552,82	2403897,50	425334,18		866348,53	
19	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		1,528467	14518,00		22190,23		22190,23		23965,49
			т							1775,26	
		Итого по разделу 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					244042239,53	3383790,44	231946858,51	7710456,62	271892892,78
							8711590,57	1551079,71	0,00	20140196,63	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
20	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		198	5472,28	394,81	1083511,44	78172,42	708705,36	302005,44	1496357,28
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	296633,74	35240,04		110840,40	
21	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		1984,4	1444,64	10,52	2866743,62	20875,97	2815565,90	41930,42	3141364,78
			$м^2$		15,27	6,07	30301,83	12045,35		232690,74	
22	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		400	30845,63	648,39	12338252,03	259356,00	11011864,02	811396,03	14201620,02
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	1067032,01	126200,00		1051971,96	
23	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		200,7	331233,00		66478463,00		66478463,00		71796740,00
			т							5318277,00	
24	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		163,68	11170,26	714,02	1828348,19	116870,78	1200072,28	475493,66	2488148,79
			м		3124,42	552,82	511405,05	90485,56		184306,94	
25	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		0,294624	14518,00		4277,33		4277,33		4619,56
			т							342,23	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					84599595,61	475275,17	82218947,89	1630825,55	93128850,43
							1905372,63	263970,95	0,00	6898429,27	
		ИТОГО по акту					402009063,16	6132691,34	377814562,96	15794478,95	451 227 897,32
							18061807,56	2951906,20	0,00	33424355,23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									451227897,32
	НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 3,44%									15 522 239,67
		Итого									466 750 136,99
	НДЗ РК 8.04-06-201	Дополнительные затраты при производстве строительно-									513 425,15
		Итого									467 263 562,14
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									9 345 271,24
		Итого									476 608 833,38

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**									**517 075 640,01**
		Итого									**517 075 640,01**
		Понижающий коэффициент К=0,950000000050134									**491 221 858,03**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**58 946 622,96**
		Всего к оплате									**550 168 481,00**

Подрядчик

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ер-гарант-строй"
Эксперт технического надзора Толемырзаева Д.Ш.
(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Sk Best Spec Stroy"
(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.