Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам"**

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за 28.08.2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	13.09.2023				
		Доп. согл. 76/3	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам	3 015 308 806,98	466 018 148,22			-				55 922 177,79	**521 940 326,00**
Удержание 30% за счет аванса									16 776 653,34	156 582 097,80
К оплате:	**3 015 308 806,98**	**466 018 148,22**			-				**39 145 524,45**	**365 358 228,20**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
Онгар Ә.Б.
МП.

Техничский надзор:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
Досанов С.М.
М.П.

Эксперт
ТОО "Ер-гарант-строй"
Толемырзаева Д.Ш.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Нышанов К.С.
М.П.

Форма № КС-2 (КС-2)
Приказ Министра сферы цифрового развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2024 года № 195

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №76/3 от 10.06.2024 к договору № 76 от 13.09.2023г.

Акт выполненных работ

Август 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		5202,6	86,51	86,51	450076,95	450076,95		91045,50	584408,10
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	126423,15		43285,65	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		5202,6	72,75	72,75	378489,15	378489,15		76582,20	491489,55
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	106341,15		36418,20	
3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		63364,7232	108,14	108,14	6852261,12	6852261,12		1385786,50	8897040,77
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	1925020,22		658993,15	
4	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		63364,7232	342,13	342,13	21678972,67	21678972,67		4384205,18	28148510,97
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	6089349,89		2085333,12	
5	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		39602,952	142,45	135,61	5641440,48	5370556,32		1036013,22	7211697,48
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	270884,16	1167891,12		534243,78	
6	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(выравнивание дна реки)		167,164	108,14	108,14	18077,11	18077,11		3655,88	23471,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	5078,44		1738,51	
7	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		167,164	342,13	342,13	57191,82	57191,82		11566,08	74259,27
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	16064,46		5501,37	
8	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		383,318	108,14	108,14	41452,01	41452,01		8383,16	53821,68

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	11645,20		3986,51	
9	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		383,318	85,53	85,53	32785,19	32785,19		6631,40	42571,30
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	9211,13		3154,71	
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		4999,8	126,72	126,72	633574,65	633574,65		129294,90	823917,15
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	179592,75		61047,60	
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		4999,8	42,81	42,81	214041,45	214041,45		49048,05	284138,70
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	68097,30		21049,20	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		4999,8	106,47	89,83	532328,70	449132,10	17999,25	126994,95	712071,60
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	65197,35	111195,60		52747,95	
13	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		8787,5	152,67	0,00	1341587,50	0,00		965922,00	2492135,00
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	1341587,50	0,00		184625,50	
14	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		27500	13,95	13,95	383625,00	383625,00		69025,00	488950,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	95975,00		36300,00	
15	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		119208,5	13,95	13,95	1662958,50	1662958,50		299213,50	2119527,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	416037,50		157355,00	
16	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		1925	5472,28	394,81	10534139,00	760009,25	6890191,00	2936164,00	14547918,00
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	2883938,75	342611,50		1077615,00	
17	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		19285	1444,64	10,52	27859882,40	202878,20	27362522,25	407492,05	30528733,55
			$м^2$		15,27	6,07	294481,95	117059,95		2261359,10	
18	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		3861,55	30845,63	648,39	119111942,60	2503790,45	106307158,65	7833115,50	137100664,40
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	10300993,50	1218319,20		10155606,30	
19	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		1645	11170,26	714,02	18375077,70	1174562,90	12060843,90	4778757,90	25006138,50
			м		3124,42	552,82	5139670,90	909388,90		1852302,90	
20	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		2,961	14518,00		42987,70		42987,70		46426,80
			т							3439,10	
		Итого по разделу 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 ,Участок -1					215842891,70	42864434,84	152681702,75	24598896,97	259677891,32
							20296754,11	12915302,46	0,00	19236102,65	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 ,Участок -2									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		6054,75	152,67	0,00	924378,51	0,00		665538,12	1717127,10
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	924378,51	0,00		127210,47	
22	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		15525	13,95	13,95	216573,75	216573,75		38967,75	276034,50
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	54182,25		20493,00	
23	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		62928	13,95	13,95	877845,60	877845,60		157949,28	1118859,84
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	219618,72		83064,96	
24	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		1555,563731	5472,28	394,81	8512480,29	614152,46	5567860,37	2372670,25	11755955,12
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	2330468,15	276859,23		870804,58	
25	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		15536,95	1444,64	10,52	22445299,45	163449,40	22044601,16	328296,10	24595458,31
			$м^2$		15,27	6,07	237249,57	94309,63		1821862,76	
26	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		3089,016	30845,63	648,39	95282644,82	2002887,06	85039560,38	6266038,31	109672578,65
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	8240197,38	974584,55		8123895,52	
27	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		1264,8	11170,26	714,02	14128145,12	903092,36	9273285,80	3674269,16	19226604,24
			м		3124,42	552,82	3951766,28	699206,60		1424189,96	
28	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		2,27664	14518,00		33052,08		33052,08		35696,60
			т							2644,52	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					142420419,62	4778000,63	121958359,79	13503728,97	168398314,36
							15684059,89	2318760,98	0,00	12474165,77	
		ИТОГО по акту									
							358263311,32	47642435,47	274640062,54	38102625,94	428076205,68
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					35980814,00	15234063,44	0,00	31710268,42	
	НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 3,44%									428076205,68
		Итого									14 725 821,48
	НДЗ РК 8.04-06-201	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%									442 802 027,16
		Итого									487 082,23
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									443 289 109,39
		Итого									8 865 782,19
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057									452 154 891,57
		Итого									490 545 419,15
											490 545 419,15

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент К=0,950000000050134									**466 018 148,22**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**55 922 177,79**
		Всего к оплате									**521 940 326,00**

Подрядчик

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ер-гарант-строй"

Эксперт технического надзора Толемырзаева Е.Н.

(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "SK Best Spec Stroy"

(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

МП