Форма по приложению 4-1
Приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам"**

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26.09.2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		76	13.09.2023				
		Доп. согл. 76.3	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам	3 570 789 356,98	495 964 776,78			-				59 515 773,21	**555 480 550,00**
Удержание 30% за счет аванса									17 854 731,96	166 644 165,00
К оплате:	**3 570 789 356,98**	**495 964 776,78**			-				**41 661 041,25**	**388 836 385,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Онгар Э.Б.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ **Досанов С.М.**
М.П.

Эксперт
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ **Големырзаева Д.Ш.**

Подрядчик:
Генеральный директор
TOLAGAI-2050"
_____ **Нышанов К.С.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №76/3 от 10.06.2024 к договору № 76 от 13.09.2023г.

Акт выполненных работ

Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ.ПРОТОКОЛ №1 от 24.09.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)**		2958	86,51	86,51	255896,75	255896,75		51765,00	332272,65
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	71879,40		24610,90	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		2958	72,75	72,75	215194,50	215194,50		43542,10	279442,60
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	60461,35		20706,00	
3	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**		1685,55	142,45	135,61	240106,30	228577,75		44093,75	306938,40
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	11529,40	49707,15		22738,35	
4	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**		15048,4	213,29	204,74	3209673,10	3081009,45	5869,25	598023,45	4112276,20
			$м^3$ грунта		8,16	47,04	122795,25	707876,60		304579,65	
5	412-102-0218 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**		921714,5	21,00		19356004,50				20904485,20
			т·км							1548480,70	
6	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/**		19691,95	108,14	108,14	2129487,15	2129487,15		430662,70	2764946,30
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	598241,05		204796,45	

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		19691,95	85,53	85,53	1684252,90	1684252,90		340670,65	2186987,95
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	473197,55		162064,40	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		17123,42	126,72	126,72	2169880,00	2169880,00		442811,75	2821768,80
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	615073,60		209077,05	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		17123,42	42,81	42,81	733053,60	733053,60		167980,40	973123,35
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	233221,30		72089,35	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		17123,42	106,47	89,83	1823130,15	1538196,55	61644,55	434934,80	2438717,15
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	223289,05	380824,65		180652,20	
11	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		1354,1775	152,67	0,00	206742,10	0,00		148851,15	384044,45
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	206742,10	0,00		28451,20	
12	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		4062,5325	13,95	13,95	56672,05	56672,05		10196,60	72231,30
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	14178,00		5362,65	
13	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		21533,05	13,95	13,95	300385,75	300385,75		54048,10	382857,85
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	75150,20		28424,00	
14	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		541,671	5472,28	394,81	2964175,25	213857,45	1938813,45	826200,00	4093602,55
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	811504,35	96407,00		303227,30	
15	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		7269,795	1444,64	10,52	10502237,05	76478,75	10314748,30	153611,15	11508304,70
			$м^2$		15,27	6,07	111010,00	44127,75		852456,50	
16	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		1831,172	30845,63	648,39	56483654,30	1187314,00	50411542,45	3714514,45	65014023,10
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	4884797,85	577734,80		4815854,35	
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		81,005	410904,74	1271,71	33285338,70	103014,05	31094741,65	1932346,65	38035099,60
			т		25771,03	442,88	2087582,15	35875,10		2817414,25	

№ п п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		807,755	11170,26	714,02	9022833,30	576753,05	5922314,65	2346544,85	12278926,60
			м		3124,42	552,82	2523765,60	446543,25		909548,45	
19	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		2,461448	14518,00		35734,98		35734,98		38593,68
			т							2858,70	
20	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		1567,995	866,48	174,56	1358636,60	273708,50	988793,10	195560,35	1678539,20
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	96134,15	84937,95		124342,25	
21	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		1306,6625	126,72	126,72	165580,00	165580,00		33790,05	215324,55
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	46935,30		15954,50	
22	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1306,6625	42,81	42,81	55938,50	55937,65		12818,00	74257,70
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	17796,45		5501,20	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		1306,6625	106,47	89,83	139120,35	117377,35	4703,90	33189,10	186094,75
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	17039,10	29059,80		13785,30	
		Итого по разделу 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1					146393727,88	15162627,25	100778906,28	12016155,05	171082858,63
							11096189,00	4659228,25	0,00	12672975,70	
		Раздел 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3									
24	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		318	86,51	86,51	27510,00	27510,00		5565,00	35721,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	7727,00		2646,00	
25	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		318	72,75	72,75	23135,00	23135,00		4681,00	30042,00
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	6500,00		2226,00	
26	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		120	142,45	135,61	17094,00	16273,00		3139,00	21852,00
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	821,00	3539,00		1619,00	
27	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		2232	213,29	204,74	476063,00	456979,00	870,00	88700,00	609939,00
			$м^3$ грунта		8,16	47,04	18213,00	104993,00		45176,00	
28	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		136710	21,00		2870910,00				3100583,00
			т·км							229673,00	

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		2670	108,14	108,14	288734,00	288734,00		58393,00	374895,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	81115,00		27768,00	
30	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		2670	85,53	85,53	228365,00	228365,00		46191,00	296530,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	64160,00		21974,00	
31	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		2321,7	126,72	126,72	294206,00	294205,00		60039,00	382593,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	83395,00		28348,00	
32	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		2321,7	42,81	42,81	99392,00	99392,00		22776,00	131942,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	31622,00		9774,00	
33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		2321,7	106,47	89,83	247191,00	208559,00	8358,00	58971,00	330656,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	30275,00	51635,00		24494,00	
34	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		150	152,67	0,00	22900,00	0,00		16488,00	42540,00
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	22900,00	0,00		3152,00	
35	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		450	13,95	13,95	6278,00	6278,00		1130,00	8002,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	1571,00		594,00	
36	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		60	5472,28	394,81	328337,00	23689,00	214759,00	91517,00	453442,00
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	89889,00	10679,00		33588,00	
37	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		730	1444,64	10,52	1054587,00	7680,00	1035760,00	15425,00	1155612,00
			$м^2$		15,27	6,07	11147,00	4431,00		85600,00	
38	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		164	30845,63	648,39	5058683,00	106336,00	4514864,00	332672,00	5822664,00
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	437483,00	51742,00		431309,00	
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		7,3	410904,74	1271,71	2999605,00	9283,00	2802193,00	174139,00	3427643,00
			т		25771,03	442,88	188129,00	3233,00		253899,00	

№ п п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		81,1	11170,26	714,02	905908,00	57907,00	594611,00	235597,00	1232825,00
			м		3124,42	552,82	253390,00	44834,00		91320,00	
41	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		0,2433	14518,00		3532,00		3532,00		3815,00
			т							283,00	
42	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		112,5	866,48	174,56	97479,00	19638,00	70944,00	14031,00	120431,00
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	6897,00	6094,00		8921,00	
43	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		93,75	126,72	126,72	11880,00	11881,00		2424,00	15449,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	3368,00		1145,00	
44	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		93,75	42,81	42,81	4013,00	4014,00		920,00	5328,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	1277,00		395,00	
45	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		93,75	106,47	89,83	9982,00	8422,00	338,00	2381,00	13352,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	1223,00	2085,00		989,00	
		Итого по разделу 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3					15075784,00	1898280,00	9246229,00	1235179,00	17615856,00
							1060367,00	564000,00	0,00	1304893,00	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
46	412-102-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км		5879700,511	34,00		199909817,21				215902602,27
			т·км							15992785,06	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					199909817,21	0,00	0,00	0,00	215902602,27
							0,00	0,00	0,00	15992785,06	
		Раздел 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
47	412-102-0206 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км		444145,8	49,00		21763144,00				23504196,00
			т·км							1741052,00	
		Итого по разделу 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					21763144,00	0,00	0,00	0,00	23504196,00
							0,00	0,00	0,00	1741052,00	
		Раздел 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
48	412-102-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км		748342,7875	34,00		25443655,00				27479147,50
			т·км							2035492,50	
		Итого по разделу 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					25443655,00	0,00	0,00	0,00	27479147,50
							0,00	0,00	0,00	2035492,50	

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по акту					408586128,09	17060907,25	110025135,28	13251334,05	455584660,40
							12156556,00	5223228,25	0,00	33747198,26	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									455584660,40
	НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 3,44%									15 672 112,32
		Итого									471 256 772,72
	НДЗ РК 8.04-06-201	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%									518 382,45
		Итого									471 775 155,17
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									9 435 503,10
		Итого									481 210 658,27
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057									522 068 186,06
		Итого									522 068 186,06
		Понижающий коэффициент К=0,950000000050134									495 964 776,78
	Налоговый кодекс I	Налог на добавленную стоимость - 12 %									59 515 773,21
		Всего к оплате									555 480 550,00

Подрядчик

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665 — Специальный директор Тыбанов К. С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) — (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ер-гарант-строй"

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Sk Best Spec Stroy"

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)