Заказчик ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес "Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам"

Справка №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за 28.10.2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		76	13.09.2023				
		Доп. согл. 76.3	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам	4 103 795 796,98	475 898 607,14			-				57 107 832,86	**533 006 440,00**
Удержание 30% за счет аванса									17 132 349,86	159 901 932,00
К оплате:	**4 103 795 796,98**	**475 898 607,14**			-				**39 975 483,00**	**373 104 508,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ Онгар О.Б.
МП

Технический надзор:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ Досанов С.М.
Эксперт
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ Толемырзаева Д.Ш.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ Пышанов К.С.
МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №76/3 от 10.06.2024 к договору № 76 от 13.09.2023г.

Акт выполненных работ

Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1									
1	1127-6402-0101 РСНБ РК 2022	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)**		4455	866,48	174,56	3860168,00	777664,00	2809368,00	555628,00	4769078,00
			м² основания или покрытия		61,31	54,17	273136,00	241327,00		353282,00	
2	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**		3712,5	126,72	126,72	470448,00	470448,00		96005,00	611783,00
			м³ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	133353,00		45330,00	
3	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		3712,5	42,81	42,81	158932,00	158932,00		36420,00	210982,00
			м³ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	50564,00		15630,00	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**		3712,5	106,47	89,83	395270,00	333494,00	13365,00	94298,00	528735,00
			м³ уплотненного грунта		13,04	22,24	48411,00	82566,00		39167,00	
		Итого по разделу 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -1					4884818,00	1740538,00	2822733,00	782351,00	6120578,00
							321547,00	507810,00	0,00	453409,00	
		Раздел 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 .Участок -2,3									
5	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**		177,075	5472,28	394,81	969004,00	69910,95	633808,10	270088,95	1338219,55
			м³ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	265284,90	31515,80		99126,60	
6	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	**Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/**		1956,9375	1444,64	10,52	2827070,19	20586,98	2776600,77	41350,09	3097890,77
			м²		15,27	6,07	29882,44	11878,61		229470,49	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		482,829137	30845,63	648,39	14893168,91	313061,56	13292121,98	979414,09	17142389,81
			м³ бетона в конструкции		2667,58	315,50	1287985,36	152332,58		1269806,81	
8	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		160,5	11170,26	714,02	1792826,75	114600,20	1176757,10	466255,70	2439808,65
			м		3124,42	552,82	501469,40	88727,60		180726,20	
9	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		0,2889	14518,00		4194,25		4194,25		4529,80
			т							335,55	
10	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		5027,4	866,48	174,56	4356141,40	877583,40	3170328,60	627017,10	5381831,70
			м² основания или покрытия		61,31	54,17	308230,35	272334,60		398673,20	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		4189,5	126,72	126,72	530893,25	530893,25		108340,85	690387,80
			м³ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	150486,65		51153,70	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		4189,5	42,81	42,81	179352,40	179352,40		41098,90	238089,00
			м³ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	57060,80		17637,70	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		4189,5	106,47	89,83	446056,35	376342,50	15082,20	106413,30	596669,35
			м³ уплотненного грунта		13,04	22,24	54630,70	93174,10		44199,70	
		Итого по разделу 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-1 ,Участок -2,3					25998707,50	2482331,24	21068893,00	2639978,98	30929816,43
							2447483,15	857510,74	0,00	2291129,95	
		Раздел 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 ,Участок -1									
14	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		22882,66	108,14	108,14	2474530,84	2474530,84		500443,77	3212954,29
			м³ грунта		0,00	30,38	0,00	695175,19		237979,68	
15	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		4991,402	342,13	342,13	1707708,36	1707708,36		345355,10	2217330,51
			м³ грунта		0,00	96,10	0,00	479673,73		164267,05	
16	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		271821,2	213,29	204,74	57976743,76	55652673,05	106010,13	10802174,58	74280579,20
			м³ грунта		8,16	47,04	2218060,59	12786469,61		5501660,86	
17	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		13746,2875	213,29	204,74	2931945,69	2814414,92	5361,03	546277,48	3756448,03
			м³ грунта		8,16	47,04	112169,75	646625,35		278224,86	
18	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		4156,4875	152,67	0,00	634570,89	0,00		456881,11	1178779,86
			м² спланированной площади		152,67	0,00	634570,89	0,00		87327,86	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		13007,5	13,95	13,95	181454,62	181454,62		32648,82	231273,34
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	45396,17		17169,90	
20	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		56385,6205	13,95	13,95	786579,37	786579,37		141527,99	1002536,27
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	196785,74		74428,91	
21	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		1024,1	5472,28	394,81	5604161,95	404324,92	3665581,61	1562039,25	7739492,38
			м³ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	1534255,41	182269,32		573291,18	
22	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		10265,13	1444,64	10,52	14829417,40	107989,17	14564679,70	216902,20	16250008,74
			м²		15,27	6,07	156748,54	62309,34		1203689,14	
23	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		2054,56526	30845,63	648,39	63374359,86	1332159,59	56561483,10	4167665,05	72945387,78
			м³ бетона в конструкции		2667,58	315,50	5480717,17	648215,43		5403362,87	
24	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		875,61	11170,26	714,02	9780791,36	625203,05	6419814,91	2543664,56	13310410,29
			м		3124,42	552,82	2735773,40	484054,72		985954,37	
25	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		1,517966	14518,00		22037,78		22037,78		23800,85
			т							1763,07	
		Итого по разделу 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					160304301,88	66087037,89	81344968,26	21315579,91	196149001,54
							12872295,75	16226974,60	0,00	14529119,75	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
26	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		42299,6	213,29	204,74	9022082,00	8660420,00	16497,00	1680986,00	11559212,00
			м³ грунта		8,16	47,04	345165,00	1989773,00		856144,00	
27	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		2632,5	152,67	0,00	401903,70	0,00		289364,40	746577,00
			м² спланированной площади		152,67	0,00	401903,70	0,00		55308,90	
28	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		6750	13,95	13,95	94162,50	94162,50		16942,50	120015,00
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	23557,50		8910,00	
29	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		27360	13,95	13,95	381672,00	381672,00		68673,60	486460,80
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	95486,40		36115,20	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					9899820,20	9136254,50	16497,00	2055966,50	12912264,80
							747068,70	2108816,90	0,00	956478,10	
		Раздел 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
30	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		4244	86,51	86,51	367148,50	367148,00		74270,00	476728,50

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м³ грунта		0,00	24,30	0,00	103129,00		35310,00	
31	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		4244	72,75	72,75	308751,00	308751,00		62471,50	400930,50
			м³ грунта		0,00	20,44	0,00	86747,50		29708,00	
32	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		338	108,14	108,14	36551,50	36551,50		7392,00	47458,50
			м³ грунта		0,00	30,38	0,00	10268,50		3515,00	
33	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		338	342,13	342,13	115640,00	115640,00		23386,00	150149,50
			м³ грунта		0,00	96,10	0,00	32482,00		11123,50	
34	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		38874,95	213,29	204,74	8291637,99	7959256,98	15160,98	1544890,50	10623357,49
			м³ грунта		8,16	47,04	317219,49	1828677,49		786829,00	
35	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		35374,95	108,14	108,14	3825447,00	3825447,00		773650,00	4966996,50
			м³ грунта		0,00	30,38	0,00	1074691,00		367899,50	
36	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		35374,95	85,53	85,53	3025619,50	3025619,50		611986,50	3928742,00
			м³ грунта		0,00	24,03	0,00	850060,00		291136,00	
37	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		338	108,14	108,14	36551,50	36551,50		7392,00	47458,50
			м³ грунта		0,00	30,38	0,00	10268,50		3515,00	
38	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		338	85,53	85,53	28909,00	28909,00		5847,50	37538,00
			м³ грунта		0,00	24,03	0,00	8122,00		2781,50	
39	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		34098,225	126,72	126,72	4320927,00	4320927,00		881780,00	5619046,50
			м³ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	1224808,00		416339,50	
40	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		34098,225	42,81	42,81	1459745,00	1459745,00		334503,50	1937802,00
			м³ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	464418,00		143553,50	
41	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		34098,225	106,47	89,83	3630438,00	3063043,50	122753,50	866095,00	4856269,50
			м³ уплотненного грунта		13,04	22,24	444641,00	758344,50		359736,50	
42	1101-0104-0204 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(выравнивание дна реки)		3500	289,04	289,04	1011640,00	1011640,00		204610,00	1313550,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м³ грунта		0,00	81,19	0,00	284165,00		97300,00	
43	1101-0104-0212 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		3500	530,88	530,88	1858080,00	1858080,00		375795,00	2412585,00
			м³ грунта		0,00	149,12	0,00	521920,00		178710,00	
44	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		8950	152,67	0,00	1366397,00	0,00		983784,00	2538221,00
			м² спланированной площади		152,67	0,00	1366397,00	0,00		188040,00	
45	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		13800	13,95	13,95	192510,00	192510,00		34638,00	245364,00
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	48162,00		18216,00	
46	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		60000	13,95	13,95	837000,00	837000,00		150600,00	1066800,00
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	209400,00		79200,00	
		Итого по разделу 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 ,Участок -3					30712992,99	28446819,98	137914,48	6943091,50	40668997,49
							2128257,49	7515663,49	0,00	3012913,00	
		ИТОГО по акту					231800640,57	107892981,61	105391005,74	33736967,89	286 780 658,25
							18516652,09	27216775,73	0,00	21243049,80	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ.ПРОТОКОЛ №1 от 24.09.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3: ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
1	РК 2022	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		125,4	196,66	196,66	24661,00	24661,00		4210,00	31181,00
			м3грунта		0,00	46,63	0,00	5847,00		2310,00	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м³		223,08	196,66	196,66	43871,00	43871,00		7489,00	55469,00
			м³ грунта		0,00	46,63	0,00	10402,00		4109,00	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		211,6	35,24	35,24	7457,00	7457,00		1509,00	9683,00
			м3грунта		0,00	9,90	0,00	2095,00		717,00	
4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		211,6	2033,00		430183,00		430183,00		464598,00
			м³							34415,00	
5	1105-0101-0202 РСНБ РК 2022	Сваи железобетонные длиной до 6 м.Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2		7,82	31207,04	23563,86	244039,00	184269,00	3167,00	102668,00	374444,00
			м³ железобетона		7238,20	6023,33	56603,00	47102,00		27737,00	
6	226-101-0207 РСНБ РК 2022	Свая С50.30-3		85	49508,00		4208180,00		4208180,00		4544834,00
			м							336654,00	
7	РК 2022	Фундаменты монолитные (+зубки 300х300).Устройство		138,8	38185,19	3875,24	5300104,00	537883,00	4147866,00	648081,00	6424040,00
			м³ бетона в деле		4426,19	1132,35	614355,00	157170,00		475855,00	
8	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные.Установка в монолитныхфундаментах		8,95576	80131,89	0,00	717642,00	0,00	4030,00	599434,00	1422442,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т арматуры		79681,89	0,00	713612,00	0,00		105366,00	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм		8,45048	383478,00		3240573,00		3240573,00		3499819,00
			т							259246,00	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,50528	399352,00		201785,00		201785,00		217928,00
			т							16143,00	
		Итого по разделу 3: ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ					14418495,00	798141,00	12235784,00	1363391,00	17044438,00
							1384570,00	222616,00	0,00	1262552,00	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 ,Участок -1									
11	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		2029,5	86,51	86,51	175572,00	175572,00		35516,50	227974,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	49317,00		16885,50	
12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		2029,5	72,75	72,75	147646,00	147646,00		29874,00	191726,50
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	41483,00		14206,50	
13	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		10275,9	108,14	108,14	1111236,00	1111236,00		224734,00	1442839,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	312182,00		106869,50	
14	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		10275,9	342,13	342,13	3515693,50	3515693,50		710989,50	4564863,00
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	987514,00		338180,00	
15	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		6850,6	142,45	135,61	975868,00	929009,50		179211,50	1247494,00
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	46858,00	202024,00		92414,50	
16	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		26932,5	108,14	108,14	2912480,50	2912480,50		589014,00	3781592,50
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	818209,50		280098,00	
17	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		26932,5	85,53	85,53	2303536,50	2303537,00		465932,50	2991123,50
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	647188,00		221654,50	
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		23419,5	126,72	126,72	2967719,00	2967719,00		605628,50	3859299,50
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	841228,50		285952,00	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		23419,5	42,81	42,81	1002589,00	1002588,50		229745,50	1330930,50
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	318973,50		98596,00	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		23419,5	106,47	89,83	2493474,00	2103773,50	84310,00	594855,50	3335405,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м³ уплотненного грунта		13,04	22,24	305390,50	520849,50		247075,50	
21	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		1062	152,67	0,00	162135,50	0,00		116735,00	301183,00
			м² спланированной площади		152,67	0,00	162135,50	0,00		22312,50	
22	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		3186	13,95	13,95	44444,50	44444,50		7997,00	56647,00
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	11119,00		4205,50	
23	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		25074	13,95	13,95	349782,50	349782,50		62935,50	445815,50
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	87508,50		33097,50	
24	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		424,8	5472,28	394,81	2324624,50	167715,50	1520495,00	647939,00	3210366,50
			м³ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	636414,00	75606,00		237803,00	
25	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		5015	1444,64	10,52	7244869,50	52758,00	7115533,00	105967,00	7938895,50
			м²		15,27	6,07	76579,00	30441,00		588059,00	
26	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		1108,448595	30845,63	648,39	34190795,00	718707,00	30515213,00	2248477,00	39354414,00
			м³ бетона в конструкции		2667,58	315,50	2956875,50	349715,50		2915142,00	
27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		49,15	410904,74	1271,71	20195968,00	62504,50	18866817,50	1172456,50	23077898,50
			т		25771,03	442,88	1266646,00	21767,50		1709474,00	
28	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		556,75	11170,26	714,02	6219042,50	397530,50	4081991,00	1617370,00	8463324,00
			м		3124,42	552,82	1739521,00	307782,50		626911,50	
29	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		1,67025	14518,00		24248,50		24248,50		26188,50
			т							1940,00	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					88361725,00	18962698,00	62208608,00	9645378,50	105847980,50
							7190419,50	5622909,00	0,00	7840877,00	
		Раздел 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
30	412-102-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км		748342,7875	34,00		25443655,00				27479147,50
			т·км							2035492,50	
		Итого по разделу 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					25443655,00	0,00	0,00	0,00	27479147,50
							0,00	0,00	0,00	2035492,50	
		ИТОГО по акту					128223875,00	19760839,00	74444392,00	11008769,50	150371566,00
							8574989,50	5845525,00	0,00	11138921,50	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									437152224,25
	НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 3,44%									15 038 036,51
		Итого									452 190 260,76

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-201	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%									497 409,29
		Итого									452 687 670,05
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									9 053 753,40
		Итого									461 741 423,45
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057									500 945 902,23
		Итого									500 945 902,23
		Понижающий коэффициент К=0,950000000050134									475 898 607,14
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %									57 107 832,86
		Всего к оплате									533 006 440,00

Подрядчик

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ер-гарант-строй"

Эксперт технического надзора Толемырзаева Д.Ш.

(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.