Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам"**

Справка №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за 24.12.2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	13.09.2023				
		Доп. согл. 76/3	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам	5 116 288 734,82	234 593 523,04			-				28 151 222,76	**262 744 745,80**
Удержание 30% за счет аванса									8 445 366,83	78 823 423,91
К оплате:	**5 116 288 734,82**	**234 593 523,04**			-				**19 705 855,94**	**183 921 321,89**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
Онгар Э.Б.
М.П.

Техничский надзор:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
Досанов С.М.
М.П.

Эксперт
ТОО "Ер-гарант-строй"
Шораев Д.А.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Нышанов К.С.
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №76/3 от 10.06.2024 к договору № 76 от 13.09.2023г.

Акт выполненных работ

Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
1	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		23993,058	342,13	342,13	8208744,90	8208744,91		1660079,68	10658436,15
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	2305732,87		789611,57	
2	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**		23104,30499	142,45	135,61	3291208,23	3133174,80		604408,62	4207293,90
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	158033,43	681345,99		311677,05	
3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(выравнивание дна реки)**		1671,64	108,14	108,14	180771,10	180771,10		36558,80	234715,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	50784,40		17385,10	
4	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		1671,64	342,13	342,13	571918,20	571918,20		115660,80	742592,70
			$м^3$ грунта		0,00	96,10	0,00	160644,60		55013,70	
5	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/**		3833,18	108,14	108,14	414520,10	414520,10		83831,60	538216,80
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	116452,00		39865,10	
6	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		3833,18	85,53	85,53	327851,90	327851,90		66314,00	425713,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	92111,30		31547,10	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**		3333,2	126,72	126,72	422383,10	422383,10		86196,60	549278,10
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	119728,50		40698,40	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3333,2	42,81	42,81	142694,30	142694,30		32698,70	189425,80
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	45398,20		14032,80	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		3333,2	106,47	89,83	354885,80	299421,40	11999,50	84663,30	474714,40
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	43464,90	74130,40		35165,30	
10	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		1757,5	152,67	0,00	268317,50	0,00		193184,40	498427,00
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	268317,50	0,00		36925,10	
11	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		5500	13,95	13,95	76725,00	76725,00		13805,00	97790,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	19195,00		7260,00	
12	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		23841,7	13,95	13,95	332591,70	332591,70		59842,70	423905,40
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	83207,50		31471,00	
13	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		493,64	5472,28	394,81	2701336,30	194894,01	1766895,52	752939,22	3730615,19
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	739546,77	87858,05		276339,67	
14	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		4946,4	1444,64	10,52	7145767,30	52036,13	7018199,64	104517,43	7830299,59
			$м^2$		15,27	6,07	75531,53	30024,65		580014,86	
15	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		990,6	30845,63	648,39	30555681,10	642295,14	27270881,22	2009422,18	35170311,97
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	2642504,74	312534,34		2605208,69	
16	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		424,1	11170,26	714,02	4737307,27	302815,88	3109424,86	1232018,98	6446871,33
			м		3124,42	552,82	1325066,52	234450,96		477545,08	
17	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		0,622867	14518,00		9042,76		9042,76		9766,20
			т							723,44	
18	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		757,44	866,48	174,56	656306,60	132218,70	477649,20	94467,90	810839,50
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	46438,60	41030,50		60065,00	
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		631,2	126,72	126,72	79985,70	79985,70		16322,80	104015,50
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	22672,70		7707,00	
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		631,2	42,81	42,81	27021,70	27021,60		6192,10	35871,20

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	8596,90		2657,40	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		631,2	106,47	89,83	67203,90	56700,70	2272,30	16032,50	89895,60
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	8230,80	14037,90		6659,20	
		Итого по разделу 3: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					60572264,46	15598764,36	39666365,00	7269157,31	73268994,33
							5307134,79	4499936,76	0,00	5427572,56	
		Раздел 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2									
22	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		912	13,95	13,95	12722,40	12722,40		2289,12	16215,36
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	3182,88		1203,84	
23	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		3061,8	866,48	174,56	2652988,00	534468,00	1930802,00	381868,00	3277657,00
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	187719,00	165858,00		242801,00	
24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		2551,5	126,72	126,72	323326,00	323326,00		65982,00	420462,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	91650,00		31154,00	
25	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		2551,5	42,81	42,81	109230,00	109229,00		25030,00	145002,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	34751,00		10742,00	
26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		6312	106,47	89,83	672039,00	567007,00	22723,00	160325,00	898956,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	82308,00	140379,00		66592,00	
		Итого по разделу 4: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -2					3770305,40	1546752,40	1953525,00	635494,12	4758292,36
							270027,00	435820,88	0,00	352492,84	
		Раздел 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
27	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		883,2	5472,28	394,81	4833117,44	348695,68	3161255,68	1347127,04	6674659,84
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	1323166,08	157191,68		494415,36	
28	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		8920,35	1444,64	10,52	12886694,29	93842,34	12656638,92	188487,06	14121181,72
			$м^2$		15,27	6,07	136213,68	54146,46		1046000,37	
29	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		1798,8425	30845,63	648,39	55486430,35	1166350,90	49521522,70	3648934,25	63866194,60
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	4798556,10	567534,50		4730830,00	
30	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		754	11170,26	714,02	8422376,30	538370,95	5528192,15	2190384,95	11461780,20
			м		3124,42	552,82	2355812,55	416826,15		849018,95	
31	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		1,391861	14518,00		20207,31		20207,31		21823,81

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							1616,50	
32	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		1925,1	866,48	174,56	1668061,00	336046,00	1213987,00	240098,00	2060819,00
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	118028,00	104283,00		152660,00	
33	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		1604,25	126,72	126,72	203291,00	203291,00		41486,00	264365,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	57625,00		19588,00	
34	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1604,25	42,81	42,81	68678,00	68678,00		15738,00	91170,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	21850,00		6754,00	
35	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		1604,25	106,47	89,83	170804,00	144110,00	5775,00	40748,00	228477,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	20919,00	35679,00		16925,00	
		Итого по разделу 5: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					83759659,69	2899384,87	72107578,76	7713003,30	98790471,17
							8752695,41	1415135,79	0,00	7317808,18	
		ИТОГО по акту					148102229,55	20044901,63	113727468,76	15617654,73	176817757,86
							14329857,20	6350893,43	0,00	13097873,58	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ.ПРОТОКОЛ №1 от 24.09.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		228	86,51	86,51	19724,00	19724,00		3990,00	25611,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	5540,00		1897,00	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		228	72,75	72,75	16587,00	16587,00		3356,00	21539,00
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	4660,00		1596,00	
3	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		114	142,45	135,61	16239,00	15460,00		2982,00	20759,00
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	780,00	3362,00		1538,00	
4	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		4651	213,29	204,74	992012,00	952246,00	1814,00	184831,00	1270979,00
			$м^3$ грунта		8,16	47,04	37952,00	218783,00		94136,00	
5	РК 2022	пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км		89531,75	34,00		3044080,00				3287606,00
			т·км							243526,00	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		4993	108,14	108,14	539943,00	539943,00		109197,00	701067,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	151687,00		51927,00	
7	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		4993	85,53	85,53	427051,00	427052,00		86379,00	554522,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	119982,00		41092,00	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		4341,7	126,72	126,72	550180,00	550180,00		112276,00	715468,00
			$м^3$ уплотненного		0,00	35,92	0,00	155954,00		53012,00	
9	РК 2022	т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине		4341,7	42,81	42,81	185868,00	185868,00		42592,00	246739,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	59134,00		18279,00	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		4341,7	106,47	89,83	462261,00	390015,00	15630,00	110279,00	618345,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	56616,00	96559,00		45805,00	
11	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		201,8	152,67	0,00	30809,00	0,00		22182,00	57231,00
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	30809,00	0,00		4240,00	
12	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		605,6	13,95	13,95	8448,00	8449,00		1520,00	10767,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	2114,00		799,00	
13	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		80,75	5472,28	394,81	441887,00	31881,00	289030,00	123166,00	610257,00
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	120976,00	14372,00		45204,00	
14	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		931	1444,64	10,52	1344960,00	9794,00	1320949,00	19672,00	1473801,00
			$м^2$		15,27	6,07	14216,00	5651,00		109169,00	
15	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		206,7	30845,63	648,39	6375792,00	134022,00	5690381,00	419289,00	7338688,00
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	551389,00	65214,00		543607,00	
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		9,14	410904,74	1271,71	3755669,00	11624,00	3508499,00	218032,00	4291597,00
			т		25771,03	442,88	235547,00	4048,00		317896,00	
17	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		103,4	11170,26	714,02	1155005,00	73830,00	758110,00	300379,00	1571814,00
			м		3124,42	552,82	323065,00	57162,00		116430,00	
18	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		0,3102	14518,00		4503,00		4503,00		4863,00
			т							360,00	
19	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		106,87	866,48	174,56	92601,00	18655,00	67393,00	13329,00	114405,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	6552,00	5789,00		8475,00	
20	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		89,05	126,72	126,72	11284,00	11285,00		2303,00	14674,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	3199,00		1087,00	
21	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		89,05	42,81	42,81	3812,00	3812,00		874,00	5061,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	1213,00		375,00	
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		89,05	106,47	89,83	9481,00	7999,00	321,00	2262,00	12682,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	1161,00	1980,00		939,00	
		Итого по разделу 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					19488196,00	3408426,00	11656630,00	1778890,00	22968475,00
							1379063,00	976403,00	0,00	1701389,00	
		Раздел 7: Люлечная переправа									
23	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		95,06	150,93	143,05	14347,00	13598,00		2861,00	18584,00
			$м^3$ грунта		7,88	33,92	749,00	3224,00		1376,00	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,94	2269,47	0,00	6672,00	0,00		4804,00	12394,00
			$м^3$ грунта		2269,47	0,00	6672,00	0,00		918,00	
25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		60,3728	51,48	51,48	3108,00	3108,00		639,00	4046,00
			$м^3$ грунта		0,00	14,69	0,00	887,00		299,00	
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,8672	1184,75	0,00	2212,00	0,00		1593,00	4109,00
			$м^3$ грунта		1184,75	0,00	2212,00	0,00		304,00	
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		60,3728	223,57	108,11	13498,00	6526,00		7099,00	22245,00
			$м^3$ уплотненного грунта		115,46	47,86	6971,00	2889,00		1648,00	
28	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		35,76	79,00	79,00	2825,00	2825,00		507,00	3598,00
			$м^3$ грунта		0,00	19,70	0,00	704,00		266,00	
29	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийно-песчаная (щебень) под сооружения. Устройство		18,8	6257,68	394,81	117644,00	7422,00	82057,00	28675,00	158025,00
			$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	28165,00	3346,00		11706,00	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,8	24308,45	1474,09	19447,00	1179,00	16888,00	1496,00	22618,00
			$м^3$		1724,11	330,53	1379,00	264,00		1675,00	
31	1106-0201-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты под оборудование прокатных цехов с листовыми станами. Устройство на участках загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 $м^3$		8,48	31312,24	1300,50	265528,00	11029,00	226130,00	29470,00	318598,00
			$м^3$		3345,45	473,55	28369,00	4016,00		23600,00	
32	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,02984	380647,00		11359,00		11359,00		12268,00
			т							909,00	
33	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		1,43476	354275,00		508300,00		508300,00		548964,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							40664,00	
34	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0576	331233,00		19079,00		19079,00		20605,00
			т							1526,00	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		25,84	1165,09	26,21	30106,00	677,00	19590,00	9238,00	42492,00
			$м^2$ поверхности		380,76	3,65	9839,00	94,00		3148,00	
36	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		45,784	150,93	143,05	6910,00	6549,00		1378,00	8951,00
			$м^3$ грунта		7,88	33,92	361,00	1553,00		663,00	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,416	2269,47	0,00	3214,00	0,00		2314,00	5970,00
			$м^3$ грунта		2269,47	0,00	3214,00	0,00		442,00	
38	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		38,024	51,48	51,48	1957,00	1958,00		402,00	2548,00
			$м^3$ грунта		0,00	14,69	0,00	559,00		189,00	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,176	1184,75	0,00	1393,00	0,00		1003,00	2588,00
			$м^3$ грунта		1184,75	0,00	1393,00	0,00		192,00	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		38,024	223,57	108,11	8501,00	4111,00		4471,00	14010,00
			$м^3$ уплотненного грунта		115,46	47,86	4390,00	1820,00		1038,00	
41	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		8	79,00	79,00	632,00	632,00		113,00	805,00
			$м^3$ грунта		0,00	19,70	0,00	158,00		60,00	
42	1106-0201-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты под оборудование прокатных цехов с листовыми станами. Устройство на участках загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 $м^3$		8	31312,24	1300,50	250498,00	10404,00	213330,00	27802,00	300564,00
			$м^3$		3345,45	473,55	26764,00	3788,00		22264,00	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8	1165,09	26,21	9321,00	209,00	6065,00	2860,00	13155,00
			$м^2$ поверхности		380,76	3,65	3046,00	29,00		974,00	
44	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		1,5747	241027,60	15565,59	379546,00	24511,00	10531,00	241778,00	671030,00
			т конструкций		218774,40	3745,58	344504,00	5898,00		49706,00	
45	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,186	449500,00		83607,00		83607,00		90296,00
			т							6689,00	
46	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более		1,16474	407651,00		474807,00		474807,00		512792,00
			т							37985,00	
47	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,17996	441684,00		79485,00		79485,00		85844,00
			т							6359,00	
48	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм		0,044	475599,00		20926,00		20926,00		22600,00
			т							1674,00	
49	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,5482	55220,87	10752,26	30272,00	5895,00	7630,00	12589,00	46290,00
			т конструкций		30550,42	2729,86	16748,00	1497,00		3429,00	
50	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б		0,10752	509236,00		54753,00		54753,00		59133,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							4380,00	
51	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,05844	569133,00		33260,00		33260,00		35921,00
			т							2661,00	
52	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,1088	463375,00		50415,00		50415,00		54448,00
			т							4033,00	
53	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,09208	441684,00		40670,00		40670,00		43924,00
			т							3254,00	
54	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,02426	441684,00		10715,00		10715,00		11572,00
			т							857,00	
55	214-210-0103 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более		0,00636	419177,00		2666,00		2666,00		2879,00
			т							213,00	
56	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0048	973520,00		4673,00		4673,00		5047,00
			т							374,00	
57	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		16	200,70	1,20	3211,00	19,00		2208,00	5853,00
			болт		199,50	0,55	3192,00	9,00		434,00	
58	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,01008	813201,00		8197,00		8197,00		8853,00
			т							656,00	
59	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,34662	241027,60	15565,59	83545,00	5395,00	2318,00	53220,00	147706,00
			т конструкций		218774,40	3745,58	75832,00	1298,00		10941,00	
60	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		8	200,70	1,20	1606,00	9,00		1104,00	2927,00
			болт		199,50	0,55	1596,00	4,00		217,00	
61	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,186875	430960,00		80536,00		80536,00		86979,00
			т							6443,00	
62	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,072804	441684,00		32156,00		32156,00		34729,00
			т							2573,00	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00062	399352,00		248,00		248,00		268,00
			т							20,00	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,032	441684,00		14134,00		14134,00		15265,00
			т							1131,00	
65	214-210-0103 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более		0,00972	419177,00		4074,00		4074,00		4400,00
			т							326,00	
66	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (опора люлечная)		0,0446	965674,00		43069,00		43069,00		46515,00
			т							3446,00	
67	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,00362	813201,00		2944,00		2944,00		3180,00
			т							236,00	
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		71,72106	110,69	3,04	7939,00	218,00	3425,00	2982,00	11795,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^2$		59,90	0,36	4296,00	26,00		874,00	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		71,72106	93,16	2,20	6682,00	158,00	4011,00	1751,00	9108,00
			$м^2$		35,03	0,36	2512,00	26,00		675,00	
70	1109-0601-0201 РСНБ РК 2022	Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж		240	3865,00	187,07	927600,00	44897,00	109044,00	538954,00	1583878,00
			м		3223,58	30,97	773659,00	7433,00		117324,00	
71	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,1578	1029630,00		162476,00		162476,00		175474,00
			т							12998,00	
72	214-211-0124 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 24 мм		24	17252,00		414048,00		414048,00		447172,00
			10 м							33124,00	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,6856	93,16	2,20	1368,00	32,00	821,00	359,00	1865,00
			$м^2$		35,03	0,36	514,00	5,00		138,00	
		Итого по разделу 7: Люлечная переправа					4356179,00	151361,00	2858437,00	981670,00	5764880,00
							1346377,00	39527,00	0,00	427031,00	
		ИТОГО по акту					23844375,00	3559787,00	14515067,00	2760560,00	28 733 355,00
							2725440,00	1015930,00	0,00	2128420,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ.ПРОТОКОЛ №2 от 05.11.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		201	86,51	86,51	17389,00	17388,00		3518,00	22579,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	4884,00		1672,00	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		201	72,75	72,75	14623,00	14622,00		2959,00	18989,00
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	4108,00		1407,00	
3	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		36	142,45	135,61	5128,00	4882,00		942,00	6556,00
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	246,00	1062,00		486,00	
4	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		1631,4	108,14	108,14	176420,00	176420,00		35679,00	229066,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	49562,00		16967,00	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		1631,4	85,53	85,53	139534,00	139534,00		28223,00	181183,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	39203,00		13426,00	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		1418,6	126,72	126,72	179765,00	179765,00		36685,00	233771,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	50956,00		17321,00	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1418,6	42,81	42,81	60730,00	60730,00		13916,00	80618,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	19321,00		5972,00	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		1418,6	106,47	89,83	151038,00	127433,00	5107,00	36032,00	202036,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	18499,00	31550,00		14966,00	
9	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		56,925	152,67	0,00	8691,00	0,00		6257,00	16144,00
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	8691,00	0,00		1196,00	
10	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		170,775	13,95	13,95	2382,00	2382,00		429,00	3036,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	596,00		225,00	
11	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		22,77	5472,28	394,81	124604,00	8990,00	81501,00	34731,00	172082,00
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	34113,00	4053,00		12747,00	
12	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		266,7	1444,64	10,52	385285,00	2806,00	378407,00	5635,00	422193,00
			$м^2$		15,27	6,07	4073,00	1619,00		31273,00	
13	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		56,1	30845,63	648,39	1730440,00	36375,00	1544414,00	113798,00	1991777,00
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	149651,00	17700,00		147539,00	
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2,622	410904,74	1271,71	1077392,00	3334,00	1006486,00	62547,00	1231134,00
			т		25771,03	442,88	67572,00	1161,00		91195,00	
15	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		38,97	11170,26	714,02	435305,00	27825,00	285721,00	113209,00	592395,00
			м		3124,42	552,82	121759,00	21543,00		43881,00	
16	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		0,07775	14518,00		1129,00		1129,00		1219,00
			т							90,00	
17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		33,75	866,48	174,56	29244,00	5891,00	21283,00	4209,00	36129,00
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	2069,00	1828,00		2676,00	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		28,12	126,72	126,72	3563,00	3563,00		727,00	4633,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	1010,00		343,00	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		28,12	42,81	42,81	1204,00	1204,00		276,00	1598,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	383,00		118,00	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		28,12	106,47	89,83	2994,00	2526,00	101,00	714,00	4005,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	367,00	625,00		297,00	
		Итого по разделу 1: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -1					4546860,00	815670,00	3324149,00	500486,00	5451143,00
							407040,00	251164,00	0,00	403797,00	
		Раздел 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
21	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		202,3	86,51	86,51	17501,00	17501,00		3540,00	22724,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,30	0,00	4916,00		1683,00	
22	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		202,3	72,75	72,75	14717,00	14717,00		2978,00	19111,00
			$м^3$ грунта		0,00	20,44	0,00	4135,00		1416,00	
23	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$		40,8	142,45	135,61	5812,00	5533,00		1067,00	7429,00
			$м^3$ грунта		6,84	29,49	279,00	1203,00		550,00	
24	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		1027,8	108,14	108,14	111146,00	111147,00		22478,00	144313,00
			$м^3$ грунта		0,00	30,38	0,00	31225,00		10689,00	
25	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		1027,8	85,53	85,53	87908,00	87908,00		17781,00	114148,00
			$м^3$ грунта		0,00	24,03	0,00	24698,00		8459,00	
26	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		893,7	126,72	126,72	113250,00	113250,00		23111,00	147273,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	32102,00		10912,00	
27	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		893,7	42,81	42,81	38259,00	38259,00		8767,00	50788,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	12172,00		3762,00	
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		893,7	106,47	89,83	95152,00	80281,00	3217,00	22700,00	127281,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	11654,00	19876,00		9429,00	
29	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		32,87	152,67	0,00	5018,00	0,00		3613,00	9322,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^2$ спланированной площади		152,67	0,00	5018,00	0,00		691,00	
30	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		152,43	13,95	13,95	2126,00	2126,00		383,00	2710,00
			$м^2$ спланированной площади		0,00	3,49	0,00	532,00		201,00	
31	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		19,55	5472,28	394,81	106983,00	7719,00	69976,00	29819,00	147746,00
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	29289,00	3480,00		10944,00	
32	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		229,5	1444,64	10,52	331545,00	2414,00	325626,00	4849,00	363305,00
			$м^2$		15,27	6,07	3504,00	1393,00		26911,00	
33	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		52,7	30845,63	648,39	1625565,00	34170,00	1450813,00	106901,00	1871063,00
			$м^3$ бетона в конструкции		2667,58	315,50	140581,00	16627,00		138597,00	
34	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2,32	410904,74	1271,71	953299,00	2950,00	890560,00	55343,00	1089333,00
			т		25771,03	442,88	59789,00	1027,00		80691,00	
35	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		21,13	11170,26	714,02	236028,00	15087,00	154921,00	61383,00	321204,00
			м		3124,42	552,82	66019,00	11681,00		23793,00	
36	261-105-0201 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1		0,06341	14518,00		921,00		921,00		995,00
			т							74,00	
37	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		38,25	866,48	174,56	33143,00	6677,00	24121,00	4771,00	40947,00
			$м^2$ основания или покрытия		61,31	54,17	2345,00	2072,00		3033,00	
38	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		31,87	126,72	126,72	4039,00	4039,00		824,00	5252,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	1145,00		389,00	
39	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		31,87	42,81	42,81	1364,00	1364,00		313,00	1811,00
			$м^3$ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	434,00		134,00	
40	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		31,87	106,47	89,83	3393,00	2863,00	115,00	809,00	4538,00
			$м^3$ уплотненного грунта		13,04	22,24	416,00	709,00		336,00	
		Итого по разделу 2: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					3787169,00	548005,00	2920270,00	371430,00	4491293,00
							318894,00	169427,00	0,00	332694,00	
		ИТОГО по акту					8334029,00	1363675,00	6244419,00	871916,00	9942436,00
							725934,00	420591,00	0,00	736491,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									215493548,86

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-201	**Временные здания и сооружения 3,44%**									**7 412 978,08**
		Итого									**222 906 526,94**
	НДЗ РК 8.04-06-201	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%**									**245 197,18**
		Итого									**223 151 724,12**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**									**4 463 034,48**
		Итого									**227 614 758,60**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**									**246 940 549,01**
		Итого									**246 940 549,01**
		Понижающий коэффициент К=0,950000000050134									**234 593 523,04**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**28 151 222,76**
		Всего к оплате									**262 744 745,80**

Подрядчик

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ер-гарант-строй"
Эксперт технического надзора Шораев Д.А.
(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Sk Best Spec Stroy"
(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.