Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО «ASTYK-PV»,БИН 151040017948,140611, Павлодарская область, район Теренколь, с. Жанабет, ул. Учетный квартал 99

Подрядчик: ТОО «АСК-Sunrise»,БИН/ИИН 120540016048 ,150000, Республика Казахстан РК , СКО, г. Петропавловск, ул. Шухова, д.44

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Рахманина 15

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Рахманина 15	**1 000 000,00**	892 857,14							107 142,86	1 000 000,00
в том числе за отчетный месяц	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	1 000 000,00
Итого к оплате:	**1 000 000,00**	892 857,14							107 142,86	**1 000 000,00**

Подрядчик: БИН 120540016048
ТОО «АСК-Sunrise»

Директор_____ **Аскапов Е.Д.**

ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036
№ аттестата- KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 года
Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора_____ **Кажмуратова М.К.**
(ФИО, № аттестата, подпись, печать при наличии)

Заказчик: БИН 151040017948
ТОО "ASTYK-PV"

Директор_____ **Усманов Э.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «ASTYK-PV»,БИН 151040017948,140611, Павлодарская область, район Теренколь, с. Жанабет, ул. Учетный квартал 99**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ACK-Sunrise»,БИН/ИИН 120540016048 ,150000, Республика Казахстан РК , СКО, г. Петропавловск, ул. Шухова, д.44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Рахманина 15**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Рахманина 15**

(наименование)

Акт выполненных работ № 1 от 30.12.2024 г.

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Наружные сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 30.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	**м^3**	**30,145**	**9 575,0**	**288 638**	
2	2	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**5,60**	**4 162,0**	**23 307**	
3	3	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**2,86**	**10 606,0**	**30 333**	
4	4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**8,865**	**657,0**	**5 824**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**348 103**	
			Раздел 2: Трубопровод					
5	5	**6114-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 25 мм**	**врезка**	**1**	**28 301,0**	**28 301**	
6	6	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**10**	**1 297,0**	**12 970**	
7	7	**241-201-0602** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм**	**м**	**10,2**	**117,0**	**1 193**	**Казахстан**
8	8	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**10**	**2 010,0**	**20 100**	

Номер по порядку	позиции локальной сметы	нормативa, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м²	11	3 114,0	34 254	
10	10	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,95	84 253,0	248 546	
11	11	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	37 990,0	113 970	Казахстан
12	12	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	36 480,0	36 480	Казахстан
13	13	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	6 422,0	6 422	Казахстан
			Итого по разделу 2: Трубопровод				502 237	
			ИТОГО по акту				850 340	
			Сметная прибыль 5%				42 517	
			Итого				892 857,14	
			НДС (12 %)				107 142,86	
			Итого				1 000 000,00	

Заказчик:
ТОО "ASTYK-PV"

БИН 151040017948
Директор
_____ Усманов Э.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036
эксперт технического надзора №KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 года
_____ Кажмуратова М.К.

Подрядчик:
ТОО «АСК-Sunrise»
БИН 120540016048
Директор
_____ Аскапов Е.Д.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО "Концерн АЙ-СУ"
БИН 030140001353
Директор
_____ Батырбеков Е.К.