Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"

Технический надзор: ТОО "КОНСТРУКТОР САПА"

Наименование строительства: «Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улицу Баитерек-2 н/п Рабат с/о К.Абдалиев Казыгуртского района»

Договор: №113 от 29.08.2024г., Д/с №113/1 от 01.12.2024г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№113	29.08.2024 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улицу Баитерек-2 н/п Рабат с/о К.Абдалиев Казыгуртского района»	**125 930 042,96**	**125 930 042,96**	69 463 827,36							8 335 659,28	**77 799 486,64**
Удержание аванса											**23 339 845,99**
Итого к оплате:											**54 459 640,65**

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ **Абдакимов Т. К.**

Инженер-технадзор:
Директор

ТОО "КОНСТРУКТОР САПА"

_____ **Тасболат А.Т.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "NIYET construction"

_____ **Адырбеков Б.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО "NIYET construction"**
(полное наименование)

Технический надзор: **ТОО "КОНСТРУКТОР САПА"**
(полное наименование)

Объект : **«Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улицу Баитерек-2 н/п Рабат с/о К.Абдалиев Казыгуртского района»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№113 от 29.08.2024 г., Д/с №113/1 от 01.12.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)										
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом D63/50-85шт.(Пр.лист.8353.05 СБ)										
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0345		1 447 869,62	391 369,02	49952	13502	2308	40228	97394
		НР - 99%; СП - 8%				989 614,08	188 180,8	34142	6492		7214	
2	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	34,5		1 983	--	68414	–	68414	–	73887
		СП - 8%				–	--	--	–		5473	
3	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0345		413 715,25	75 966,34	14273	2621	4926	7812	23852
		НР - 99%; СП - 8%				194 970,67	33 747,25	6726	1164		1767	
4	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,04002		1 696 944,67	388 721,07	67912	15557	9922	48505	125731
		НР - 99%; СП - 8%				1 060 300,8	163 966,92	42433	6562		9313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная эл ектросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	40,02	7 320	–	292946	–	292946	–	316382
		СП - 8%			–	–	–	–		23436	
6	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	40,02	-168,69	-1,74	-6751	-70	–	-6548	-14363
		НР - 98%; СП - 8%			-166,95	–	-6681	–		-1064	
7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т стальных элементов	0,59547	1 319 994,74	11 716,4	786017	6977	705474	88752	944750
		НР - 118%; СП - 8%			123 543,06	2 765,84	73566	1647		69982	
8	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,07935	686 988,19	282 915,45	54513	22450	–	40309	102408
		НР - 99%; СП - 8%			404 072,74	109 045,99	32063	8653		7586	
9	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	80,1435	1 272	–	101943	–	101943	–	110098
		СП - 8%			–	–	–	–		8155	
10	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	95,15684	1 086,81	–	103426	–	1703	99688	219346
		НР - 98%; СП - 8%			1 068,91	–	101723	–		16249	
11	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.ПЕРЕХОД Установка на сварном соединении	шт.	69	2 135,72	178,58	147365	12322	–	133729	303582
		НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	135043	37		22488	
12	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	69	4 337	–	299253	–	299253	–	323193
		СП - 8%			–	–	–	–		23940	
13	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.МУФТА Установка на сварном соединении	шт.	69	2 135,72	178,58	147365	12322	–	133729	303582
		НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	135043	37		22488	
14	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	69	1 314	–	90666	–	90666	–	97919
		СП - 8%			–	–	–	–		7253	
15	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.ОТВОД Установка на сварном соединении	шт.	69	2 135,72	178,58	147365	12322	–	133729	303582
		НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	135043	37		22488	
16	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	69	3 250	–	224250	–	224250	–	242190
		СП - 8%			–	–	–	–		17940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	69	7 572,93	1 085,51	522532	74900	195366	251474	835927
					3 656,03	25,34	252266	1748		61921	
18	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,069	114 793	–	7921	–	7921	–	8555
					–	–	–	–		634	
19	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	ГЕРМЕТИК *СП - 8%*	кг	##########	511	–	3403048	–	3403048	–	3675292
					–	–	–	–		272244	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,45	6 029,74	1 738,08	20803	5997	6044	9502	32730
					2 539,84	486,84	8762	1680		2424	
21	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж крышки *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,21666	195 633,44	8 346,58	42386	1808	601	28158	76188
					184 514,82	3 839,66	39977	832		5644	
22	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм *СП - 8%*	т	0,21666	467 480	–	101284	–	101284	–	109387
					–	–	–	–		8103	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 405,5м.(41шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
23	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружнымдиаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4055	724 100,5	304 286,99	293623	123388	–	213016	547170
					419 813,51	110 809,86	170234	44933		40531	
24	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	409,555	3 840	–	1572691	–	1572691	–	1698506
					–	–	–	–		125815	
25	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	405,5	2 838,65	13,33	1151073	5405	226651	911658	2227749
					2 266,38	4,56	919017	1849		165018	
26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	41	11 493,03	3 822,81	471214	156735	22395	353153	890316
					7 124	1 576,49	292084	64636		65949	
27	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	41	926	–	37966	–	37966	–	41003
					–	–	–	–		3037	
28	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	41	2 334,51	290,7	95715	11919	–	83035	193050
					2 043,81	1,88	83796	77		14300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	41	7 405,02	–	303606	–	303606	–	327894
		СП - 8%			–	–	–	–		24288	
30	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50/32 мм МУФТА. Установка на сварном соединении	шт.	41	2 057,72	142,8	84367	5855	–	77749	175085
		НР - 99%; СП - 8%			1 914,92	0,54	78512	22		12969	
31	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	41	1 085	–	44485	–	44485	–	48044
		СП - 8%			–	–	–	–		3559	
32	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50/32 мм отводы, колени, патрубки, переходы. Установка на сварном соединении	шт.	41	2 057,72	142,8	84367	5855	–	77749	175085
		НР - 99%; СП - 8%			1 914,92	0,54	78512	22		12969	
33	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	41	2 832	–	116112	–	116112	–	125401
		СП - 8%			–	–	–	–		9289	
34	241-517-0202 РСНБ РК 2022	КОЛПАК	шт.	41	1 762	–	72242	–	72242	–	78021
		СП - 8%			–	–	–	–		5779	
35	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32К=0,125	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	41	5 015,18	718,88	205622	29474	76878	98958	328946
		НР - 99%; СП - 8%			2 421,21	16,78	99270	688		24366	
36	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	32,8	365	–	11972	–	11972	–	12930
		СП - 8%			–	–	–	–		958	
37	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	ГЕРМЕТИК	кг	23,9321223	511	–	12229	–	12229	–	13207
		СП - 8%			–	–	–	–		978	
38	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,82	6 854,68	281,81	5621	231	3665	1784	7997
		НР - 99%; СП - 8%			2 103,57	93,98	1725	77		592	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6 открытым способом = 13м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
39	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	864 979	388 540,52	11245	5051	–	7800	20568
		НР - 99%; СП - 8%			476 438,48	129 601,24	6194	1685		1524	
40	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	13,13	8 114	–	106537	–	106537	–	115060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		8523	
41	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	13	3 126,37 2 408,69	14,36 5,1	40643 31313	186 66	9144	31065 5737	77445
42	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	11 493,03 7 124	3 822,81 1 576,49	22986 14248	7646 3153	1092	17227 3217	43430
43	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм СП - 8%	м	2	926 –	– –	1852 –	– –	1852	– 148	2000
44	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	3 816,16 3 389,88	426,28 6,71	7632 6780	852 13	–	6725 1149	15506
45	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.160мм/32 СП - 8%	шт	2	11 383,93 –	– –	22768 –	– –	22768	– 1821	24589
46	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50/32 мм отводы, колени, патрубки, переходы. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2 057,72 1 914,92	142,8 0,54	4115 3830	286 1	–	3793 633	8540
47	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	2	1 085 –	– –	2170 –	– –	2170	– 174	2344
48	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50/32 мм отводы, колени, патрубки, переходы. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2 057,72 1 914,92	142,8 0,54	4115 3830	286 1	–	3793 633	8540
49	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм СП - 8%	шт.	2	2 832 –	– –	5664 –	– –	5664	– 453	6117
50	241-517-0202 РСНБ РК 2022	КОЛПАК СП - 8%	шт.	2	1 762 –	– –	3524 –	– –	3524	– 282	3806
51	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32К=0,125	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	5 015,18 2 421,21	718,88 16,78	10030 4842	1438 34	3750	4827 1189	16046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель " Вилатерм-25	м	2,26	772	–	1745	–	1745	–	1885
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
53	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	ГЕРМЕТИК	кг	4,06944	511	–	2079	–	2079	–	2245
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
54	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,04	6 854,68	281,81	274	12	178	87	390
		НР - 99%; СП - 8%			2 103,57	93,98	84	4		29	
		Ковер для контрольных трубок -254шт./ГСН-12/									
55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,556	14 977,98	1 580,92	53262	5622	16720	30501	90464
		НР - 91%; СП - 8%			8 695,11	730,5	30920	2598		6701	
56	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,69418	449 705	–	761881	–	761881	–	822831
		СП - 8%			–	–	–	–		60950	
57	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,010922	1 510 113	–	16493	–	16493	–	17812
		СП - 8%			–	–	–	–		1319	
58	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	254	11 493,03	3 822,81	2919230	970993	138741	2187825	5515620
		НР - 99%; СП - 8%			7 124	1 576,49	1809496	400428		408564	
59	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	254	926	–	235204	–	235204	–	254020
		СП - 8%			–	–	–	–		18816	
		Узел выхода сигнального провода на поверхность - 85шт./ГСН-13/									
60	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20944	491 190,59	2 336,51	102875	490	–	93388	211964
		НР - 91%; СП - 8%			488 854,08	1 139,24	102386	239		15701	
61	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	1,7	861,26	269,22	1464	458	43	852	2502
		НР - 72%; СП - 8%			566,5	129,81	963	221		185	
62	261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,04267	79 643	–	3398	–	3398	–	3670
		СП - 8%			–	–	–	–		272	
63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,35547	491 190,59	2 336,51	174604	831	–	158502	359754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			488 854,08	1 139,24	173773	405		26648	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03502	379 118	–	13277	–	13277	–	14339
		СП - 8%			–	–	–	–		1062	
65	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,32045	465 324	–	149113	–	149113	–	161042
		СП - 8%			–	–	–	–		11929	
66	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5,1	12 380,12	1 776,86	63139	9062	23233	32781	103593
		НР - 94%; СП - 8%			6 047,75	790,09	30844	4029		7674	
67	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,425	14 977,98	1 580,92	6366	671	2000	3645	10812
		НР - 91%; СП - 8%			8 695,11	730,5	3695	310		801	
68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тфасонных частей	0,776543	1 995 144,4	842 062,51	1549315	653897	116086	1003327	2756854
		НР - 99%; СП - 8%			1 003 591,89	301 502,28	779332	234129		204211	
69	261-301-0254 РСНБ РК 2022	СТОИМОСТЬ КОВЕРА С КРЫШКОЙ	т	0,71587	449 705	–	321930	–	321930	–	347684
		СП - 8%			–	–	–	–		25754	
70	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,046835	302 205	–	14154	–	14154	–	15286
		СП - 8%			–	–	–	–		1132	
71	261-107-0986 РСНБ РК 2022	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,23715	1 088	–	258	–	258	–	279
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
72	261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	13,6	258	–	3509	–	3509	–	3790
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
73	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0425	678 671,28	278 233,44	28844	11825	–	21415	54280
		НР - 99%; СП - 8%			400 437,84	108 544,68	17019	4613		4021	
74	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	42,5	-168,69	-1,74	-7169	-74	–	-6953	-15252
		НР - 98%; СП - 8%			-166,95	–	-7095	–		-1130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	241-201-0404 РСНБ РК 2022 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х3,0 мм *СП - 8%*	м	42,925	343 –	– –	14723 –	– –	14723	– 1178	15901
76	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	340	295,35 293,81	1,54 0,81	100419 99895	523 275	–	69118 13563	183100
77	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,01394	1 510 113 –	– –	21051 –	– –	21051	– 1684	22735
78	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	17,169677	12 380,12 6 047,75	1 776,86 790,09	212563 103838	30509 13566	78216	110359 25834	348756
79	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	171,69677	6 837,54 1 082,16	553,03 201,35	1173984 185803	94953 34571	893228	207152 110491	1491627
		Опознавательный столбик, Табличка-указатель-62шт.(ГСН-14,15)									
80	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3грунта	10,95075	2 897,29 2 897,29	– –	31727 31727	– –	–	22844 4366	58937
81	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	10,95075	1 588,61 1 588,61	– –	17396 17396	– –	–	12525 2394	32315
82	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,79	17 496,44 9 911,21	2 758,01 784,33	48815 27652	7695 2188	13468	27155 6078	82048
83	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	62	3 262,93 1 412,4	1 543,67 728,75	202302 87569	95707 45182	19026	143371 27654	373327
84	225-108-0101 РСНБ РК 2022	СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ *СП - 8%*	$м^3$	3,1	75 000 –	– –	232500 –	– –	232500	– 18600	251100
85	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	620	1 850,53 1 550,73	– –	1147329 961453	– –	185876	1038369 174856	2360554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	ТАБЛИЧКА-УКАЗАТЕЛЬ *СП - 8%*	100 шт.	0,62	152 037 –	– –	94263 –	– –	94263	– 7541	101804
		Испытание и контроль									
87	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	4,693	1 531 195,05 275 604,16	1 220 603,02 284 720,7	7185898 1293410	5728290 1336194	164198	2392940 766307	10345145
88	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	237	1 356,36 1 228,58	23,9 –	321457 291173	5664 –	24620	177616 39926	538999
89	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	100	1 687,52 1 535,73	28,68 –	168752 153573	2868 –	12311	93680 20995	283426
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=15м^2									
90	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м^3	1,2	5 467,47 3 276,02	2 191,45 1 048,96	6561 3931	2630 1259	–	3737 824	11122
91	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание щебеночное. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м^3	4,5	609,46 218	391,46 110,32	2743 981	1761 496	–	1064 305	4111
92	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м^3 материала основания вплотном теле	4,5	6 728,05 286,49	1 699,55 483,26	30276 1289	7648 2175	21339	3741 2721	36738
93	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2 покрытия	15	2 348,8 45,23	230,37 48,8	35232 678	3456 732	31098	1523 2940	39696
93.1	212-501-0402	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	0,0959 1,4385	21 596				31066		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	15		2 573,31	238,88	38600	3583	34339	1504	43312
		НР - 108%; СП - 8%				45,23	47,61	678	714		3208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	1,464	23 433				34306		
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=140м^2										
95	1220-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	м^2	140		554,71	81,82	77659	11455	--	51551	139547
		НР - 72%; СП - 8%				472,89	38,53	66205	5394		10337	
96	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания вплотном теле	42		6 728,05	1 699,55	282578	71381	199164	34916	342893
		НР - 108%; СП - 8%				286,49	483,26	12033	20297		25400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					29355142	8257225	12032924	10819934	43389081
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43389083				
		РАЗДЕЛ 2. НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)										
97	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,13		1 447 869,62	391 369,02	188223	50878	8695	151582	366990
		НР - 99%; СП - 8%				989 614,08	188 180,8	128650	24464		27184	
98	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	130		1 696	–	220480	–	220480	--	238118
		СП - 8%				–	–	–	–		17638	
		Установка ГРПШ /23+61=84шт/										
99	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	84		29 778,01	1 697,82	2501353	142617	--	2363590	5254138
		НР - 98%; СП - 8%				28 080,19	632,03	2358736	53091		389195	
100	Прайс-лист	ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором давления газа РДГК-10	шт	23		63 250	–	1454750	–		--	1454750
						–	–	–	–	1454750	--	
101	Прайс-лист	ГРПШ-10 с двумя счетчиком G-4 и с регулятором давления газа РДГК-10	шт	61		72 285,71	–	4409428	–		--	4409428
						–	–	–	–	4409428	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обвязка ГРПШ-6 /ГСН-16/									
102	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	4,83	5 267,81	–	25444	–	–	18319	47264
					5 267,81	–	25444	–		3501	
103	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	4,83	1 588,61	–	7673	–	–	5525	14253
					1 588,61	–	7673	–		1056	
104	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	4,83	18 082,3	1 839,34	87338	8884	25264	50766	149152
					11 012,46	537,51	53190	2596		11048	
105	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1т. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,6072	45 267,77	17 434,94	27487	10586	2636	12557	43247
					23 493,18	6 477,89	14265	3933		3203	
106	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до16 мм									
		СП - 8%	т	0,6072	465 324	–	282545	–	282545	–	305149
					–	–	–	–		22604	
107	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,6072	5 787,45	772,61	3514	469	229	1944	5895
					4 637,9	2,69	2816	2		437	
108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	34,27	331,47	6,71	11359	230	5082	4197	16800
					176,44	1,05	6047	36		1245	
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	34,27	290,31	4,98	9949	171	6243	2464	13406
					103,16	1,05	3535	36		993	
110	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0115	1 447 869,62	391 369,02	16651	4501	769	13409	32465
					989 614,08	188 180,8	11381	2164		2405	
111	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм									
		СП - 8%	м	11,5	585	–	6728	–	6728	–	7266
					–	–	–	–		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	23	3 749,7 2 688,52	153,94 80,56	86243 61836	3541 1853	20866	63052 11944	161239
113	242-203-1103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN25 *СП - 8%*	шт.	23	27 868 –	– –	640964 –	– –	640964	– 51277	692241
114	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	46	1 309,9 1 027,02	54,48 –	60255 47243	2506 –	10506	46770 8562	115588
115	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	46	1 388 –	– –	63848 –	– –	63848	– 5108	68956
116	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01242	1 995 144,4 1 003 591,89	842 062,51 301 502,28	24780 12465	10459 3745	1856	16047 3266	44093
117	241-114-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 33,7х3,2-26,9х3,2 мм *СП - 8%*	шт.	23	283 –	– –	6509 –	– –	6509	– 521	7030
118	241-114-0106 РСНБ РК 2022 прим.	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 60,3х4,0-33,7х3,2 мм *СП - 8%*	шт.	23	533 –	– –	12259 –	– –	12259	– 981	13240
		Обвязка ГРПШ-10 /ГСН-17/									
119	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	12,81	5 267,81 5 267,81	– –	67481 67481	– –	--	48586 9285	125352
120	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	12,81	1 588,61 1 588,61	– –	20350 20350	– –	--	14652 2800	37802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	12,81	18 082,3	1 839,34	231634	23562	67002	134639	395575
		НР - 91%; СП - 8%			11 012,46	537,51	141070	6886		29302	
122	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1т. Монтаж	т конструкций	1,6104	45 267,77	17 434,94	72899	28077	6989	33303	114698
		НР - 69%; СП - 8%			23 493,18	6 477,89	37833	10432		8496	
123	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до16 мм	т	1,6104	465 324	–	749358	–	749358	--	809307
		СП - 8%			–	–	–	–		59949	
124	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,6104	5 787,45	772,61	9320	1244	607	5157	15635
		НР - 69%; СП - 8%			4 637,9	2,69	7469	4		1158	
125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	90,89	331,47	6,71	30127	609	13481	11131	44559
		НР - 69%; СП - 8%			176,44	1,05	16037	95		3301	
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	90,89	290,31	4,98	26386	452	16558	6535	35555
		НР - 69%; СП - 8%			103,16	1,05	9376	95		2634	
127	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0305	1 447 869,62	391 369,02	44160	11937	2040	35564	86101
		НР - 99%; СП - 8%			989 614,08	188 180,8	30183	5740		6378	
128	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	30,5	585	–	17842	–	17842	--	19269
		СП - 8%			–	–	–	–		1427	
129	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	61	3 749,7	153,94	228732	9390	55342	167225	427633
		НР - 99%; СП - 8%			2 688,52	80,56	164000	4914		31677	
130	242-203-1103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт.	61	27 868	–	1699948	–	1699948	--	1835944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		135996	
131	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	122	1 309,9	54,48	159808	6647	27865	124043	306560
132	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм			1 027,02	–	125296	–		22708	
		СП - 8%	шт.	122	1 388	–	169336	–	169336	–	182883
133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка			–	–	–	–		13547	
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,03294	1 995 144,4	842 062,51	65720	27737	4925	42560	116942
134	241-114-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 33,7х3,2-26,9х3,2 мм			1 003 591,89	301 502,28	33058	9931		8662	
		СП - 8%	шт.	61	283	–	17263	–	17263	–	18644
135	241-114-0106 РСНБ РК 2022 прим.	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 60,3х4,0-33,7х3,2 мм			–	–	–	–		1381	
		СП - 8%	шт.	61	533	–	32513	–	32513	–	35114
		Защита ГРПШ от проводов ВЛ /ГСН-18/			–	–	–	–		2601	
136	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	11,2	2 220	–	24864	–	–	17902	46187
137	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1			2 220	–	24864	–		3421	
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	7,14	1 588,61	–	11343	–	–	8167	21070
138	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство			1 588,61	–	11343	–		1561	
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	4,06	18 082,3	1 839,34	73414	7467	21236	42673	125373
139	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж			11 012,46	537,51	44711	2182		9287	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,48195	207 930,57	11 402,82	100212	5495	7139	60712	173798
					181 715,46	851,55	87578	410		12874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	78,4	1 696	–	132966	–	132966	–	143603
		СП - 8%			–	–	–	–		10637	
141	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм	т	0,16835	465 324	–	78337	–	78337	–	84604
		СП - 8%			–	–	–	–		6267	
142	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	10,5	800	–	8400	–	8400	–	9072
		СП - 8%			–	–	–	–		672	
143	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	13,97655	1 708,32	1,86	23876	26	2770	16876	44012
		НР - 80%; СП - 8%			1 508,26	1,01	21080	14		3260	
144	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	84	2 962,02	306,94	248810	25783	28357	147583	428105
		НР - 72%; СП - 8%			2 317,5	122,7	194670	10307		31711	
145	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм	т	0,31668	465 324	–	147359	–	147359	–	159148
		СП - 8%			–	–	–	–		11789	
146	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	42	473,28	28,13	19878	1182	1392	12732	35219
		НР - 72%; СП - 8%			412	9,04	17304	380		2609	
147	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03738	351 783	–	13150	–	13150	–	14202
		СП - 8%			–	–	–	–		1052	
148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,32	331,47	6,71	6404	129	2866	2366	9472
		НР - 69%; СП - 8%			176,44	1,05	3409	20		702	
149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,32	290,31	4,98	5609	96	3520	1389	7558
		НР - 69%; СП - 8%			103,16	1,05	1993	20		560	
		Фитинги									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,001	1 995 144,4 1 003 591,89	842 062,51 301 502,28	1995 1004	843 302	148	1292 263	3550
151	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	2	629 –	– –	1258 –	– –	1258	– 101	1359
152	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	3 749,7 2 688,52	153,94 80,56	3750 2689	154 81	907	2741 519	7011
153	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	41 896 –	– –	41896 –	– –	41896	– 3352	45248
		Испытание и контроль									
154	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57/ мм. Контроль качествасварных соединений методом радиографирования *НР - 91%; СП - 8%*	стык	7	8 375,68 762,98	7 612,7 1 818,02	58630 5341	53289 12726	--	16441 6006	81077
155	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5 *СП - 8%*	дм2	9,1389312	419 –	– –	3829 –	– –	3829	– 306	4135
156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз=ЗА ДВА РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	23,3	331,47 176,44	6,71 1,05	7723 4111	156 24	3456	2854 846	11423
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115=ЗА ДВА РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	23,3	290,31 103,16	4,98 1,05	6764 2404	116 24	4244	1675 675	9115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14811124	439233	4699778	3709020	19532622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19532622				
		ИТОГО по акту									
		в том числе стоимость строительно-монтажных работ								62921679	
		в том числе стоимость оборудования								57 057 501	
		Временные здания и сооружения								5 864 178	
		Итого с временными		2,9%		1654668				64 576 347	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,31%**		**182008**					
		Итого									**64 758 355**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**1177884**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**65 936 238**	
		Итого в текущих ценах 2023 г. К=1,075									**70 881 456**	
		Итого с НДС			**12%**		**8505775**				**79 387 231**	
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора			**0,98**						**77 799 486,64**	
		в том числе НДС 12%									*8 335 659,28*	

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Ахлакимов Т. К.

Подрядчик

ТОО "NIYET construction"

Директор Адырбеков Б.Б.

Технический надзор:

ТОО "КОНСТРУКТОРЛАР ЭНА"

Инженер-эксперт Байтореев Б.

Инженер-эксперт Козыбаев К.Т.