Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Подрядчик: ТОО "NIYET construction"

Технический надзор: ТОО "КОНСТРУКТОР САПА"

Наименование строительства: «Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улицу Баитерек-2 н/п Рабат с/о К.Абдалиев Казыгуртского района»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№113	29.08.2024 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улицу Баитерек-2 н/п Рабат с/о К.Абдалиев Казыгуртского района»	**48 130 556,32**	**48 130 556,32**	42 973 711,00							5 156 845,32	**48 130 556,32**
Удержание аванса 30%	**14 439 167,00**	**14 439 167,00**									**14 439 167,00**
Итого к оплате:	**33 691 389,32**	**33 691 389,32**									**33 691 389,32**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Абдакимов Т. К.

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "КОНСТРУКТОР САПА"

Тасболат А.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "NIYET construction"

Адырбеков Б.Б.

Форма по приложению 53
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
(полное наименование)

Подрядчик : ТОО "NIYET construction"
(полное наименование)

Технический надзор: ТОО "КОНСТРУКТОР САПА"
(полное наименование)

Объект : «Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улицу Баитерек-2 н/п Рабат с/о К.Абдалиев Казыгуртского района»
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№113 от 29.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	2482,8854		210,45	197,29	522523	489849	--	124790	699106
						13,16	56,64	32675	140631		51793	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	76,7903		2937,33	--	225558	--	--	162402	418997
						2937,33	--	225558	--		31037	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=/БЕЗ ТВЕРДЫХ ВЛОЖЕНИЙ/	м^3 грунта	517,1565		1395,33	--	721604	--	--	519556	1340454
						1395,33	--	721604	--		99294	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	1845,6315		55,87	55,87	103115	103115	--	25267	138643
						--	19,01	--	35085		10262	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1845,6315		272,05	122,66	502104	226386	--	280794	845539
						149,39	61,92	275719	114282		62641	

6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	196,8981	6484,46	264,05	1276778	51991	860937	376306	1785330
		ПР - 98%, СП - 8%			1847,91	82,56	363850	16256		132247	
7	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	714,0389	318,06	318,06	227107	227107	--	46948	295976
		ПР - 22%, СП - 8%			--	91,32	--	65206		21921	
		Газопровод									
8	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,25171	617399,67	262461,00	1390204	590986	--	1004754	2586554
		ПР - 98%, СП - 8%			354938,67	95787,13	799218	215685		191597	
9	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4009,7	1285,00	--	5152465	--	5152465	--	5564662
		СП - 8%			--	--	--	--		412197	
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,37917	651790,39	283004,97	247142	107309	--	174974	455886
		ПР - 98%, СП - 8%			368785,42	97336,56	139834	36908		33769	
11	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	730,23	2565,00	--	1873040	--	1873040	--	2022883
		СП - 8%			--	--	--	--		149843	
		ПЭ фитинги									
12	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.тройник Установка на сварном соединении	шт.	42	1880,43	161,54	78978	6785	--	71491	162507
		ПР - 98%, СП - 8%			1718,89	0,47	72193	20		12038	
13	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	65	3919,00	--	254735	--	254735	--	275114
		СП - 8%			--	--	--	--		20379	
14	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110/90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	2063,48	268,48	20635	2685	--	17787	41496
		ПР - 98%, СП - 8%			1795,00	1,65	17950	17		3074	
15	241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	16	8706,00	--	139296	--	139296	--	150440
		СП - 8%			--	--	--	--		11144	

16	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.тройник Установка на сварном соединении									
			шт.	11	1880,43	161,54	20685	1777	--	18724	42562
		НР - 94% СП - 8%			1718,89	0,47	18908	5		3153	
17	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм									
			шт.	17	3250,00	--	55250	--	55250	--	59670
		СП - 8%			--	--	--	--		4420	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под люк на тротуарах и проезжей части городских парков -2шт.(Пр.лист.8353.09 СБ)									
18	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка									
			$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,1	22211,42	10784,01	2221	1078	92	1792	4334
		НР - 94% СП - 8%			10506,89	4680,22	1051	468		321	
19	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1=КЦП1-10-1									
			шт.	1	12609,00	--	12609	--	12609	--	13618
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
20	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка=/опорная подушка ОПТ4/									
			$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,079	22211,42	10784,01	1755	852	73	1416	3424
		НР - 94% СП - 8%			10506,89	4680,22	830	370		254	
21	261-101-0383 РСНБ РК 2022 прим.	Опорная подушка ОПТ-4									
			$м^3$	0,079	32475,00	--	2566	--	2566	--	2771
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
22	261-107-0513 РСНБ РК 2022 прим.	Диск из фторопласта Д 540х140мм толщиной 10мм									
			т	0,00362	3406760,00	--	12332	--	12332	--	13319
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка									
			шт.	1	4509,24	682,11	4509	682	1126	2982	8090
		НР - 94% СП - 8%			2700,83	311,05	2701	311		599	
24	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)									
			комплект	1	31117,00	--	31117	--	31117	--	33606
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
25	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.тройник Установка на сварном соединении									
			шт.	2	1880,43	161,54	3761	323	--	3404	7739
		НР - 94% СП - 8%			1718,89	0,47	3438	1		573	
26	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм									
			шт	2	68845,45	--	137691	--	137691	--	148706
		СП - 8%			--	--	--	--		11015	

27	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
28	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.МУФТА Установка на сварном соединении	шт.	2	1880,43	161,54	3761	323	--	3404	7739
		НР - 99% СП - 8%			1718,89	0,47	3438	1		573	
29	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314,00	--	2628	--	2628	--	2838
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
30	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02	23920,00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	5684,00	1679,47	711	209	223	302	1094
		НР - 91% СП - 8%			2230,96	427,64	279	53		81	
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,62	6484,46	264,05	16989	692	11455	5007	23756
		НР - 99% СП - 8%			1847,91	82,56	4842	216		1760	
		Установка полиэтиленового крана диам.90мм под люк на тротуарах и проезжей части городских парков -2шт.(Пр.лист.8353.09 СБ)									
33	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,1	22211,42	10784,01	2221	1078	92	1792	4334
		НР - 118% СП - 8%			10506,89	4680,22	1051	468		321	
34	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1=КЦП1-10-1	шт.	1	12609,00	--	12609	--	12609	--	13618
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
35	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка=/опорная подушка ОПТ4/	$м^3$ сборных железобетонныхконструкций	0,079	22211,42	10784,01	1755	852	73	1416	3424
		НР - 118% СП - 8%			10506,89	4680,22	830	370		254	
36	261-101-0383 РСНБ РК 2022 прим.	Опорная подушка ОПТ-4	$м^3$	0,079	32475,00	--	2566	--	2566	--	2771
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
37	261-107-0513 РСНБ РК 2022 прим.	Диск из фторопласта Д 540х140мм толщиной 10мм	т	0,00362	3406760,00	--	12332	--	12332	--	13319
		СП - 8%			--	--	--	--		987	

38	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка									
		НР - 99%, СП - 8%	шт.	1	4509,24	682,11	4509	682	1126	2982	8090
					2700,83	311,05	2701	311		599	
39	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)									
		СП - 8%	комплект	1	31117,00	--	31117	--	31117	--	33606
					--	--	--	--		2489	
40	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110/90 мм.кран Установка на сварном соединении									
		НР - 99%, СП - 8%	шт.	2	2063,48	268,48	4127	537	--	3557	8299
					1795,00	1,65	3590	3		615	
41	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90мм									
		СП - 8%	шт	2	68845,45	--	137691	--	137691	--	148706
					--	--	--	--		11015	
42	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана									
		СП - 8%	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
					--	--	--	--		1821	
43	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110/90 мм. Установка на сварном соединении									
		НР - 99%, СП - 8%	шт.	2	2063,48	268,48	4127	537	--	3557	8299
					1795,00	1,65	3590	3		615	
44	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм									
		СП - 8%	шт.	2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
					--	--	--	--		428	
45	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	$м^3$	0,02	23920,00	--	478	--	478	--	516
					--	--	--	--		38	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	$м^3$	0,125	5684,00	1679,47	711	209	223	302	1094
					2230,96	427,64	279	53		81	
47	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
		НР - 99%, СП - 8%	$м^3$ основания	2,62	6484,46	264,05	16989	692	11455	5007	23756
					1847,91	82,56	4842	216		1760	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом D63/50-85шт.(Пр.лист.8353.05 СБ)									
48	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,025	1293998,08	344251,78	32350	8606	2009	25609	62596
					869406,72	165299,31	21735	4132		4637	

49	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	25	2002,00	--	50050	--	50050	--	54054
		СП - 8%			--	--	--	--		4004	
50	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	383541,56	68596,44	9589	1715	3592	4973	15727
		НР - 99% СП - 8%			171271,78	29645,74	4282	741		1165	
51	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,029	1559386,28	350332,88	45222	10160	8048	30879	82189
		НР - 99% СП - 8%			931507,20	144039,76	27014	4177		6088	
52	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная эл ектросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	29	7392,00	--	214368	--	214368	--	231517
		СП - 8%			--	--	--	--		17149	
53	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0575	617399,67	262461,00	35500	15092	--	25658	66050
		НР - 99% СП - 8%			354938,67	95787,13	20409	5508		4893	
54	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	58,075	1285,00	--	74626	--	74626	--	80596
		СП - 8%			--	--	--	--		5970	
55	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	57,5	956,71	--	55011	--	1029	52902	116546
		НР - 99% СП - 8%			938,82	--	53982	--		8633	
56	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.ПЕРЕХОД Установка на сварном соединении	шт.	50	1880,43	161,54	94022	8078	--	85109	193461
		НР - 99% СП - 8%			1718,89	0,47	85945	24		14331	
57	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	50	4337,00	--	216850	--	216850	--	234198
		СП - 8%			--	--	--	--		17348	
58	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.МУФТА Установка на сварном соединении	шт.	50	1880,43	161,54	94022	8078	--	85109	193461
		НР - 99% СП - 8%			1718,89	0,47	85945	24		14331	

59	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	50	1314,00	--	65700	--	65700	--	70956
		СП - 8%			--	--	--	--		5256	
60	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.ОТВОД Установка на сварном соединении	шт.	50	1880,43	161,54	94022	8078	--	85109	193461
		НР - 90%; СП - 8%			1718,89	0,47	85945	24		14331	
61	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	50	3250,00	--	162500	--	162500	--	175500
		СП - 8%			--	--	--	--		13000	
62	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	50	6440,90	961,33	322045	48067	113370	160104	520721
		НР - 90%; СП - 8%			3212,16	22,26	160608	1113		38572	
63	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,05	114793,00	--	5740	--	5740	--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
64	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	ГЕРМЕТИК	кг	4825,785695	511,00	--	2465976	--	2465976	--	2663254
		СП - 8%			--	--	--	--		197278	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,5	5684,00	1679,47	14210	4199	4434	6048	21879
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	5577	1069		1621	
66	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж крышки	т конструкций	0,157	172552,58	7592,45	27091	1192	442	17930	48623
		НР - 90%; СП - 8%			162144,22	3372,97	25457	530		3602	
67	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,157	521742,00	--	81913	--	81913	--	88466
		СП - 8%			--	--	--	--		6553	
68	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110/90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	61	2063,48	268,48	125872	16378	--	108499	253121
		НР - 90%; СП - 8%			1795,00	1,65	109495	101		18750	
69	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	61	2674,00	--	163114	--	163114	--	176163
		СП - 8%			--	--	--	--		13049	

Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом =5+6+6,5+7+7,5+8+8,5+9+10+14+16+16,5+17,5+18+19+21м.(41шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/

70	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4055	651790,39	283004,97	264301	114759	--	187122	487537
		НР - 99%, СП - 8%			368785,42	97336,56	149542	39470		36114	
71	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	409,555	3880,00	--	1589073	--	1589073	--	1716199
		СП - 8%			--	--	--	--		127126	
72	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	405,5	2615,43	12,57	1060557	5097	248207	800790	2010254
		НР - 99%, СП - 8%			1990,76	4,01	807253	1626		148908	
73	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	26	10266,01	3450,29	266916	89708	14507	196721	500728
		НР - 99%, СП - 8%			6257,72	1384,91	162701	36008		37091	
74	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	26	926,00	--	24076	--	24076	--	26002
		СП - 8%			--	--	--	--		1926	
75	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	26	2063,48	268,48	53650	6981	--	46246	107887
		НР - 99%, СП - 8%			1795,00	1,65	46670	43		7992	
76	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	26	7405,02	--	192531	--	192531	--	207933
		СП - 8%			--	--	--	--		15402	
77	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Фасонные части полимерные диаметром 50/32 мм МУФТА. Установка на сварном соединении	шт.	26	1810,83	129,01	47082	3354	--	43302	97615
		НР - 99%, СП - 8%			1681,82	0,47	43727	12		7231	
78	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	26	1085,00	--	28210	--	28210	--	30467
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	
79	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50/32 мм отводы, колени, патрубки, переходы. Установка на сварномсоединении	шт.	26	1810,83	129,01	47082	3354	--	43302	97615
		НР - 99%, СП - 8%			1681,82	0,47	43727	12		7231	
80	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	26	2890,00	--	75140	--	75140	--	81151
		СП - 8%			--	--	--	--		6011	

81	241-517-0202 РСНБ РК 2022	КОЛПАК	шт.	26	1809,00	--	47034	--	47034	--	50797
		СП - 8%			--	--	--	--		3763	
82	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	26	4265,49	636,64	110903	16552	39042	55135	179321
		НР - 99% СП - 8%			2127,26	14,74	55309	383		13283	
83	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	20,8	365,00	--	7592	--	7592	--	8199
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
84	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	ГЕРМЕТИК	кг	15,1764678	511,00	--	7755	--	7755	--	8375
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
85	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,52	6484,46	264,05	3372	137	2274	994	4715
		НР - 99% СП - 8%			1847,91	82,56	961	43		349	
		Прокладка сигнальной ленты									
86	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	км кабеля	0,003	43721,08	28147,48	134	86	--	43	192
		НР - 61% СП - 8%			15573,60	7656,87	48	23		14	
87	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	4710	17,00	--	80070	--	80070	--	86476
		СП - 8%			--	--	--	--		6406	
88	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2717,156	550,63	235,89	1496148	640950	156997	669208	2338575
		НР - 72% СП - 8%			256,96	85,11	698201	231257		173219	
89	243-105-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	5,181	189198,00	--	980235	--	980235	--	1058654
		СП - 8%			--	--	--	--		78419	
		Ковер для контрольных трубок -254шт./ГСН-12/									
90	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,128	14305,37	1436,59	30442	3057	11131	16033	50193
		НР - 41% СП - 8%			7637,93	641,73	16254	1366		3718	
91	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,01384	449705,00	--	455929	--	455929	--	492403
		СП - 8%			--	--	--	--		36474	
92	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,006536	1528659,00	--	9991	--	9991	--	10790
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
93	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	152	10266,01	3450,29	1560434	524444	84817	1150062	2927337
		НР - 99% СП - 8%			6257,72	1384,91	951173	210506		216840	

94	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	152	926,00	--	140752	--	140752	--	152012
		СП - 8%			--	--	--	--		11260	
		Узел выхода сигнального провода на поверхность - 85шт./ГСН-13/									
95	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1232	431453,60	2110,40	53155	260	--	48247	109514
		ПР - 91% СП - 8%			429343,20	1000,77	52895	123		8112	
96	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	1	765,93	242,78	766	243	25	440	1303
		ПР - 72% СП - 8%			497,61	114,03	498	114		97	
97	261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0251	79643,00	--	1999	--	1999	--	2159
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
98	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2091	431453,60	2110,40	90217	441	--	81886	185872
		ПР - 91% СП - 8%			429343,20	1000,77	89776	209		13768	
99	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0206	379729,00	--	7822	--	7822	--	8448
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
100	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1885	494281,00	--	93172	--	93172	--	100626
		СП - 8%			--	--	--	--		7454	
101	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3	11362,23	1592,53	34087	4778	13371	16939	55108
		ПР - 94% СП - 8%			5312,75	694,01	15938	2082		4082	
102	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,25	14305,37	1436,59	3576	359	1308	1884	5896
		ПР - 91% СП - 8%			7637,93	641,73	1909	160		437	
103	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тфасонных частей	0,45679	1829598,44	754099,55	835742	344465	88553	518474	1462553
		ПР - 99% СП - 8%			881638,89	264864,22	402724	120987		108337	
104	261-301-0254 РСНБ РК 2022	СТОИМОСТЬ КОВЕРА С КРЫШКОЙ	т	0,4211	449705,00	--	189371	--	189371	--	204521
		СП - 8%			--	--	--	--		15150	
105	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02755	405165,00	--	11162	--	11162	--	12055
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
106	261-107-0986 РСНБ РК 2022	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1395	1088,00	--	152	--	152	--	164
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
107	261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	8	258,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	

108	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	609921,32	258175,57	15248	6455	--	11066	28419
		НР - 99%, СП - 8%			351745,75	95346,77	8794	2384		2105	
109	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	25	-148,48	-1,76	-3712	-44	--	-3595	-7891
		НР - 98%, СП - 8%			-146,72	--	-3668	--		-585	
110	241-201-0404 РСНБ РК 2022 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х3,0 мм	м	25,25	329,00	--	8307	--	8307	--	8972
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
111	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	200	259,43	1,40	51886	280	--	35706	94600
		НР - 69%, СП - 8%			258,03	0,71	51606	142		7008	
112	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0082	1528659,00	--	12535	--	12535	--	13538
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27763214	3712095	17067724	7468647	38050406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38050411				
		РАЗДЕЛ 2. НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)									
113	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,13	1293998,08	344251,78	168220	44753	10444	133167	325498
		НР - 99%, СП - 8%			869406,72	165299,31	113023	21489		24111	
114	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	130	1711,00	--	222430	--	222430	--	240224
		СП - 8%			--	--	--	--		17794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				390650	44753	232874	133167	565722
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				565722				
		ИТОГО по акту								38616132,34	
		в том числе стоимость оборудования								0	
		Временные здания и сооружения		2,9%		1119867,84					
		Итого с временными								39 736 000	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,27%		107287,20					
		Итого								39 843 287	
		Непредвиденные работы и затраты		2%		796865,75					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								40 640 153	

	Итого в текущих ценах 2023 г. К=1,079								**43 850 725**
	Итого с НДС			**12%**	**5262087,03**				**49 112 812**
	Итого с понижающим коэффициентом согласно договора			**0,98**					**48 130 556,32**
	в том числе НДС 12%								*5 156 845,32*

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Абдакимов Т. К.

Подрядчик

ТОО "NIYET construction"

Директор **Кадырбеков Б.Б.**

Технический надзор:

ТОО "КОНСТРУКТОР САПА"

Инженер-эксперт **Байтореев Б.**

Инженер-эксперт **Козыбаев К.Т.**