10

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « » 2017 года
№

Форма

Декларация о соответствии

«25» июля 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Даулет-Серпин 603», г. Каскелен, ул. 10 Лет Независимости РК, 39**
наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Далибаева Ж.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области», г.Каскелен, ул.Д.Богенбай, 1А**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области», руководитель Такенов Б.Д.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Нур Курылыс 80», Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

<u>Площадь отведенного участка – 2,82га</u>

<u>-Здание ФОКа:</u>

- Этажность – 3эт.

- Площадь застройки – 2626,1м2

- Строительный объем здания – 35 662,44м3

Общая площадь здания – 2904,75м2

- в т.ч. ниже 0,000 – 530,26м2

- в т.ч. выше 0,000 – 2374,49м2

- Полезная площадь здания – 2838,26м2

- в т.ч. ниже 0,000 – 513,08м2

- в т.ч. выше 0,000 – 2353,18м2

В состав ФОК входят :

Универсальный зал для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, минифутбол); тренажерный зал для силовой подготовки; зал для борьбы и бокса – со спортивным инвентарем;

2 массажных кабинета с душевыми кабинами. На цокольном этаже расположены раздевалки мужские и женские, кабинет слесаря-сантехника, кабинет электрика, медпункт, тренерские мужская и женская, кладовая уборочного инвентаря, с/узлы.

- Асфальтовое покрытие - 2929,19

- Асфальтовое покрытие тротуаров – 320,11м2

- Площадь отмостки – 183,5м2

- Площадь озеленения – 10000м2

- Сети водопровода из полиэтиленовых труб: ф90–325м, ф75-77м, ф63-45м; Сети водопровода из стальных труб: ф219-7м, ф159-1,2м, ф273-57м, ф426-1,2м, ф159-0,3м, колодцы – 8шт., насосная станция, пожарный резервуар на 600м3 – 2шт.

-Канализационные сети: п/э трубы ф65-406м, колодцы – 7шт., канализационная насосная станция

Котельная: БМК, резервуар 10м3,

Энергетическое хозяйство: внеплощадочные сети 10кВ, наружное электроснабжение, подстанции комплектные 2-х трансформаторные – 1шт., внутриплощадочные сети 0,4кВ.

Благоустройство: баскетбольная (волейбольная) площадка из асфальтобетонного покрытия, асфальтобетонное покрытие проездов, беговая дорожка из покрытия из резиновой крошки t=1,5см, малые архитектурные формы, озеленение, ограждение территории: 3д панелями с восточной стороны, с северной стороны реконструированы старые ж/б ограды, с южной стороны ограждение из окрашенного профлиста, с западной стороны – забор глухой из сплитерного блока; ж/бетонные трибуны: реконструированная и по краям две новые, оснащенные крышей из проф.листа и скамьями, лампами освещения

Сети газоснабжения: газопровод среднего давления, узел учета расхода газа, ШГРП с РДНК 1000, газопровод низкого давления

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2017г.**;
месяц, год
окончание работ: **июль 2018г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **13;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13;**
фактически, месяц: **15;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Даулет-Серпин 603»

Далибаев Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.