Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Технадзор: ТОО "Актаустройэксперт"

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с. Саржал, Абайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц

	Код		Договор				Источник финансирования			Организационно-правовая	
	заказчика	подрядчика	Номер			Дата	наименование	код		наименование	код
			№49			28.03.2024г.					
			Доп соглашение №2			18.06.2024г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство врачебной амбулатории в с. Саржал, Абайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	167 096 396	167 096 396	67 123 583	54 809 755						8 054 830	75 178 413
Всего к оплате											75 178 413

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432
Заместитель руководителя
Артықбаева Ф.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт" ИИН 790909300768
эксперт **Берикбаев Е.Н.**
Аттестат № KZ20VJE00070550

Подрядчик:
ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544
Директор Чингисов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2

Доп. соглашение №2 от 18.06.2024 г. к договору №49 от 28.03.2024 г.
Акт №3

Выполненных работ ТОО "Уральскстройинвест" на 24 августа 2024г

"Строительство врачебной амбулатории в с. Саржал, Абайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС № 2-01-02-02					
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-20)					
1	**27**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**6,569**	**234015**	**1 537 245**	
2	**28**	**1114-0301-0302**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**6,97**	**135446**	**944 059**	
3	**29**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**13,539**	**4318**	**58 461**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	29.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0230163	120106	2 764	
3.2	29.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	1629070	147 775	
3.3	29.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	107485	1 455	
4	**30**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**441,408**	**166**	**73 274**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,02648448	120106	3 181	
4.2	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,10152384	1629070	165 389	

4.3	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01765632	107485	1 898	
5	**31**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04602**	**311705**	**14 345**	
6	**32**	**6105-0201-0602**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м3**	**1,38**	**46624**	**64 341**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	32.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,3036	27812	8 444	Казахстан
6.2	32.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,55752	108322	60 392	Казахстан
7	**33**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**561**	**5858**	**3 286 338**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	33.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	645,15	3799	2 450 925	Казахстан
8	**34**	**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**29,5**	**1590**	**46 905**	
			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-21)					
9	**35**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**0,048**	**234015**	**11 233**	
10	**36**	**1114-0301-0302**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**0,29**	**135446**	**39 279**	
11	**37**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,338**	**4318**	**1 459**	
			неучтенные ресурсы					
11.1	37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
11.2	37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
11.3	37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-19)					
12	**38**	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1756**	**10 536**	
13	**39**	**222-102-0102**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,156**	**134569**	**20 993**	**Казахстан**
14	**40**	**6110-0203-0201**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**77,33**	**5142**	**397 631**	
15	**41**	**224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**77,33**	**3353**	**259 287**	**Казахстан**
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-22)					
16	**42**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**5,4**	**32199**	**173 875**	
			неучтенные ресурсы					
16.1	42.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	5,481	30792	168 771	Казахстан

17	43	214-210-0501 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,15	328793	49 319	Казахстан
			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 24,26)					
18	59	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	18,47	32199	594 716	
			неучтенные ресурсы					
18.1	59.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	30792	577 259	Казахстан
19	60	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	328793	184 453	Казахстан
20	61	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
			неучтенные ресурсы					
20.1	61.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
			Подраздел 4.3. Крыльцо КР-3 (АС 29)					
21	79	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,2	21227	25 472	
22	80	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	4,25	32199	136 846	
			неучтенные ресурсы					
22.1	80.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	4,31375	30792	132 829	Казахстан
23	81	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,12957	328793	42 602	Казахстан
24	82	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00598	332404	1 988	
			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	479041	2 865	Казахстан
			Подраздел 4.4. Крыльцо КР-4 (АС 30)					
25	99	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,4	21227	29 718	
26	100	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	7,85	32199	252 762	
			неучтенные ресурсы					
26.1	100.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,96775	30792	245 343	Казахстан

27	101	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,235	328793	77 266	Казахстан
28	102	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00598	332404	1 988	
			неучтенные ресурсы					
28.1	28.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	479041	2 865	Казахстан
			ЛС № 2-01-03-03					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
29	1	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	461,06	2086	961 771	
30	2	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	11526,5	37	426 481	
31	3	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,84835	68359	57 992	
32	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,84835	310546	263 452	
33	5	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	461,06	2550	1 175 703	
34	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	94,97836	63122	5 995 224	Казахстан
35	7	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в два слоя	м2	461,06	1324	610 443	
36	8	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	96,19	510	49 057	
37	9	6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель перилами перилами /прим.5/	м	38	400	15 200	
38	10	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	38	1099	41 762	Казахстан
			Подраздел 2.1. Тип А					
39	11	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	217,43	413	89 799	
			неучтенные ресурсы					
39.1	11.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,08893	10087	111 854	Казахстан
40	12	6111-0403-0602	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	217,43	377	81 971	

41	13	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	10,8715	46522	505 764	Казахстан
42	14	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	17,3944	54977	956 292	
43	15	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	217,43	1593	346 366	
			неучтенные ресурсы					
43.1	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	31032	137 645	Казахстан
44	16	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	869,72	33	28 701	
			неучтенные ресурсы					
44.1	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	31032	137 645	Казахстан
45	17	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	217,43	5928	1 288 925	
46	18	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	217,43	3559	773 833	
47	19	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	217,43	1593	346 366	
			неучтенные ресурсы					
47.1	19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	31032	137 645	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
48	21	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	180,54	413	74 563	
			неучтенные ресурсы					
48.1	21.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,20754	10087	92 876	Казахстан
49	22	6111-0403-0602	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	180,54	377	68 064	
50	23	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	9,027	46522	419 954	Казахстан
51	24	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	14,4432	54977	794 044	
52	25	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	180,54	1593	287 600	
			неучтенные ресурсы					
52.1	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,683016	31032	114 291	Казахстан
53	26	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	722,16	33	23 831	
			неучтенные ресурсы					
53.1	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,683016	31032	114 291	Казахстан

			Подраздел 2.3. Тип В					
54	**28**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**11,09**	**413**	**4 580**	
			неучтенные ресурсы					
54.1	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,56559	10087	5 705	Казахстан
55	**29**	**6111-0403-0602**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных**	**м2**	**11,09**	**377**	**4 181**	
56	**30**	**234-102-0202**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**1 м3**	**0,5545**	**46522**	**25 796**	**Казахстан**
57	**31**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,109**	**54977**	**60 969**	
58	**32**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**11,09**	**1593**	**17 666**	
			неучтенные ресурсы					
58.1	32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,226236	31032	7 021	Казахстан
59	**33**	**6109-0201-0502**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**11,09**	**2632**	**29 189**	
60	**34**	**6109-0201-0503**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м2 стяжки**	**-22,18**	**103**	**-2 285**	
			неучтенные ресурсы					
60.1	34.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-42,142	110	-4 636	Казахстан
			Подраздел 4.2. Стены					
61	**88**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**723,37**	**4536**	**3 281 206**	
62	**90**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**517,48**	**3777**	**1 954 522**	
			неучтенные ресурсы					
62.1	90.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,813948	27311	213 407	Казахстан
63	**94**	**1114-0302-0102**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**70,26**	**8365**	**587 725**	
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
64	**104**	**234-101-0206 Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**36,9954**	**56845**	**2 103 004**	**Казахстан**

65	106	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	6,324	46522	294 205	Казахстан
			ЛС № 2-01-04-08					
			Раздел 2. Провода, кабели					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
66	18	6119-0101-0102	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	830	461	382 630	
67	19	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,6592	419775	276 716	Казахстан
68	20	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1957	554723	108 559	Казахстан
69	21	6119-0101-0103	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1845	556	1 025 820	
70	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,835	609368	1 118 190	Казахстан
71	23	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	Казахстан
72	24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	Казахстан
73	25	6119-0101-0104	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	120	853	102 360	
74	26	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,1224	2302613	281 840	Казахстан
			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					

75	54	6119-0301-0205	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2720	911	2 477 920	
76	55	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	2747,2	54	148 349	
77	56	6119-0301-0206	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	120	986	118 320	
78	57	241-207-0304 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	121,2	65	7 878	
			ЛС № 7-01-00-01					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
79	21	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	8,17	77769	635 373	
			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
80	23	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	38,4	9847	378 125	Казахстан
81	24	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	6,912	24399	168 646	Казахстан
82	27	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,92	77769	149 316	
			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
83	33	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	118	80097	9 451 446	
84	36	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	

Всего 54 809 755

в том числе оборудование

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	4 001 112
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2975,574/211312,194=0,014081)	771 776
Сметная прибыль (5)%	2 940 543
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 191 653
Итого в текущих ценах	**63 714 839**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**68 493 452**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	67 123 583
НДС (12 %)	8 054 830
Итого	75 178 413

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

БИН 220740016432

Заместитель руководителя _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор _____ **Чингисов Е.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "СемKZ" ИИН 560903301141
приказ № 06 от 22.05.2024г.

эксперт _____ **Утенова З.К.**

Технадзор:

ТОО "Актаустройэксперт" ИИН 790909300768
приказ №14 от 23.05.2024г.

эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

№ KZ20VJE00070550