Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, микрорайон Северо-Восток 2, строение 24

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории с. Саржал, Абайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №5
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

| БИН / ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| 220740016432 | 991040004544 | | | №49 | 28.03.2024г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | их них: | | | | |
| | | | | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Строительство врачебной амбулатории с. Саржал, Абайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)" | 292 521 057 | 292 521 057 | 36 600 401 | | | | 4 392 048 | 40 992 449 |
| Всего к оплате | | | | | | | | 40 992 449 |

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456

эксперт _____ Берикбаев Е.Н.
ИИН 790909300768, аттестат № KZ20VJE00070550

Подрядчик:
ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544

Директор _____ Чингисов Е.Е.

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, микрорайон Северо-Восток 2, строение 24**

**Объект: Строительство врачебной амбулатории с. Саржал, Абайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

**Договор №49 от 28.03.2024 г.**

## Акт №5 выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Строительство врачебной амбулатории с. Саржал, Абайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания** | | | | | |
| | | | **Раздел 2. Полы /АР л.18/** | | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Тип А** | | | | | |
| **1** | **20** | **6109-0306-0105 Кклим = 1,06** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | **м2** | **217,43** | **6237** | **1 356 111** | |
| **2** | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| **3** | 20.1 | 231-302-0101 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм | м2 | 221,7786 | 3147 | 697 937 | |
| **4** | | | **Подраздел 2.2. Тип Б** | | | | | |
| **5** | **27** | **6109-0308-0102 Кклим = 1,06** | **Устройство покрытий из линолеума на мастике** | **м2** | **180,54** | **2135** | **385 453** | |
| **6** | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| **7** | 27.1 | 233-101-0106 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | м2 | 184,1508 | 3354 | 617 642 | |
| **8** | | | **Раздел 3. Проемы /АР л.15/** | | | | | |
| **9** | | | **Подраздел 3.2. Дверные блоки** | | | | | |
| **10** | **68** | **6108-0204-0103 Кклим = 1,12** | **Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/** | **м2** | **10,4** | **11688** | **121 555** | |
| **11** | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| **12** | 68.1 | 223-207-0102 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м2 | 10,4 | 70068 | 728 707 | |
| **13** | **69** | **6108-0204-0101 Кклим = 1,12** | **Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/** | **м2** | **5,928** | **12735** | **75 493** | |
| **14** | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| **15** | 69.1 | 223-207-0103 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м2 | 5,928 | 34121 | 202 269 | |
| **16** | **70** | **6108-0204-0101 Кклим = 1,12** | **Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 3*/** | **м2** | **1,976** | **12735** | **25 164** | |
| **17** | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| **18** | 70.1 | 223-207-0203 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный | м2 | 1,976 | 52373 | 103 489 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 71 | 1114-0303-0101<br>Кклим = 1,12 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 64,05 | 6422 | 411 329 | |
| 20 | 72 | 223-201-0105 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с | 1 м2 | 13,65 | 12320 | 168 168 | |
| 21 | 73 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | 1 м2 | 28,56 | 11629 | 332 124 | |
| 22 | 74 | 223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | 1 м2 | 21,84 | 14746 | 322 053 | |
| 23 | 75 | 223-502-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | 1 шт. | 78 | 508 | 39 624 | |
| 24 | 76 | 261-107-0629 | Ручка | 1 шт. | 34 | 1090 | 37 060 | |
| 25 | 77 | 223-502-0501 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | 1 шт. | 10 | 545 | 5 450 | |
| 26 | 78 | 6108-0201-0107<br>Кклим = 1,12 | Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/ | м2 | 0,63 | 9420 | 5 935 | |
| 27 | 79 | 223-207-0203 | Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/ | 1 м2 | 0,63 | 52373 | 32 995 | |
| 28 | | | Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/ | | | | | |
| 29 | | | Подраздел 4.1. Потолок | | | | | |
| 30 | 86 | 6112-0202-0110<br>Кклим = 1,06 | Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок | м2 | 7,66015745 | 7177 | 54 977 | |
| 31 | | | Раздел 5. Фасад | | | | | |
| 32 | | | Подраздел 5.5. Облицовка фасада металлосайдингом (Техрешение №1) | | | | | |
| 33 | 1 | 6112-0401-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов | $м^2$ | 499,924 | 6855 | 3 426 979 | |
| 34 | 2 | 261-102-0380<br>*РСНБ РК 2022* | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 1099,8328 | 355 | 390 441 | |
| 35 | 3 | 231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг | $м^2$ | 549,9164 | 3089 | 1 698 692 | |
| 36 | 4 | 6112-0401-0117<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов | м | 61,2196 | 6931 | 424 313 | |
| 37 | 5 | 261-102-0380<br>*РСНБ РК 2022* | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 64,28058 | 355 | 22 820 | |
| 38 | 6 | 261-107-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 64,28058 | 954 | 61 324 | |
| 39 | 7 | 261-107-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 64,28058 | 665 | 42 747 | |
| | | | | | | | | |
| | | Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение | | | | | | |
| | | | Раздел 1. Щитовое оборудование | | | | | |
| 40 | 1 | 6119-0602-0107<br>Кклим = 1,12 | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 12239 | 12 239 | |
| 41 | 3 | 6124-0303-0601<br>Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6634 | 6 634 | |
| 42 | 5 | 6119-0602-0202<br>Кклим = 1,09 | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 1 | 5853 | 5 853 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | | | Раздел 3. Световое оборудование | | | | | |
| 44 | 27 | 6119-0401-0105<br>Кклим = 1,12 | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 117 | 3401 | 397 917 | |
| 45 | 29 | 247-102-1801 | Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54 | 1 шт. | 32 | 73266 | 2 344 512 | |
| 46 | 33 | 6119-0401-0501<br>Кклим = 1,12 | Установка указателя светового настенного | шт. | 19 | 3248 | 61 712 | |
| 47 | 36 | 6124-0303-0601<br>Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 9 | 6634 | 59 706 | |
| 48 | 39 | 6124-0202-0401<br>Кклим = 1,09 | Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные | шт. | 8 | 15981 | 127 848 | |
| 49 | 42 | 6119-0601-0101<br>Кклим = 1,12 | Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А | шт. | 2 | 8025 | 16 050 | |
| 50 | | | Раздел 4. Электроустановочные изделия | | | | | |
| 51 | 43 | 6119-0402-0101<br>Кклим = 1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 160 | 1215 | 194 400 | |
| 52 | 44 | 6119-0402-0102<br>Кклим = 1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 6 | 1076 | 6 456 | |
| 53 | 48 | 247-212-0101<br>Коб=1,02 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | 1 шт. | 16,398912 | 478 | 7 839 | |
| 54 | 49 | 247-212-0104<br>Коб=1,02 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | 1 шт. | 10,2 | 537 | 5 477 | |
| 55 | 50 | 247-212-0204<br>Коб=1,02 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 | 1 шт. | 3,06 | 434 | 1 328 | |
| 56 | 51 | 247-212-0101<br>Коб=1,02 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | 1 шт. | 3,06 | 478 | 1 463 | |
| 57 | 52 | 247-212-0104<br>Коб=1,02 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | 1 шт. | 3,06 | 537 | 1 643 | |
| 58 | 53 | 261-303-0102<br>Коб=1,02 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | 1 шт. | 163,2 | 42 | 6 854 | |
| 59 | | | Раздел 6. Прочие изделия | | | | | |
| 60 | 58 | 247-202-0414 | Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм | 1 шт. | 30 | 208 | 6 240 | |
| 61 | 59 | 247-202-0401 | Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм | 1 шт. | 60 | 295 | 17 700 | |
| 62 | 60 | 247-202-0411 | Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм | 1 шт. | 8 | 973 | 7 784 | |
| 63 | | | Раздел 7. Заземление и молниезащита | | | | | |
| 64 | 61 | 6101-0201-0201<br>Кклим = 1,12 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 | м3 | 12,6 | 6114 | 77 036 | |
| 65 | 62 | 6124-0203-0202<br>Кклим = 1,09 | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 30 | 1499 | 44 970 | |
| 66 | 63 | 6101-0206-0101<br>Кклим = 1,12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 12,6 | 3793 | 47 792 | |
| 67 | 64 | 252-301-1818 | Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni | 1 шт. | 10 | 6920 | 69 200 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 65 | 252-301-1441 | Комплект заземления, 3м HZ | 1 шт. | 6 | 47776 | 286 656 | |
| 69 | 66 | 6125-0602-0501 Кклим = 1,09 | Монтаж на стене коробки ответвительной | шт. | 2 | 2803 | 5 606 | |
| 70 | 67 | 252-301-1450 | Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200x200x200мм | 1 шт. | 2 | 42747 | 85 494 | |
| 71 | 68 | 6124-0203-0301 Кклим = 1,09 | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 30 | 1334 | 40 020 | |
| 72 | 69 | 252-301-1567 | Держатель для полосы 25x4 (скоба) Ni | 1 шт. | 60 | 2582 | 154 920 | |
| 73 | 70 | 252-301-1479 | Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI | 1 шт. | 1 | 10700 | 10 700 | |
| 74 | 71 | 252-301-1484 | Цинковый спрей "Presto" 400мл | 1 шт. | 1 | 20100 | 20 100 | |
| 75 | 72 | 252-301-1481 | Паста контактная токопроводящая PROFI | 1 шт. | 1 | 5841 | 5 841 | |
| 76 | 73 | 252-301-1818 | Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70x70мм) Ni | 1 шт. | 9 | 6920 | 62 280 | |
| 77 | 74 | 6124-0203-0307 Кклим = 1,09 | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм | м | 240 | 1520 | 364 800 | |
| 78 | 75 | 252-301-1580 | Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ | 1 шт. | 360 | 3792 | 1 365 120 | |
| 79 | 76 | 6124-0203-0104 Кклим = 1,09 | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм /см. л.5/ | шт. | 3 | 7942 | 23 826 | |
| 80 | | | Раздел 8. Кабеленесущие лотковое изделия | | | | | |
| 81 | 77 | 6119-0303-0102 Кклим = 1,12 | Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм | м | 48 | 4383 | 210 384 | |
| 82 | 78 | 243-907-1006 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм | 1 м | 48 | 3532 | 169 536 | |
| 83 | 79 | 243-907-2506 | Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм | 1 м | 48 | 2906 | 139 488 | |
| 84 | 80 | 243-907-1706 | Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм | 1 шт. | 10 | 6954 | 69 540 | |
| 85 | 81 | 243-907-2902 | Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм | 1 м | 62,5 | 2466 | 154 125 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи | | | | | |
| | | | Раздел 1. Система вызова посетителей | | | | | |
| 86 | 1 | 6125-0411-0215 Кклим = 1,09 | Монтаж оборудования транспоранта светового (табло) | шт. | 7 | 11014 | 77 098 | |
| 87 | 2 | 291-101-0064 (кпл) | Светозвуковое табло MP-740R2 | 1 шт | 7 | 45178,57 | 316 250 | |
| 88 | 3 | 291-101-0063 (кпл) | Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло | 1 шт | 7 | 23402,5 | 163 818 | |
| 89 | 4 | 6125-1001-0101 Кклим = 1,09 | Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг | шт. | 1 | 5930 | 5 930 | |
| 90 | 5 | 248-401-0710 | БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка) | 1 шт. | 1 | 19159 | 19 159 | |
| 91 | 6 | 291-101-0058 (кпл) | Акумулятор 12В-5А | 1 шт | 1 | 12892,88 | 12 893 | |
| 92 | 7 | 6125-0105-0507 Кклим = 1,09 | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 111 | 311 | 34 521 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 8 | 243-802-0101 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2 | 1 км | 0,111 | 72362 | 8 032 | |
| 94 | | | Раздел 2. Видеонаблюдение | | | | | |
| 95 | 9 | 6125-1101-0701 Кклим = 1,09 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 4757 | 4 757 | |
| 96 | 10 | 248-403-0104 | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb) | 1 шт. | 1 | 73625 | 73 625 | |
| 97 | 11 | 248-404-0301 | Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб | 1 шт. | 1 | 23783 | 23 783 | |
| 98 | 12 | 6125-0801-0101 Кклим = 1,09 | Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной | шт. | 5 | 17148 | 85 740 | |
| 99 | 13 | 248-402-0225 | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м | 1 шт. | 2 | 29886 | 59 772 | |
| 100 | 14 | 248-402-0102 | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м | 1 шт. | 3 | 33917 | 101 751 | |
| 101 | 15 | 248-404-0202 | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | 1 шт. | 1 | 109973 | 109 973 | |
| 102 | 16 | 6124-0303-0601 Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6634 | 6 634 | |
| 103 | 17 | 521-101-0401-0026 | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | 1 шт. | 1 | 53563 | 53 563 | |
| 104 | 18 | 247-202-0103 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | 1 шт. | 5 | 870 | 4 350 | |
| 105 | 19 | 6119-0101-0201 Кклим = 1,12 | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 130 | 324 | 42 120 | |
| 106 | 20 | 243-304-0102 Коб=1,03 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | 1 км | 0,1339 | 179638 | 24 054 | |
| 107 | 21 | 6119-0302-0102 Кклим = 1,12 | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм | м | 40 | 1297 | 51 880 | |
| 108 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 109 | 21.1 | 243-907-0108 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 41,2 | 245 | 10 094 | |
| 110 | 22 | 6119-0302-0101 Кклим = 1,12 | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 90 | 1177 | 105 930 | |
| 111 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 112 | 22.1 | 243-907-0101 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 92,7 | 96 | 8 899 | |
| 113 | | | Раздел 3. Структурированная кабельная система | | | | | |
| 114 | 23 | 6125-0412-0201 Кклим = 1,09 | Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20 | шт. | 1 | 28324 | 28 324 | |
| 115 | 24 | 581-101-0065 (кпл) | Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U | 1 шт | 1 | 70054,36 | 70 054 | |
| 116 | 25 | 518-102-0304 | Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC | 1 шт. | 1 | 204767 | 204 767 | |
| 117 | 26 | 6124-0303-0601 Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6634 | 6 634 | |
| 118 | 27 | 521-101-0401-0026 | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | 1 шт. | 1 | 53563 | 53 563 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 28 | 6119-0402-0101 Кклим = 1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 6 | 1258 | 7 548 | |
| 120 | 29 | 247-214-0202 | Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная | 1 шт. | 6 | 504 | 3 024 | |
| 121 | 30 | 247-202-0503 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм | 1 шт. | 6 | 75 | 450 | |
| 122 | 31 | 261-404-0478 | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | 1 шт. | 12 | 62 | 744 | |
| 123 | 32 | 6125-0105-0507 Кклим = 1,09 | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 180 | 311 | 55 980 | |
| 124 | 33 | 243-304-0102 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | 1 км | 0,18 | 179638 | 32 335 | |
| 125 | | | Раздел 4. Телефонизация | | | | | |
| 126 | 34 | 6125-0202-0201 Кклим = 1,09 | Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров | шт. | 1 | 16352 | 16 352 | |
| 127 | 35 | 248-404-0420 | Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов | 1 шт. | 1 | 29549 | 29 549 | |
| 128 | 36 | 6124-0303-0601 Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6634 | 6 634 | |
| 129 | 37 | 521-101-0401-0026 | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | 1 шт. | 1 | 53563 | 53 563 | |
| 130 | 38 | 243-304-0301 | Кабель питания | 1 шт. | 1 | 10918 | 10 918 | |
| 131 | 39 | 6125-0203-0102 Кклим = 1,09 | Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных | шт. | 6 | 4198 | 25 188 | |
| 132 | 40 | 248-201-0101 | Аппарат телефонный | 1 шт. | 6 | 7221 | 43 326 | |
| 133 | 41 | 6119-0402-0101 Кклим = 1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 6 | 1258 | 7 548 | |
| 134 | 42 | 247-214-0203 | Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная | 1 шт. | 6 | 457 | 2 742 | |
| 135 | 43 | 6125-0105-0507 Кклим = 1,09 | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 180 | 311 | 55 980 | |
| 136 | 44 | 243-304-0102 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | 1 км | 0,18 | 179638 | 32 335 | |
| | | | | | | | | |
| | | Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация | | | | | | |
| | | | Раздел 1. Пожарная сигнализация | | | | | |
| 137 | 1 | 6125-0601-0701 Кклим = 1,09 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного | шт. | 1 | 17508 | 17 508 | |
| 138 | 2 | 248-303-0205 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 | 1 шт. | 1 | 56059 | 56 059 | |
| 139 | 3 | 6125-0601-0702 Кклим = 1,09 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701 | шт. | 48 | 1212 | 58 176 | |
| 140 | 4 | 248-302-0201 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 | 1 шт. | 49 | 2696 | 132 104 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 5 | 248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | 1 шт. | 4 | 2277 | 9 108 | |
| 142 | 6 | 248-306-0312 | Блок питания Квант-50 | 1 шт. | 1 | 14770 | 14 770 | |
| 143 | | | Раздел 2. Оповещение при пожаре | | | | | |
| 144 | 7 | 6119-0401-0501 Кклим = 1,12 | Установка указателя светового настенного | шт. | 26 | 3248 | 84 448 | |
| 145 | 8 | 248-304-0117 | Оповещатель световой Янтарь С "Выход" | 1 шт. | 4 | 1145 | 4 580 | |
| 146 | 9 | 248-304-0213 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | 1 шт. | 1 | 3196 | 3 196 | |
| 147 | 10 | 248-304-0307 | Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М | 1 шт. | 21 | 1744 | 36 624 | |
| 148 | | | Раздел 3. Кабели и трубы | | | | | |
| 149 | 11 | 6119-0101-0101 Кклим = 1,12 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 400 | 404 | 161 600 | |
| 150 | 12 | 243-802-0102 Коб=1,03 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | 1 км | 0,1751 | 98588 | 17 263 | |
| 151 | 13 | 243-305-0101 Коб=1,03 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | 1 км | 0,2369 | 67796 | 16 061 | |
| 152 | 14 | 6119-0301-0205 Кклим = 1,12 | Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 400 | 911 | 364 400 | |
| 153 | 15 | 241-207-0101 Коб=1,01 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | 1 м | 404 | 120 | 48 480 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 7-01-01-11 Благоустройство территории | | | | | |
| | | | Раздел 3. Покрытия | | | | | |
| | | | Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1 | | | | | |
| 154 | 17 | 7101-0602-0306 Кклим = 1,12 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 700 | 491 | 343 700 | |
| 155 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 156 | 17.1 | 212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 67,13 | 28679 | 1 925 221 | |
| 157 | 18 | 7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 | м2 | 2800 | 9 | 25 200 | |
| 158 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 159 | 18.1 | 212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 32,48 | 28679 | 931 494 | |
| 160 | 19 | 7101-0602-0301 Кклим = 1,12 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 700 | 504 | 352 800 | |
| 161 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 162 | 19.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 68,32 | 27572 | 1 883 719 | |
| 163 | | | Раздел 4. Озеленение | | | | | |
| 164 | 28 | 6113-0112-0101 Кклим = 1,12 | Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом | м2 | 1678,18 | 177 | 297 038 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 29 | 6113-0112-0201<br>Кклим = 1,12 | Посев газона лугового тракторной сеялкой | га | 0,16782 | 1313567 | 220 440 | |
| 166 | | | Раздел 5. Малые архитектурные формы | | | | | |
| 167 | 30 | 8601-0307-0403 | Контейнер для ТБО "Евро" | шт. | 2 | 199449 | 398 898 | |
| 168 | 31 | 8601-0302-0309 | Скамейка "Вдохновение" | шт. | 2 | 74120 | 148 240 | |
| 169 | 32 | 8601-0303-0204 | Урна "Сатурн" | шт. | 6 | 46862 | 281 172 | |
| 170 | 34 | 8601-0605-0403 | Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 183065 | 183 065 | |
| 171 | 35 | 8601-0605-0208 | Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 894509 | 894 509 | |
| 172 | 37 | 8601-0605-0601 | Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м | конструкция | 1 | 263778 | 263 778 | |
| 173 | 38 | 8601-0307-0107 | Навес для мусорных контейнеров из профнастила | шт. | 1 | 174514 | 174 514 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **29 988 289** |
| в том числе оборудование | 834 164 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) | 2 128 251 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2975,574/211312,194=0,014081) | 410 519 |
| Сметная прибыль (5)% | 1 564 119 |
| Непредвиденные работы и затраты (2)% | 650 541 |
| **Итого в текущих ценах** | **34 741 719** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)** | **37 347 348** |
| **Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)** | **36 600 401** |
| НДС (12 %) | 4 392 048 |
| **Итого** | **40 992 449** |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432**

**Заместитель руководителя** _____ **Артыкбаева Ф.А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор** _____ **Чингисов Е.Е.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "СемKZ" эксперт** _____ **Утенев З.К.**

**приказ № 06 от 22.05.2024г.**

**Технадзор:**

**ТОО "Актаустройэксперт" эксперт**_____ **Берикбаев Е.Н.**

**Приказ №14 от 23.05.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550**