Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№45	28.03.2024г.				
		Доп соглашение №2	18.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	158 311 300	158 311 300	61 286 150	50 230 554						7 354 338	68 640 488
Всего к оплате											68 640 488

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Заместитель руководителя

Артыкбаева Ф.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН 041240010935

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН: 870309300268

эксперт _____ Василенко Ю.С.

Аттестат № KZ69VTE00054455

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544

Директор _____ **Чингисов Е.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2

Доп. соглашение №2 от 18.06.2024 г. к договору №45 от 28.03.2024 г.

Акт №4

Выполненных работ ТОО "Уральскстройинвест" на 24 августа 2024г

"Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС № 2-01-02-02					
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-16)					
1	**19**	**6104-0401-0106**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2**	**шт.**	**64**	**10163**	**650 432**	
2	**20**	**222-203-0404**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**1 м2**	**439,9488**	**11609**	**5 107 366**	**Казахстан**
3	**21**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,07126**	**1485450**	**105 853**	
4	**22**	**212-101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**0,35**	**35504**	**12 426**	**Казахстан**
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-17)					
6	**23**	**1106-0801-0112**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,48**	**85301**	**126 245**	
7	**24**	**6103-0703-0102**	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,19422**	**69702**	**13 538**	

8	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	368779	15 120	Казахстан
9	26	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	315375	93 666	Казахстан
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-20)					
10	27	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	6,569	234015	1 537 245	
11	28	1114-0301-0302	Крыша. Установка прогонов	м3	6,97	135446	944 059	
12	29	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	13,539	4318	58 461	
			неучтенные ресурсы					
12.1	29.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0230163	120106	2 764	
12.2	29.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	1629070	147 775	
12.3	29.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	107485	1 455	
13	30	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	441,408	166	73 274	
			неучтенные ресурсы					
13.1	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,02648448	120106	3 181	
13.2	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,10152384	1629070	165 389	
13.3	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01765632	107485	1 898	
14	31	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04602	311705	14 345	
15	32	6105-0201-0602	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	1,38	46624	64 341	
			неучтенные ресурсы					
15.1	32.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,3036	29197	8 864	Казахстан
15.2	32.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,55752	118323	65 967	Казахстан
16	33	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	561	5858	3 286 338	
			неучтенные ресурсы					
16.1	33.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	645,15	3799	2 450 925	Казахстан
17	34	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	29,5	1590	46 905	
			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-21)					
18	35	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
19	36	1114-0301-0302	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	

20	37	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
			неучтенные ресурсы					
20.1	37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
20.2	37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
20.3	37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-19)					
21	38	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1771	10 626	
22	39	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	132421	20 658	Казахстан
23	40	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	77,33	5142	397 631	
24	41	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	77,33	3353	259 287	Казахстан
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-22)					
25	42	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	5,4	32199	173 875	
			неучтенные ресурсы					
25.1	42.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	5,481	31864	174 647	Казахстан
26	43	214-210-0501 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,15	328793	49 319	Казахстан
			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 24,26)					
27	59	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	18,47	32199	594 716	
			неучтенные ресурсы					
27.1	59.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	31864	597 356	Казахстан
28	60	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	328793	184 453	Казахстан
29	61	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
			неучтенные ресурсы					
29.1	61.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
			Подраздел 4.3. Крыльцо КР-3 (АС 29)					
31	79	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	4,25	32199	136 846	
			неучтенные ресурсы					

31.1	79.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	4,31375	31864	137 453	Казахстан
32	**80**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,12957**	**328793**	**42 602**	**Казахстан**
33	**81**	**6103-0701-0806**	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,00598**	**332404**	**1 988**	
			неучтенные ресурсы					
33.1	81.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	479041	2 865	Казахстан
			Подраздел 4.4. Крыльцо КР-4 (АС 30)					
35	**99**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**7,85**	**32199**	**252 762**	
			неучтенные ресурсы					
35.1	99.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,96775	31864	253 884	Казахстан
36	**100**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,235**	**328793**	**77 266**	**Казахстан**
37	**101**	**6103-0701-0806**	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,00598**	**332404**	**1 988**	
			неучтенные ресурсы					
37.1	101.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	479041	2 865	Казахстан
			ЛС № 2-01-03-03					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
38	**1**	**6110-0302-0101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**461,06**	**2139**	**986 207**	
39	**2**	**6110-0302-0102**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м2**	**11526,5**	**39**	**449 534**	
40	**3**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,84835**	**68359**	**57 992**	
41	**4**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,84835**	**310546**	**263 452**	
42	**5**	**6111-0402-0103**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**461,06**	**2550**	**1 175 703**	
43	**6**	**234-101-0207 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**1 м3**	**94,97836**	**63122**	**5 995 224**	**Казахстан**

44	7	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в два слоя	м2	461,06	1324	610 443	
45	8	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	96,19	510	49 057	
46	9	6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель перилами перилами /прим.5/	м	38	400	15 200	
47	10	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	38	1099	41 762	Казахстан
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
48	11	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	217,43	413	89 799	
			неучтенные ресурсы					
48.1	11.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,08893	9275	102 850	Казахстан
49	12	6111-0403-0602	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	217,43	377	81 971	
50	13	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	10,8715	46522	505 764	Казахстан
51	14	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	17,3944	56843	988 750	
52	15	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	217,43	1593	346 366	
			неучтенные ресурсы					
52.1	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	32418	143 792	Казахстан
53	16	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	869,72	33	28 701	
			неучтенные ресурсы					
53.1	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	32418	143 792	Казахстан
54	17	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	217,43	5928	1 288 925	
55	18	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	217,43	3559	773 833	
56	19	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	217,43	1593	346 366	
			неучтенные ресурсы					
56.1	19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	32418	143 792	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
57	21	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	180,54	413	74 563	
			неучтенные ресурсы					

57.1	21.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,20754	9275	85 400	Казахстан
58	**22**	**6111-0403-0602**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных**	**м2**	**180,54**	**377**	**68 064**	
59	**23**	**234-102-0202**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**1 м3**	**9,027**	**46522**	**419 954**	**Казахстан**
60	**24**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**14,4432**	**56843**	**820 995**	
61	**25**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**180,54**	**1593**	**287 600**	
			неучтенные ресурсы					
61.1	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,683016	32418	119 396	Казахстан
62	**26**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**722,16**	**33**	**23 831**	
			неучтенные ресурсы					
62.1	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,683016	32418	119 396	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип В					
63	**28**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**11,09**	**413**	**4 580**	
			неучтенные ресурсы					
63.1	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,56559	9275	5 246	Казахстан
64	**29**	**6111-0403-0602**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных**	**м2**	**11,09**	**377**	**4 181**	
65	**30**	**234-102-0202**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**1 м3**	**0,5545**	**46522**	**25 796**	**Казахстан**
66	**31**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,109**	**56843**	**63 039**	
67	**32**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**11,09**	**1593**	**17 666**	
			неучтенные ресурсы					
67.1	32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,226236	32418	7 334	Казахстан
68	**33**	**6109-0201-0502**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**11,09**	**2632**	**29 189**	
69	**34**	**6109-0201-0503**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м2 стяжки**	**-22,18**	**103**	**-2 285**	
			неучтенные ресурсы					
69.1	34.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-42,142	110	-4 636	Казахстан

			Подраздел 4.1. Потолок					
59	86	6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,26166922	7177	52 117	
			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
70	104	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	36,9954	56845	2 103 004	Казахстан
71	106	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	6,324	46522	294 205	Казахстан
			ЛС № 7-01-00-01					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
72	27	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	8,815	77769	685 534	
			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
73	29	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	36,15	10894	393 818	Казахстан
74	30	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	6,507	24399	158 764	Казахстан
75	31	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	245,82	5214	1 281 705	Казахстан
76	33	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,2	77769	93 323	
			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
77	42	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	118	80097	9 451 446	
78	45	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	
							50 230 554	

Всего

в том числе оборудование

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 666 830
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2 156,592/219 386,006=0,009830126)	493 773
Сметная прибыль (5)%	2 694 869
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 087 823
Итого в текущих ценах	**58 173 849**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**62 536 888**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**61 286 150**
НДС (12 %)	7 354 338
Итого	**68 640 488**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

БИН 220740016432 **Заместитель руководителя** _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор _____ **Чингисов Е.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" ИИН 651130400823 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х.**
приказ №09 от 22.05.2024г.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268 эксперт _____ **Васильченко Ю.С.**
приказ №25 от 02.05.2024г.

№ KZ69VJE00052499