Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц

	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			№45	28.03.2024г.				
			Доп соглашение №2	18.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1								
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					в отчетном месце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	89 670 812	89 670 812	45 694 728	37 451 716						5 483 367	51 178 095
Всего к оплате											51 178 095

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

И.о. руководителя _____ **Артыкбаева Ф.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН 041240010935

Директор _____ **Бердалы Н.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268
эксперт _____ Василенко Ю.С.
Аттестат № KZ69VTE00052499

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544

Директор _____ **Чингисов Е.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2

Доп. соглашение №2 от 18.06.2024 г. к договору №45 от 28.03.2024 г.

Акт №3

Выполненных работ ТОО "Уральскстройинвест" на 16 июля 2024г

"Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-11)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**304,6**	**37432**	**11 401 787**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	73,104	29197	2 134 417	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	115,748	118323	13 695 651	Казахстан
2	**2**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**421,86**	**10934**	**4 612 617**	
3	**3**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**2,783**	**316645**	**881 223**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,783	310546	864 250	
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)					
4	**4**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**18,9**	**31101**	**587 809**	
			неучтенные ресурсы					

4.1	4.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,1835	31603	606 256	Казахстан
5	**5**	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,622**	**315723**	**196 380**	**Казахстан**
6	**6**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**93,6**	**6070**	**568 152**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	215,28	1699	365 761	Казахстан
7	**7**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,09524**	**311705**	**29 687**	
8	**8**	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,05824**	**1093929**	**63 710**	**Казахстан**
9	**9**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,037**	**326643**	**12 086**	**Казахстан**
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-13)					
10	**10**	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**147**	**1771**	**260 337**	
11	**11**	**6104-0301-0111**	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**7**	**7857**	**54 999**	
12	**12**	**222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,903**	**126092**	**113 861**	**Казахстан**
13	**13**	**222-102-0102**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,766**	**132421**	**101 434**	**Казахстан**
14	**14**	**222-102-0103**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,066**	**134506**	**8 877**	**Казахстан**
15	**15**	**222-102-0105**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**2,08**	**142819**	**297 064**	**Казахстан**
16	**16**	**222-102-0107**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**1,887**	**148550**	**280 314**	**Казахстан**
17	**17**	**222-102-0108**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,943**	**177980**	**167 835**	**Казахстан**
18	**18**	**222-102-0209**	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,908**	**162124**	**147 209**	**Казахстан**

Всего **37 451 716**

в том числе оборудование

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) 2 733 975

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2 156,592/219 386,006=0,009830126)	368 155
Сметная прибыль (5)%	2 009 285
Непредвиденные работы и затраты (2)%	811 077
Итого в текущих ценах	**43 374 208**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**46 627 273**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**45 694 728**
НДС (12 %)	5 483 367
Итого	**51 178 095**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

БИН 220740016432 **И.о. руководителя** _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор _____ **Чингисов Е.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" ИИН 651130400823 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х.**
приказ №09 от 22.05.2024г.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268 эксперт _____ **Василенко Ю.С.**
приказ №25 от 02.05.2024г. **№ KZ69VJE00052499**