Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№45	28.03.2024г.				
		Доп соглашение №1	19.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	38 492 717	38 492 717	24 253 651	19 878 461						2 910 438	27 164 089
Всего к оплате											27 164 089

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Руководитель _____ **Бегимбеков А. К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН 041240010935

Директор _____ **Бердалы Н.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268
эксперт _____ Василенко Ю.С.
Аттестат № KZ69VJE00052499

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544

Директор _____ **Чингисов Е.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2

Доп. соглашение №1 от 19.04.2024 г. к договору №45 от 28.03.2024 г.

Акт №2

Выполненных работ ТОО "Уральскстройинвест" на 26 июня 2024г

"Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-7)					
1	**6104-0202-0102**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**89**	**6310**	**561 590**	
2	**6104-0202-0103**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**59**	**8392**	**495 128**	
3	**6104-0202-0104**	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**106**	**13600**	**1 441 600**	
4	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**124,627**	**41617**	**5 186 602**	**Казахстан**
5	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,14118**	**316645**	**44 704**	
6	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,12134**	**362730**	**44 014**	
7	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,01984**	**315375**	**6 257**	**Казахстан**
8	**6103-0101-0105**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**1,21**	**21464**	**25 971**	
		неучтенные ресурсы					
8.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,22815	30127	37 000	Казахстан

9	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	297,61874	4848	1 442 856	
		Итого:				9 285 722	
		Раздел 1. Подготовительные работы					
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	738	98	72 324	
2	6101-0104-0113	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	364	72	26 208	
3	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	364	56	20 384	
4	6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	364	28	10 192	
5	6101-0103-0215	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /лишний плодородный слой/	м3	374	249	93 126	
6	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	1346,4	124	166 954	
7	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	374	65	24 310	
		Раздел 2. Вертикальная планировка					
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
8	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	783	121	94 743	
9	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	783	81	63 423	
10	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	783	67	52 461	
11	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	783	30	23 490	

12	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	783	273	213 759	
13	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3915	19	74 385	
14	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	2941	482	1 417 562	
15	412-102-0219 Коб=68	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	1 т·км	339979,6	20	6 799 592	
16	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2941	67	197 047	
17	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	2941	30	88 230	
18	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2941	273	802 893	
19	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	14705	19	279 395	
20	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	3613	20	72 260	
		Итого:				10 592 739	

Всего	19 878 461
в том числе оборудование	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 451 128
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2 156,592/219 386,006=0,009830126)	195 408
Сметная прибыль (5)%	1 066 479
Непредвиденные работы и затраты (2)%	430 500
Итого в текущих ценах	23 021 975

Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	24 748 623
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	24 253 651
НДС (12 %)	2 910 438
Итого	27 164 089

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

БИН 220740016432 **Руководитель** _____ **Бегимбеков А. К.**

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор _____ **Чингисов Е.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" ИИН 651130400823 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х.**
приказ №09 от 22.05.2024г.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К" ИИН 870309300268 эксперт _____ **Василенко Ю.С.**
приказ №25 от 02.05.2024г. **№ KZ69VJE00052499**