Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

"19" 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) – ТОО «Компания НурайСтрой», Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, а.Косшы, квартал 016, уч. 4340

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – Акмагамбетова Жаната Канатовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области. 4 очередь»;

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", руководитель – Сулейменов С.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «АкНур-Астана 2005», ТОО «Азия Строй KZ», ТОО «СамрукСервисСтрой», ТОО "СК MEGARON"

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО " ALASAR INVESTMENTS ", проект 53-14/2014-РП-НК;

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом ГУ "Отдел строительства Целиноградского района, №01-04/23 от 20.12.2017г.;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Канализация К1					
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена SN8 DN/OD 160	м	14 647		13 594	
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена SN8 DN/OD 250				339	
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена SN10 OD 500		390		1 101	
Труба ж/б безнапорная раструбная с внутренним Ø1250мм		855		873	
Труба ж/б безнапорная раструбная с внутренним Ø1000мм		500		486	
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ø400х23,7мм		293		293	
Колодец канализационный из сборных ж/б элементов	шт	462		462	
Железобетонные камеры	шт	20		20	
Затвор щитовой с ручным управлением	шт	1		1	

Канализационные насосные станции

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КНС №854 Q-460,5 м3/час, насосы Grundfos 3 рабочих, 1 резервный.	к-т	1		1	
Модульная КНС №47-производительность 15м3/час, насосы Grundfos	к-т	1		1	

1 рабочий, 1 резервный.					
Модульная КНС №59-производительность 6м3/час, насосы Grundfos 1 рабочий, 1 резервный.	к-т	1		1	
Модульная КНС №62-производительность 15м3/час, насосы Grundfos 1 рабочий, 1 резервный.	к-т	1		1	
РУ-0,4кВ КТПН 10/0,4кВ, 100 кВа	к-т	1		1	
ВЛ-10 кВ АС-35	м	7		7	
Кабель марки ААбл 3х70мм2. напряжением 10кВ	м	17		17	
Кабель марки АВВГ 4х50мм2. напряжением 0,4кВ	м	119,6		119,6	
Кабель марки АВБбШв 4х16мм2 напряжением 0,4кВ	м	240		240	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данным;_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Водоотведение осуществляется по следующей схеме:

Хозяйственно-фекальные стоки системой самотечных коллекторов и канализационной насосной станцией собираются в магистральный коллектор из ж/б труб Ø1250мм, Ø1000мм, последующей врезкой к существующий колодец №62 в районе КНС-№2.

Проектом предусмотрено ж/б КНС №854 с надземным павильоном из сэндвич панелей, производительностью 460м3/час и 3 модульных КНС №47,№59,№62. На подводящем коллекторе насосной станции в камере №855 предусмотрен щитовой затвор с ручным управлением. От насосной станции приняты 2 напорных трубопровода Ø400мм.

Сети канализации выполняются из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN8, SN10 по ГОСТ Р 54475-2011, полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001, железобетонных безнапорных раструбных труб по типу ТС-125-25-3(4,5), ТС-100-25-4(5).

Колодцы на сетях канализации выполнены из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-80.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные, проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2018года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 8.5 месяцев;

фактически, месяц: 12 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Филиал «Кощи» ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы» Бейсенбаев И.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Целиноградские районные электрические сети Герасименко С.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь»;

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ Акмагамбетова Ж.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)