Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории с. Ай, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№46	28.03.2024г.				
		Доп соглашение №2	18.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство врачебной амбулатории с. Ай, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей"	97 416 039	97 416 039	51 929 387	39 955 765						6 231 526	58 160 914
Всего к оплате											58 160 914

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

И.о. руководителя _____ **Артыкбаева Ф.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН 041240010935

Директор _____ **Бандалы Н.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268
эксперт _____ Василенко Ю.С.
Аттестат № KZ69VTE00052499

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544

Директор _____ **Чингисов Е.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2

Доп. соглашение №2 от 18.06.2024 г. к договору №46 от 28.03.2024 г.

Акт №3

Выполненных работ ТОО "Уральскстройинвест" на 16 июля 2024г

"Строительство врачебной амбулатории с. Ай, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-12)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**155,7968**	**37432**	**5 831 786**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	37,391232	30209	1 129 552	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	13,30672823	118323	1 574 492	Казахстан
2	**2**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**421,86**	**10957**	**4 622 320**	
3	**3**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**2,03**	**316645**	**642 789**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,03	310546	630 408	
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-13,14)					
4	**4**	**6103-0201-0103**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/**	**м2**	**268,339**	**5201**	**1 395 631**	

5	5	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	2,5149	42786	107 603	
6	6	214-210-0201 Коб=83	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,6517	326643	539 516	Казахстан
7	7	214-210-0101 Коб=83	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,8632	368779	318 330	Казахстан
8	8	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	14,94	19040	284 458	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,1641	35504	538 386	Казахстан
9	9	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	268,339	2378	638 110	
10	10	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	18,544	5201	96 447	
11	11	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,29	42786	12 408	
12	12	214-210-0202 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,2156	315390	67 998	Казахстан
13	13	214-210-0101 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0744	368779	27 437	Казахстан
14	14	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,76	19040	33 510	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7864	35504	63 424	Казахстан
15	15	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18,544	2378	44 098	
16	16	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	24,288	5201	126 322	

17	17	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1188	42786	5 083	
18	18	214-210-0201 Коб=22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0836	326643	27 307	Казахстан
19	19	214-210-0101 Коб=22	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0352	368779	12 981	Казахстан
20	20	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,1	19040	20 944	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1165	35504	39 640	Казахстан
21	21	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	24,288	2378	57 757	
22	22	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5201	14 355	
23	23	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0232	42786	993	
24	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0154	326643	5 030	Казахстан
25	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	368779	2 876	Казахстан
26	26	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,18	19040	3 427	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1827	35504	6 487	Казахстан
27	27	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 15)					
28	28	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	89,604	5201	466 030	

29	29	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	1,55976	42786	66 736	
30	30	214-210-0202 Коб=3	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,24896	315390	393 909	Казахстан
31	31	214-210-0101 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3108	368779	114 617	Казахстан
32	32	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11,01	19040	209 630	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,17515	35504	396 763	Казахстан
33	33	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	89,604	2378	213 078	
			Подраздел 1.4. Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС 16)					
34	34	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	1,28	23414	29 970	
			неучтенные ресурсы					
34.1	34.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3056	35504	46 354	Казахстан
35	35	6103-0301-0402	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,13504	146851	19 831	
36	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,12544	326643	40 974	Казахстан
37	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0096	368779	3 540	Казахстан
			Подраздел 1.5. Узлы крепления перегородок (АС17)					
38	38	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,97859	316645	626 509	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,978585	310546	614 442	
39	39	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,494	1133384	559 892	
			неучтенные ресурсы					
39.1	39.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,494	1154557	570 351	Казахстан

40	40	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	487	475	231 325	
			Подраздел 1.6. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-18)					
41	41	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	19,4	31101	603 359	
			неучтенные ресурсы					
41.1	41.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,691	33236	654 450	Казахстан
42	42	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,3037	315723	95 885	Казахстан
43	43	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	51,9	6070	315 033	
			неучтенные ресурсы					
43.1	43.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	119,37	1699	202 810	Казахстан
			Подраздел 1.7. Перемычки (АС-20)					
44	44	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр1...Пр11/	м3	24,94	112002	2 793 330	
			неучтенные ресурсы					
44.1	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,3141	35504	898 752	Казахстан
45	45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,171	326643	55 856	Казахстан
46	46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04	368779	14 751	Казахстан
47	47	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр12...Пр15/	м3	20,2	112002	2 262 440	
			неучтенные ресурсы					
47.1	47.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,503	35504	727 939	Казахстан
48	48	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	326643	31 358	Казахстан
49	49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,039	368779	14 382	Казахстан
			Подраздел 1.8. Монолитный пояс Мп-3 (АС 21)					
50	50	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	10908	333 698	

51	51	6103-0401-0202	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,318	96264	30 612	
52	52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,228	326643	74 475	Казахстан
53	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09	368779	33 190	Казахстан
54	54	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	3,98	11845	47 143	
			неучтенные ресурсы					
54.1	54.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,0397	35504	143 426	Казахстан
55	55	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	6673	204 140	
			Подраздел 1.9. Монолитный пояс Мп-2 (АС 26)					
56	56	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	10908	333 698	
57	57	6103-0401-0202	Армирование армированного пояса железобетонного	т	3,4971	96264	336 645	
58	58	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07585	326643	24 776	Казахстан
59	59	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,32536	315390	418 005	Казахстан
60	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,09589	368779	772 920	Казахстан
61	61	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	17,4	11845	206 103	
			неучтенные ресурсы					
61.1	61.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,661	35504	627 036	Казахстан
62	62	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	6673	204 140	
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-27)					
63	63	6104-0402-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	64	24031	1 537 984	

64	64	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	424,3408	11499	4 879 495	Казахстан
65	65	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06891	311705	21 480	
66	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06891	368779	25 413	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-27)					
67	67	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,73	85301	62 270	
68	68	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07953	326643	25 978	Казахстан

Всего	**42 545 391**
в том числе оборудование	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 105 814
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2301,245/224186,449=0,010265)	436 728
Сметная прибыль (5)%	2 282 560
Непредвиденные работы и затраты (2)%	921 759
Итого в текущих ценах	**49 292 252**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**52 989 171**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**51 929 387**
НДС (12 %)	6 231 526
Итого	**58 160 914**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

БИН 220740016432 **И.о. руководителя** _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор _____ **Чингисов Е.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" ИИН 651130400823 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х.**
приказ №10 от 22.05.2024г.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268 эксперт _____ **Василенко Ю.С.**
приказ №25 от 02.05.2024г. **№ KZ69VJE00052499**